

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

PERIODO 2013

Total: 22

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Seguro	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
																Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual (ance Anual)		
COA0130300183095	Instalación De Un Clorador De Gas En El Pozo Santa Cruz De Allende, Coahuila	1300265	Coahuila de Zaragoza	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	100.00	\$0	Acción	454	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300183101	Instalación De Un Clorador De Gas En El Pozo San José Del Municipio De Coahuila	1300267	Coahuila de Zaragoza	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	100.00	\$0	Acción	345	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300183113	Instalación De Un Clorador De Gas En El Cerro "El Bravo" De Allende, Coahuila	1300266	Coahuila de Zaragoza	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	100.00	\$0	Acción	650	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300183119	Instalación De Un Clorador De Gas En La Separación De Filtratos En Carretera 57 De Allende, Coahuila	1300268	Coahuila de Zaragoza	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$100	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	\$27,741	100.00	\$0	Acción	490	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.
COA0130300183130	Instalación Clorador De Gas En Rebombos "Pueblitas" Del Municipio De Fronteras, Coahuila	1300281	Coahuila de Zaragoza	Fronteras	Fronteras	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$54,292	\$54,292	\$54,292	\$54,292	\$54,292	\$54,292	\$54,292	100.00	\$0	Acción	3,500	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300183136	Tres Cloradores Completos Con Bomba De Ayuda En Pozos De Zona Urbana	1300282	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,414	\$97,414	\$97,414	\$97,414	\$97,414	\$97,414	\$97,414	100.00	\$0	Acción	850	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300183258	Construcción De Las Obras De Agua Potable En Diferentes Sectores En La Ciudad Nueva Coahuililla, Las Vegas, Frasco Del Norte, Corralitos Y Hidralpi	13090042	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero		Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$339,566	\$339,566	\$339,566	\$303,826	\$303,826	\$263,840	\$263,840	77.11	\$0	Sistema	1,040	100.00	100.00	Financiera OBRA CONCLUIDA / Física / Registro OBRA CONCLUIDA - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300183356	Instalación De Un Clorador De Gas En El Pozo San José Del Municipio De Monclova, Coahuila	1300249	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	100.00	\$0	Acción	2,450	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300183361	Instalación Clorador De Gas En El Pozo Monclova 21 Del Municipio De Monclova, Coahuila	1300250	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	100.00	\$0	Acción	1,800	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300192393	Construcción De Caseta De Cloración En El Rebombos "San José De Los Ranchos" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	1300262	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$53,627	\$53,627	\$53,627	\$53,627	\$53,627	\$53,627	\$53,627	100.00	\$0	Acción	25,920	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300037804	Construcción De Cerco Perimetral En El Pozo Aramburri	10220043	Coahuila de Zaragoza	Neve	Neve	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$44,960	\$44,960	\$44,960	\$44,960	\$44,960	\$44,960	\$44,960	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300037805	Construcción De Un Cerco Perimetral En El Pozo De Fraccionamiento Las Torres	10220042	Coahuila de Zaragoza	Neve	Neve	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	\$16,067	100.00	\$0	Cercos	1	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300037807	Construcción De Un Cerco Perimetral En El Tránsito De Regulación Y Almacenamiento	10070038	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$70,963	\$70,963	\$70,963	\$70,963	\$70,963	\$70,963	\$70,963	100.00	\$0	Cercos	1	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300037812	Suministro De Insumos Para El Monitoreo De Cloro Libre Residual	10220045	Coahuila de Zaragoza	Neve	Neve	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,426	\$7,426	\$7,426	\$7,426	\$7,426	\$7,426	\$7,426	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300037813	Suministro E Instalación De Un Equipo Regulador De Algoritmos de Control En El Pozo De Fraccionamiento Las Torres	10220044	Coahuila de Zaragoza	Neve	Neve	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$11,109	\$11,109	\$11,109	\$11,109	\$11,109	\$11,109	\$11,109	100.00	\$0	Equipo	1	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA0130300037823	Suministro De Insumos Para El Monitoreo De Cloro Libre Residual	10070039	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$7,426	\$7,426	\$7,426	\$7,426	\$7,426	\$7,426	\$7,426	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA1130200160036	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Rebombos "Gimnasio" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	13270032	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe		Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	100.00	\$0	Caseta	8,640	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA1130200160042	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Ninas" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	13270033	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe		Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	100.00	\$0	Caseta	1,624	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA1130200160049	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Cemarias" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	13270035	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe		Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	100.00	\$0	Caseta	6,912	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA1130200160058	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "9 Hermanitas" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	13270036	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe		Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	100.00	\$0	Caseta	5,184	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA1130200160064	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Amalio 2°" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	13270037	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe		Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	100.00	\$0	Caseta	12,960	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	
COA1130200160068	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "4 Hermanitas" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	13270038	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe		Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	100.00	\$0	Caseta	12,960	100.00	100.00	Financiera concluida / Física concluida / Registro concluida - SISTEMA Para al siguiente nivel.	