

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																									
APORTACIONES FEDERALES 157 REGISTROS																									
	FAFEF												577,063,146	577,063,146	577,063,146	373,743,208	64.8%	7,714,187	7,714,187		296,207.93	245,058.84	82.7%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
126158	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO			563,284	563,284	563,284	0	0.0%	0	0		PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
133755	CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EJIDOS: "BUENA VISTA", "ESMERALDA" Y CALLES DEL MUNICIPIO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			1,362,775	1,362,775	1,362,775	504,299	37.0%	0	0		OTROS	4,227.16	972.25	23.0%	NAN
133749	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PISTA DE ATLETISMO DE 6 CARRILES EN PREDIO LOCALIZADO EN LA MACROPLAZA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA			1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,299,985	100.0%	0	0		OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133786	GRADERÍAS PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			880,741	880,741	880,741	880,741	100.0%	0	0		OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133753	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			4,361,984	4,361,984	4,361,984	4,349,449	99.7%	0	0		OTROS	18,813.20	18,813.20	100.0%	NAN
133750	VIALIDADES ALEDAÑAS A PATIOS FISCALES (ACCESOS A LA ENTRADA DEL PUENTE) EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			4,770,175	4,770,175	4,770,175	2,107,509	44.2%	0	0		OTROS	0.36	0.21	58.3%	NAN
133748	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR DE LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	120300003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			457,330	457,330	457,330	332,450	72.7%	0	0		OTROS	2,912.00	2,620.80	90.0%	NAN
133746	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS			517,028	517,028	517,028	222,970	43.1%	0	0		OTROS	4,586.00	1,284.08	28.0%	NAN
133745	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS COLONIAS V. CARRANZA Y SAN JOSÉ	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS			495,193	495,193	495,193	217,021	43.8%	0	0		OTROS	4,551.00	2,047.95	45.0%	NAN
133738	PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE "PUEBLO MÁGICO CUATROCIÉNEGAS".	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	120700052	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0		OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
133737	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE FLORENCIO SANTANA Y MIGUEL HIDALGO EN LA ZONA CENTRO DEL EJIDO 1 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE ESCO	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	120800025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			202,559	202,559	202,559	202,559	100.0%	0	0		OTROS	933.33	933.33	100.0%	NAN
133732	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			1,265,481	1,265,481	1,265,481	958,841	75.8%	0	0		OTROS	1.00	0.70	70.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133733	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121100037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	629,354	629,354	629,354	629,354	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
133731	PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121100065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,840,032	1,840,032	1,840,032	1,702,141	92.5%	0	0	OTROS	6,780.00	6,780.00	100.0%	NAN
133730	CONST DE LÍNEA DE COND, ALIM, Y RED DE DIST, EQ. ELECTROMECÁNICO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE, CONST DE TANQUE SUPERF DE MAMP DE 20 M3, CONST DE 80	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	324,780	324,780	324,780	186,168	57.3%	0	0	OTROS	4,505.00	810.90	18.0%	NAN
133729	EQ. ELECTR. DE POZO C/ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CONST DE LÍNEA DE COND, ALIMENT Y RED DE DISTR, CONST DE 130 TOMAS DOM, CONST DE TANQUE DE CONC. ARMADO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	255,121	255,121	255,121	145,339	57.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	NAN
133728	PROLONGACIÓN O CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON CONSTRUCCIÓN DE 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO (1A	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	121200021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	849,824	849,824	849,824	652,559	76.8%	0	0	OTROS	130.00	19.50	15.0%	NAN
133727	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE RECREATIVO "DON MARTÍN", EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	121500019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	237,407	237,407	237,407	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
133724	CONSTRUCCIÓN DE DOS CLAROS EN PUENTE DE ACCESO A LAMADRID EN EL MUNICIPIO DE LAMADRID, COAHUILA DE ZARAGOZA.	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	121600013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,548,520	2,548,520	2,548,520	2,112,745	82.9%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	NAN
133719	CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE DEPORTES DE COMBATE EN LA CD. DEPORTIVA "NORA LETICIA ROCHA" EN MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,750,000	2,750,000	2,750,000	928,734	33.8%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	NAN
133717	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. CONSTITUCIÓN 1A ETAPA EN MONCLOVA, COAHUILA. (TRAMO: DEL KM 3+400 AL KM 4+460)	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	12,700,831	12,700,831	12,700,831	4,932,539	38.8%	0	0	OTROS	1.00	0.45	45.0%	NAN
133711	ACCESOS A LA UNIDAD DEPORTIVA Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN UNIDAD DEPORTIVA NAVA	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL NAVA	-	-	656,502	656,502	656,502	656,502	100.0%	0	0	OTROS	468.00	0.00	0.0%	NAN
133713	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. V. CARRANZA SECTOR PLAN DE AYALA CON CONST. DE TANQUE ELEVADO DE 20 M3 Y 1,400 M.L. DE RED DISTRIBUCIÓN	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	150,193	150,193	150,193	75,465	50.2%	0	0	OTROS	2,451.70	2,329.12	95.0%	NAN
133714	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA V. CARRANZA (2A ETAPA) DE LA CIUDAD DE NAVA, COAHUILA	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	250,963	250,963	250,963	250,963	100.0%	0	0	OTROS	1,968.00	1,968.00	100.0%	NAN
133708	OBRA DE MANEJO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN LA VIDRIERA EN LA LOCALIDAD DE NAVA, COAHUILA.	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200042	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,116,232	5,116,232	5,116,232	1,534,870	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133709	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALLENDE DE NEGRETE A 5 DE MAYO Y BLVD. RAMÓN CERDA 1,200 M2 EN EL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,216,447	1,216,447	1,216,447	836,499	68.8%	0	0	OTROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	NAN
133710	PAVIMENTACIÓN DE CALLES MINA, NICOLÁS BRAVO Y NUEVA SAUCEDA AL BASURERO EN NAVA, COAHUILA.	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,500,373	2,500,373	2,500,373	1,394,997	55.8%	0	0	OTROS	14,300.00	14,300.00	100.0%	NAN
133707	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO MÚZQUIZ A BOQUILLAS DEL CÁRMEN; TRAMO JABONCILLOS A BOQUILLAS DEL CÁRMEN EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COA	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300064	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	319,602	319,602	319,602	319,602	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
133778	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL "VIESCA-PARRAS" DEL EJIDO "EL AMPARO", EN EL MUNICIPIO DE PARRAS.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400057	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133770	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA (UNIDAD ACADÉMICA DE PARRAS); CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVELES Y OBRA EXTERIOR.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	092400135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,597,900	7,597,900	7,597,900	2,479,371	32.6%	352,372	352,372	OTROS	1.00	0.14	14.0%	NAN
133702	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN COLONIA RAMOS ARIZPE EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,424,259	1,424,259	1,424,259	624,430	43.8%	0	0	OTROS	2,168.06	411.93	19.0%	NAN
133703	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN COLONIAS NUEVA IMAGEN Y EL CENIZO EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,622,388	1,622,388	1,622,388	1,117,101	68.9%	0	0	OTROS	2,393.34	1,459.94	61.0%	NAN
133700	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PEMEX (LA ETAPA) EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	978,382	978,382	978,382	564,289	57.7%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	NAN
133698	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE FOSA DE CLAVADOS Y EQUIPAMIENTO DE ALBERCA OLÍMPICA (II ETAPA)	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PIEDRAS NEGRAS	-	-	238,185	238,185	238,185	191,269	80.3%	7,361,815	7,361,815	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133701	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE 400 MTS. (RECUBRIMIENTO SINTÉTICO) EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZALEZ EN PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	547,992	21.9%	0	0	OTROS	1.00	0.04	4.0%	NAN
133696	COLOCACIÓN DE DUELA DE MADERA EN GIMNASIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA DEL ESTADO EN RAMOS ARIZPE COAHUILA	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	456,186	456,186	456,186	404,038	88.6%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%	NAN
133768	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "SANTA MARÍA" EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	102700011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	7,108,978	7,108,978	7,108,978	6,917,840	97.3%	0	0	OTROS	1.00	0.94	94.0%	NAN
133801	"CECYTEC" CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO-AUDITORIO, EN EL MUNICIPIO DE SABINAS.	28-SABINAS	AGUJITA	RURAL	132800002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	741,240	741,240	741,240	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	NAN
133657	ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUERPO PARALELO EN LA CARRETERA "ZACATECAS-SALTILLO"; TRAMO "LA ENCANTADA" AL RASTRO MUNICIPAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000678	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	501,120	501,120	501,120	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133666	CANCHA FUT-BOL RÁPIDO, PLAZOLETA, ANDADORES, ÁREAS VERDES, JUEGOS INFANTILES E ILUMINACIÓN EN CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000523	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	229,142	229,142	229,142	73,091	31.9%	0	0	OTROS	1.00	0.35	35.0%	NAN
133677	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE "HOCKEY INLINE" SOBRE RUEDAS Y PISTA DE PATINAJE ARTÍSTICO EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,848,242	2,848,242	2,848,242	1,147,442	40.3%	0	0	OTROS	1.00	0.53	53.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133676	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TRINQUETE Y PAREDES DE INICIACIÓN EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	861,888	43.1%	0	0	OTROS	1.00	0.61	61.0%	NAN
133673	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONCENTRACIÓN DEPORTIVA EN LA CIUDAD DEPORTIVA FRANCISCO I. MADERO EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,707,594	4,707,594	4,707,594	1,307,797	27.8%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%	NAN
133674	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO (PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESTUDI)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	263,320	263,320	263,320	230,260	87.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133760	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA DELEGACIÓN DE LA CRUZ ROJA (PRIMERA ETAPA) EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000613	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	13,316,683	13,316,683	13,316,683	10,828,828	81.3%	0	0	OTROS	1.00	0.88	88.0%	NAN
133659	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLAZA SAN FRANCISCO EN SALTILLO, COAHUILA. (PRIMERA ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000660	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,550,179	6,550,179	6,550,179	1,965,054	30.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	NAN
133661	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. CESAR CANTÚ EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DERRAMADERO EN EL TRAMO "FREIGHTLINER-EJIDO "LA ENCANTADA", TRAMO KM. 4+100 AL KM 5+100	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000641	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,061,206	3,061,206	3,061,206	918,362	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.35	35.0%	NAN
133690	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL "CENTRO DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS" (COES), EN SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000438	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,662,434	5,662,434	5,662,434	2,557,033	45.2%	0	0	OBRA	1.00	0.49	49.0%	NAN
133669	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE EDIFICIO PARA EL CUARTEL DEL "GRUPO DE REACCIÓN OPERATIVA" "GROMS" EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000482	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	9,182,732	9,182,732	9,182,732	4,219,697	46.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	NAN
133670	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMPO DE TIRO CON ARCO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL PARAÍSO" EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,230,000	1,230,000	1,230,000	484,146	39.4%	0	0	OTROS	1.00	0.68	68.0%	NAN
133678	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DE BOX Y LUCHA EN UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000458	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	806,500	806,500	806,500	165,613	20.5%	0	0	OTROS	1.00	0.58	58.0%	NAN
133658	ENTRONQUE A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO PONIENTE DE SALTILLO Y EL BLVD. CÉSAR H. CANTÚ	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000674	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,171,600	1,171,600	1,171,600	337,559	28.8%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
133775	NUEVA PLAZA SAN FRANCISCO: (DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "COAHUILA" Y ÁREAS EXTERIORES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA.)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000211	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,992,106	6,992,106	6,992,106	6,992,106	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133776	OBRA EXTERIOR DEL CAMPO DE FÚTBOL AMERICANO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	407,710	407,710	407,710	407,710	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133793	PAVIMENTACIÓN CON SELLO EN ANDADORES EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE SALTILLO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	133000016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	119,752	119,752	119,752	0	0.0%	0	0	OTROS	3,533.00	0.00	0.0%	NAN
133664	PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES EN "BIBLIOPARQUE SALTILLO NORTE".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	-	-	3,411,467	3,411,467	3,411,467	1,022,021	30.0%	0	0	OTROS	7,885.00	6,308.00	80.0%	NAN
133791	PLAZA SAN FRANCISCO. CORREDOR TURÍSTICO DE LA ZONA CENTRO EN SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	133000059	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,264,020	2,264,020	2,264,020	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133662	PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN Y CLAUSURA DE LAS CELDAS 1,2 Y 3 DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL (RELLENO SA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000627	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	-	-	8,833,099	8,833,099	8,833,099	4,479,080	50.7%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	NAN
133680	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUERPO PARALELO EN LA CARRETERA "ZACATECAS - SALTILLO"; TRAMO "LA ENCANTADA AL RASTRO MUNICIPAL"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000450	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	555,356	555,356	555,356	299,993	54.0%	0	0	OTROS	1.00	0.34	34.0%	NAN
133672	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL (DE PASTO NATURAL A PASTO SINTÉTICO) EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO I. MADERO EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,840,561	3,840,561	3,840,561	854,161	22.2%	0	0	OTROS	1.00	0.47	47.0%	NAN
133671	REHABILITACIÓN DE PISTA (TARTÁN) DE ATLETISMO EN ÁREA DE SALTO EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	363,365	363,365	363,365	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133675	REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS EN EL CENTRO ACUÁTICO COAHUILA EN SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,395,597	1,395,597	1,395,597	912,014	65.3%	0	0	OTROS	1.00	0.58	58.0%	NAN
133663	SUB-ESTACIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR EN EL "BIBLIO-PARQUE SALTILLO NORTE"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	-	-	5,935,875	5,935,875	5,935,875	619,809	10.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
133676	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA CHIMENEA TERCERA ETAPA (ÁREA DE PALAPAS, MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, SNAK Y RED HIDROSANITARIA) EN LA LOCALIDAD DE NUEV	32-SAN JUAN DE SABINAS	NUEVA ROSITA	URBANO	103200087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,174,669	3,174,669	3,174,669	1,763,768	55.6%	0	0	OTROS	1.00	0.58	58.0%	NAN
133656	LIBRAMIENTO SUR DE ROSITA ENTRONQUE ESTACIÓN DE BOMBEROS-ZONA CENTRO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS,	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,301,104	2,301,104	2,301,104	690,331	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.56	56.0%	NAN
133653	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	286,884	286,884	286,884	250,645	87.4%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
133766	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,704,117	1,704,117	1,704,117	1,704,117	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133654	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (CONCLUSIÓN) Y OBRA EXTERIO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,700,877	5,700,877	5,700,877	1,914,909	33.6%	0	0	AULA	9.00	1.35	15.0%	NAN
133640	AMPLIACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD INDUSTRIAL TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	7,914,653	7,914,653	7,914,653	2,074,788	26.2%	0	0	OTROS	0.68	0.03	4.4%	NAN
133646	CONSTRUCCIÓN DE ARENA DE DEPORTES DE COMBATE EN LA UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,750,000	2,750,000	2,750,000	816,502	29.7%	0	0	OTROS	1.00	0.29	29.0%	NAN
133635	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ZONA SUR. "LAS DALIAS" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500355	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN	-	-	7,399,933	7,399,933	7,399,933	0	0.0%	0	0	OTROS	1,373.50	164.82	12.0%	NAN
133636	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ZONA SUR. "LAS JULIETAS" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500354	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN	-	-	4,600,067	4,600,067	4,600,067	0	0.0%	0	0	OTROS	1,550.00	1,550.00	100.0%	NAN
133642	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NODO "G" EN EL "PARQUE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA" EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500321	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,963,556	6,963,556	6,963,556	1,932,904	27.8%	0	0	OBRA	1.00	0.08	8.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133645	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,555,000	1,555,000	1,555,000	824,849	53.0%	0	0	OTROS	1.00	0.77	77.0%	NAN
133759	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE "PYMES" TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	609,533	609,533	609,533	609,533	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133758	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PARQUE "PYMES" TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	113500124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,184,801	1,184,801	1,184,801	1,184,801	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133638	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN MERCADO "LA ALIANZA" EN CALLE VIESCA (SECTOR ALIANZA) TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	389,936	389,936	389,936	116,981	30.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133769	(ISN).- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA", EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	24,390,714	24,390,714	24,390,714	22,076,167	90.5%	0	0	OTROS	4,610.00	4,241.20	92.0%	NAN
133771	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA", EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133648	RECARPETEO EN ZONA INDUSTRIAL ORIENTE EN CALLES METALMECÁNICA Y MUEBLES EN TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,842,766	1,842,766	1,842,766	1,659,334	90.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
133634	SERVICIO DE ENERGIZACIÓN DE "CFE" AL PARQUE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500370	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,045,258	2,045,258	2,045,258	2,045,258	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
133788	SERVICIO DE "MEDIA TENSIÓN" DE "CFE" PARA EL NUEVO PARQUE INDUSTRIAL "PYMES" EN EL BLVD. SAN PEDRO, COL. PARQUE FERROPUESTO.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	133500009	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,542,752	3,542,752	3,542,752	3,542,752	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133641	TERMINACIÓN DE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO: AV. LOS ACTORES A BLVD. LAGUNA SUR)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500333	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	10,590,700	10,590,700	10,590,700	3,177,210	30.0%	0	0	OTROS	1.10	0.14	12.7%	NAN
133651	TERMINACIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE "PYMES", EN LA ZONA INDUSTRIAL MIELERAS DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	8,106,455	8,106,455	8,106,455	7,146,467	88.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
133644	URBANIZACIÓN DE 5 HAS. DEL PARQUE DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA DE TORREON (PITT)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	8,697,899	8,697,899	8,697,899	2,827,838	32.5%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%	NAN
133649	URBANIZACIÓN DEL PARQUE "PYMES" (2A ETAPA), EN TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	11,057,382	11,057,382	11,057,382	8,510,330	77.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133647	"VIALIDAD SUR BOSQUE URBANO"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,777,860	5,777,860	5,777,860	3,670,603	63.5%	0	0	OTROS	330.00	273.90	83.0%	NAN
133633	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (1A ETAPA)	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	123700008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	953,962	953,962	953,962	953,961	100.0%	0	0	OTROS	1,516.00	1,516.00	100.0%	NAN
133632	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (1A ETAPA COMPLEMENTARIA) PARA LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	123700015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	384,562	384,562	384,562	384,561	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	RECONSTRUCCIÓN																							
133660	TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AGUAS DE SALTILLO (AGSAL) UBICADO EN LAS CALLES JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, GENERAL CEPEDA Y GUERRERO, SALTILLO, CO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000659	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,405,987	3,405,987	3,405,987	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
	AMPLIACIÓN																							
133735	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA A "JABONCILLOS", LONGITUD 1.46 KM (KM 27+145) EN FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA.	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900073	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	9,057,295	9,057,295	9,057,295	2,717,188	30.0%	0	0	OTROS	1,460.00	803.00	55.0%	NAN
	MODERNIZACIÓN																							
133804	RETIRO DE LÍNEA ELÉCTRICA POR "CFE". (2A ETAPA) "PUEBLOS MÁGICOS".	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	132400003	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	-	-	206,556	206,556	206,556	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
133652	MODERNIZACIÓN DEL BLVD. MIELERAS TRAMO "BLVD. LAGUNA - CARRETERA SAN MIGUEL ESTERITO 6.5 KM. ". (PROYECTO EJECUTIVO)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	802,170	802,170	802,170	802,170	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	NAN
	MEJORAMIENTO																							
133752	REMEDIACIÓN DE LA PLAZA BENJAMÍN CANALES EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA. (CENTRO HISTÓRICO).	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	5,216,821	5,216,821	5,216,821	4,575,434	87.7%	0	0	OTROS	1.00	0.63	63.0%	NAN
133720	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL EN LA ZONA CENTRO DE MONCLOVA, COAHUILA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800121	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,377,430	4,377,430	4,377,430	1,313,229	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.08	8.0%	NAN
133706	8A. ETAPA DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS, EN LA CIUDAD DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400069	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	415,668	415,668	415,668	183,921	44.2%	0	0	OTROS	1.00	0.55	55.0%	NAN
133694	REMEDIACIÓN DEL ESTADIO INFANTIL DE BEIS-BOL EN SABINAS, COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,287,500	1,287,500	1,287,500	701,332	54.5%	0	0	OTROS	1.00	0.67	67.0%	NAN
133792	CENTRO CULTURAL "CARLOS MONSIVÁIS": TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	133000017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	653,484	653,484	653,484	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
133691	REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO EN CALLE DE VICTORIA, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (PROYECTO DE VERIFICACIÓN Y REINGENIERÍA DE INST	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,327,775	3,327,775	3,327,775	235,384	7.1%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	NAN
	MANTENIMIENTO																							

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133784	ACCIONES DE BACHEO, RENIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (TRAMOS AISLADOS) EN VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALLENDE, COAHUILA.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	120300035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	987,541	987,541	987,541	987,541	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133781	ACCIONES DE BACHEO, RENIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (TRAMOS AISLADOS) EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA, COAHUIL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	445,061	445,061	445,061	445,061	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133726	ACCIONES DE BACHEO Y RENIVELACIONES EN LA CARRETERA ESTATAL N° 25 SABINAS-PRESA DON MARTÍN-LÍMITES ESTADO DE NUEVO LEÓN, TRAMO DEL KM. 26+300 AL KM. 9	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	121500024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	300,000	300,000	300,000	299,956	100.0%	0	0	OTROS	64.90	64.90	100.0%	NAN
	REHABILITACIÓN																							
133785	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	7,610,893	7,610,893	7,610,893	7,610,893	100.0%	0	0	OTROS	49,890.50	49,890.50	100.0%	NAN
133756	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO "SOLIDARIDAD".	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	206,498	206,498	206,498	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
133783	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,984,794	1,984,794	1,984,794	1,984,794	100.0%	0	0	OTROS	12,958.50	0.00	0.0%	NAN
133782	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,975,047	1,975,047	1,975,047	1,975,047	100.0%	0	0	OTROS	12,958.50	12,958.50	100.0%	NAN
133734	PROGRAMA DE RECARPETEO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,924,926	1,924,926	1,924,926	577,478	30.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
133722	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,983,600	1,983,600	1,983,600	1,983,600	100.0%	0	0	OTROS	12,958.50	12,958.50	100.0%	NAN
133779	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,241,532	1,241,532	1,241,532	1,241,532	100.0%	0	0	OTROS	8,423.00	0.00	0.0%	NAN
133712	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,999,993	3,999,993	3,999,993	3,999,993	100.0%	0	0	OTROS	25,917.10	25,917.10	100.0%	NAN
133802	OBRA COMPLEMENTARIA EN EL INMUEBLE PARA EL "MUSEO DEL NIÑO" EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	132500003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	648,512	648,512	648,512	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133803	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL INMUEBLE PARA EL "MUSEO DE LA FRONTERA" EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	132500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,295,214	2,295,214	2,295,214	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133704	REHABILITACIÓN DE "LA CASA DEL PEREGRINO", EN PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	204,025	204,025	204,025	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133697	BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN "SAN JOSÉ DE AURA", MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA.	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	122600016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	205,162	205,162	205,162	205,162	100.0%	0	0	OTROS	490.20	480.40	98.0%	NAN
133777	REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN BOCACALLES DE LA COMUNIDAD DE "SAN JOSÉ DE AURA", MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA.	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	122600019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	970,718	970,718	970,718	970,718	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133695	REMODELACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE.	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE	-	-	12,891,322	12,891,322	12,891,322	6,838,281	53.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133794	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL DE SABINAS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	132800026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS	-	-	696,712	696,712	696,712	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133773	CENTRO CULTURAL "CARLOS MONSIVÁIS": TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL INMUEBLE.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,193,471	1,193,471	1,193,471	1,193,471	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133689	INTERVENCIÓN DE FACHADAS, BAJADAS PLUVIALES, CONTRAFUERTE, JAMBAS, CÚPULA, IMPERMEABILIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA CATEDRAL DE SALTILLO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000444	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	4,368,921	4,368,921	4,368,921	1,310,676	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.08	8.0%	NAN
133679	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000454	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	10,985,663	10,985,663	10,985,663	10,985,663	100.0%	0	0	OTROS	64,792.80	58,961.45	91.0%	NAN
133790	REPARACIÓN DE FISURAS EN CHIMENEA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ROSITA, A UNA ALTURA DE 134 M.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	133200002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	593,671	593,671	593,671	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133772	PROGRAMA DE RECICLADO 2012 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,995,181	1,995,181	1,995,181	1,995,181	100.0%	0	0	OTROS	12,958.50	12,958.50	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
133668	CENTRO CULTURAL CARLOS MONSIVÁIS: FABRICACIÓN Y MONTAJE DE MOBILIARIO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000516	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	603,200	603,200	603,200	603,200	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133774	CENTRO CULTURAL "CARLOS MONSIVÁIS": SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000522	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	999,298	999,298	999,298	999,298	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133667	CENTRO CULTURAL "CARLOS MONSIVÁIS": SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE LÍNEA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000521	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	202,184	202,184	202,184	202,184	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133761	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA ESTAMPA JOSÉ GUADALUPE POSADA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000612	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	1,259,000	1,259,000	1,259,000	1,258,998	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
133757	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	576,210	576,210	576,210	288,105	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133747	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	120300005	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	353,052	353,052	353,052	176,526	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133736	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900022	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	236,021	236,021	236,021	118,010	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133723	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700087	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	236,021	236,021	236,021	118,010	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133705	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500012	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	805,728	805,728	805,728	402,864	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133655	SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA OPORTUNA PARA ZONAS HABITACIONALES	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300004	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	PROTECCIÓN CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL	-	-	236,021	236,021	236,021	118,010	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	OTROS																							
133764	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA FRONTERA NORTE"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	4,393,900	4,393,900	4,393,900	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133765	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DEL NIÑO"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	112500195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133763	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LA CHARRERÍA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	2,127,043	2,127,043	2,127,043	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133762	MUSEOGRAFÍA DEL "MUSEO DE LOS SARAPEROS"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE CULTURA	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																							
133631	GASTOS INDIRECTOS (FAFEP 2012)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,600,663	93.3%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	NAN
133725	PROYECTO "FARO DE DON MARTÍN" EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA	15-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	121500027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,499,034	1,499,034	1,499,034	449,710	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133650	PROYECTO PLUVIAL PARA DOS POZOS DE ABSORCIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL MILERAS (ETAPA DE REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOFÍSICO Y GEOHIDROLÓGICO)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	586,757	586,757	586,757	586,757	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
	DERECHOS DE VÍA																							
133805	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA CARRETERA RURAL "VISCAYA-TACUBAYA".	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	131700133	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	170,664	170,664	170,664	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133721	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA: CARRETERA RURAL "VIZCAYA-TACUBAYA", DEL EJIDO "ATALAYA", EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700175	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	182,167	182,167	182,167	182,167	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133780	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA CARRETERA RURAL "VISCAYA-TACUBAYA", DEL EJIDO "PUERTO DEL PERICO" EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700153	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	293,111	293,111	293,111	293,111	100.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	NAN
133639	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA AMPLIACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD INDUSTRIAL, TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	785,911	785,911	785,911	785,911	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133787	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA, PARA LA OBRA: CARRETERA RURAL "VISCAYA-TACUBAYA".	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	133500021	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	418,694	418,694	418,694	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133637	PAGO POR LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA, TERMINACIÓN DE AV. UNIVERSIDAD (TRAMO: AV. LOS ACTORES A BLVD. LAGUNA SUR)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	-	-	412,842	412,842	412,842	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
133806	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.0	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	-	-	144,265,786	144,265,786	144,265,786	144,265,786	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	NAN
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
SUPERIOR																								
133789	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA: PRIMERA ETAPA DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	133500006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,599,557	40.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
133751	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA: EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA, INGENIERÍA APLICADA Y DE FÍSICA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,308,451	1,308,451	1,308,451	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	NAN
133754	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD ACUÑA: EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	926,954	46.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133716	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA: EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍAS TECNOLÓGICAS.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,399,590	1,399,590	1,399,590	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	NAN
133718	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA: EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
133715	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ: EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,999,970	3,999,970	3,999,970	3,999,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
133699	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,000	11,000	11,000	600	5.5%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	NAN
133693	INST. TEC. DE ESTUDIOS SUP. DE LA REGIÓN CARBONÍFERA: EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LABORATORIOS: CONTROL, ELECTRONEUMÁTICA Y DE AUTOMAT. Y ARRANQUE D	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,984,050	2,984,050	2,984,050	628,526	21.1%	0	0	OTROS	1.00	0.23	23.0%	NAN
133692	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL (ING. MECATRÓNICA) Y OBRA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	193,500	193,500	193,500	99,324	51.3%	0	0	AULA	6.00	3.78	63.0%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
133665	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO: EQUIPAMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA EN MECATRÓNICA E INGENIERÍA INDUSTRIAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1233000608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	112,358	1.9%	0	0	OTROS	2.00	0.02	1.0%	NAN
133643	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA: COMPLEMENTO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,999,449	6,999,449	6,999,449	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	NAN