

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 45 REGISTROS																								
	FAIS												46,625,960	46,625,960	46,625,960	46,116,620	98.9%	989,733	885,189		636.00	536.60	84.4%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
91250	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TANQUE Y TOMAS (OBRA FALTANTE)	2-ACUÑA	BALCONES	RURAL	110200227	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			207,052	207,052	207,052	207,052	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91243	AREA VERDE FRACCIONAMIENTO FUNDADORES	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA			344,006	344,006	344,006	344,006	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91225	CAMBIO DE INSTALACION DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD AEREA A SUBTERRANEA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200249	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,963,718	1,963,718	1,963,718	1,963,718	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91246	PAVIMENTACION ASFALTICA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA			309,504	309,504	309,504	309,504	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91258	PAVIMENTACIONASFALTICA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	110200080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA			54,926	54,926	54,926	54,926	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91222	MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIENEGAS LONG 1 KM DEL KM 37+800 AL 38+800	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	112100036	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,960,682	3,960,682	3,960,682	3,960,682	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91255	INSTALACION DE DRENAJE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA	22-NAVA	NAVA	URBANO	102200046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			130,207	130,207	130,207	130,207	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91226	CONSTRUCCION DE PASEO DEL RIO BRAVO	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,421,088	1,421,088	1,421,088	1,421,088	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91228	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES Y BANCAS EN LA GRAN PLAZA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500317	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,274,873	1,274,873	1,274,873	1,274,873	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: EQUIPO
91221	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SALTILLO SEGUNDA ETAPA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000270	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,176,251	4,176,251	4,176,251	4,176,251	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91219	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SALTILLO 2 ETAPA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000858	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	RECINTOS PÚBLICOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,475,531	6,475,531	6,475,531	6,475,531	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91261	PAVIMENTACION ASFALTICA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000412	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO			11,484	11,484	11,484	11,484	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91260	PAVIMENTACION ASFALTICA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1130000291	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO			32,100	32,100	32,100	32,100	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
91231	REFORMAMIENTO DEL BORDO DE PROTECCION DEL BLVD. RIO NAZAS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	1000860	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,404,810	3,404,810	3,404,810	3,404,810	100.0%	989,733	885,189		1.00	1.00	100.0%	METAS: OBRA
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																							
91263	AMP. R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO AL EJIDO "LOS ÁLAMOS"	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300042	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			0	0	0	0	0.0%	0	0		4.00	0.00	0.0%	NAN
91262	AMP. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN C. JUAN DE LA FUENTE Y DR. COSS, EN ALLENDE, COAH	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	110300040	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			30,290	30,290	30,290	9,087	30.0%	0	0		1.00	0.30	30.0%	NAN
91240	AMP. R.D. ELÉCTRICA COL. 4 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAHUILA,	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			408,185	408,185	408,185	408,185	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	NAN
91224	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA ESTRELLA DE DAVID EN EL MUNICIPIO DE ARTEAGA, COAH.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	110400029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA			2,447,008	2,447,008	2,447,008	2,447,008	100.0%	0	0		25.00	25.00	100.0%	NAN
91223	AMP. R.D. EJIDO "29 DE NOVIEMBRE" (PRIMERA ETAPA)	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	110800023	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			3,491,394	3,491,394	3,491,394	3,491,394	100.0%	0	0		5.00	4.00	80.0%	NAN
91237	AMP. L.D. CAMINO A "LA TRINIDAD", MPIO. GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100049	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			502,693	502,693	502,693	502,693	100.0%	0	0		15.00	11.00	73.3%	NAN
91251	AMPL. L.D. EJIDO "LA PARRITA", GENERAL CEPEDA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100048	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			204,950	204,950	204,950	204,950	100.0%	0	0		6.00	4.00	66.7%	NAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
91245	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO "INDEPENDENCIA" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100033	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-	-	328,164	328,164	328,164	328,164	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN	
91236	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO DE "GUADALUPE" "ALAMITOS" EN GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100042	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-	-	521,768	521,768	521,768	521,768	100.0%	0	0	OTROS	10.00	9.00	90.0%	NAN	
91233	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "EL HUACHICIL" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100039	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-	-	710,709	710,709	710,709	710,708	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	NAN	
91227	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "EL PILAR" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100038	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-	-	1,296,944	1,296,944	1,296,944	1,296,944	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	NAN	
91254	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO "SAN ANTONIO DEL JARAL" EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAH.	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	111100043	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA	-	-	151,206	151,206	151,206	151,206	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NAN	
91230	AMP. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAMADRID, LAMADRID, COAHUILA.	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	11600013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,111,528	1,111,528	1,111,528	1,111,528	100.0%	0	0	OTROS	28.00	28.00	100.0%	NAN	
91239	AMP. RED DIST. EN CONGREGACION "HIGUERAS"	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	421,375	421,375	421,375	421,375	100.0%	0	0	OTROS	13.00	8.00	61.5%	NAN	
91220	AMPL. DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN Y R.D. EN EL EJIDO "PLAN DE GUADALUPE".	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	112700072	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,685,300	4,685,300	4,685,300	4,685,300	100.0%	0	0	OTROS	211.00	190.00	90.0%	NAN	
91229	AMP. R.D. COL. SAN IGNACIO, MPIO. SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000507	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,188,859	1,188,859	1,188,859	1,188,859	100.0%	0	0	OTROS	25.00	10.00	40.0%	NAN	
91257	AMP. R.D. EJ. "RINCON DE LOS PASTORES" (PROY 4-B.)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000493	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	70,617	70,617	70,617	68,465	97.0%	0	0	OTROS	3.00	1.00	33.3%	NAN	
91234	AMP. R.D. EJIDO "DERRAMADERO", SECTOR "LA POMPA".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000494	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	652,198	652,198	652,198	652,197	100.0%	0	0	OTROS	21.00	19.00	90.5%	NAN	
91242	AMP. R.D. EJIDO "LA MINITA", MPIO. SALTILLO, COAH.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000508	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	350,460	350,460	350,460	350,460	100.0%	0	0	OTROS	10.00	7.00	70.0%	NAN	
91259	AMP. R.D. EJIDO "RINCÓN DE LOS PASTORES", (2DO PROYECTO)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000495	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	157,443	157,443	157,443	47,233	30.0%	0	0	OTROS	3.00	1.00	33.3%	NAN	
91244	AMP. R.D. ELÉCTRICA EJ. "LA ENCANTADA" (SR. JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000492	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	336,216	336,216	336,216	336,215	100.0%	0	0	OTROS	11.00	7.00	63.6%	NAN	
91249	AMP. R.D. ELÉCTRICA EN EJIDO "CHAPULA", (PROYECTO 2), MPIO. SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000504	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	210,161	210,161	210,161	210,161	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	NAN	
91232	AMPL. DE R.D. Y L.D. EN "SANTA FE DE LOS LINDEROS"; SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000501	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,172,193	1,172,193	1,172,193	962,475	82.1%	0	0	OTROS	41.00	34.00	82.9%	NAN	
91241	AMPL. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (3 SECTOR)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000499	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	389,024	389,024	389,024	382,827	98.4%	0	0	OTROS	11.00	3.00	27.3%	NAN	
91247	AMPL. R.D. EJ. "RINCÓN DE LOS PASTORES" (PROY 4-A); EN SALTILLO; COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000497	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	225,779	225,779	225,779	213,733	94.7%	0	0	OTROS	6.00	2.00	33.3%	NAN	
91238	AMPL. R.D. EJIDO "SAN JUAN DE LA VAQUERIA", SALTILLO; COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000498	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	466,831	466,831	466,831	466,827	100.0%	0	0	OTROS	14.00	13.00	92.9%	NAN	
91248	PROGRAMA DE "PISO FIRME" EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000192	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	210,285	210,285	210,285	210,285	100.0%	0	0	OTROS	80.00	80.00	100.0%	NAN	
91253	AMP. R.D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR FÉLIX RODRÍGUEZ DE LUNA), VILLA UNIÓN, COAH.	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700032	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	153,757	153,757	153,757	153,757	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	NAN	
91252	AMPL. R.D. EJIDO "CHARCOS" C. RICARDO FLORES MAGÓN; MPIO VILLA UNIÓN, COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700029	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	170,257	170,257	170,257	170,257	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	NAN	
91256	AMPL. R.D. EJIDO "EL PORVENIR" (SR. ARMANDO MTZ) EN VILLA UNIÓN; COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700030	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	100,389	100,389	100,389	100,389	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	NAN	
91235	AMPL. RED ELÉCTRICA EN COLONIA ORIENTE (ETAPA III) EN EL MPIO. DE VILLA UNIÓN, COAHUILA	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	113700028	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	693,745	693,745	693,745	545,938	78.7%	0	0	OTROS	18.00	6.00	33.3%	NAN	