

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 72 REGISTROS																							
	FAIS												44,479,724	44,479,724	44,479,724	28,932,671	65.0%	567,470	0		44,668.38	31,413.99	70.3%	
	FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																							
135320	CONSTRUCCIÓN DE 7.0 KM DE CANAL DE CONDUCCIÓN Y ESTRUCTURAS DE LA UNIDAD DE RIEGO "SACA SALADA", FRONTERA (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124200006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	NAN
135321	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,569,030	4,569,030	4,569,030	0	0.0%	567,470	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
126160	PROGRAMA BANCO DE MATERIALES. (3A ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500116	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	87,748	87,748	87,748	87,748	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
135322	PROGRAMA DE TECHOS DE CONCRETO EN ÁREA RURAL Y URBANA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	956,349	956,349	956,349	956,349	100.0%	0	0	OTROS	187.00	187.00	100.0%	NAN
135323	SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA TECHOS DE LÁMINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	272,850	272,850	272,850	170,753	62.6%	0	0	OTROS	51.00	0.00	0.0%	NAN
135342	AMPL. RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN C. PABLO RIVERA RAMÍREZ ENTRE AV. CRESCENCIO PÉREZ MARTÍNEZ Y C. MARÍA CELIA PÉREZ FRÍAS DE LA COLONIA ALFREDO G	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200052	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	489,174	489,174	489,174	447,237	91.4%	0	0	OTROS	11.00	10.45	95.0%	NAN
135343	PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	205,238	205,238	205,238	198,377	96.7%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	NAN
135394	REPOSICIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL "OJO NEGRO" AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO "EL PILO" (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ARTEAG	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,596,429	1,596,429	1,596,429	917,571	57.5%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	NAN
135395	CONST DEL EMISOR DE PRESIÓN DE AGUAS RES DESDE LA PTAR DE CASTAÑOS AL SITIO FINAL DE DESC EN EL COLECTOR PTE PARA APROVECH DE LAS A.R.EN LA PTAR DE M	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	3,027,504	3,027,504	3,027,504	1,363,338	45.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	NAN
135396	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS LIBERTAD, INDEPENDENCIA, CALIFORNIA Y/O 21 DE MARZO	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	258,551	258,551	258,551	258,551	100.0%	0	0	OTROS	1,310.00	1,310.00	100.0%	NAN
135397	PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	120600002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	51,553	51,553	51,553	46,201	89.6%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	NAN
135398	AMPL. DE RED DE DIST. ELÉCTRICA EN CALLE BUGAMBILIAS, ORQUÍDEAS Y GIRASOLES ENTRE GARDENIAS Y VIOLETAS EN LA COL. LAS MAGDALENAS.	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	120700003	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,750,990	1,750,990	1,750,990	1,750,990	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
135399		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE CUATROCÍENEGAS	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	120700002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	103,117	103,117	103,117	102,442	99.3%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	NAN
135400		CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COL. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDEZ AL PONIENTE DEL EJ VIRGINIAS DEL MPIO DE F	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	105,638	105,638	105,638	82,762	78.3%	0	0	OTROS	976.00	956.48	98.0%	NAN
135324		"CONALEP": MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE METROLOGÍA Y TALLER DE ELECTRICIDAD.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	348,257	348,257	348,257	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.03	3.0%	NAN
135325		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	164,584	164,584	164,584	158,646	96.4%	0	0	OTROS	780.00	780.00	100.0%	NAN
135326		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS OCCIDENTAL Y BORJA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	456,299	456,299	456,299	456,298	100.0%	0	0	OTROS	2,300.00	2,300.00	100.0%	NAN
135327		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	37,875	37,875	37,875	37,875	100.0%	0	0	OTROS	150.00	150.00	100.0%	NAN
135328		CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL ÁLAMO (3A ETAPA FINAL) DE LA LOCALIDAD DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	319,921	319,921	319,921	168,168	52.6%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	NAN
135329		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	165,000	165,000	165,000	149,274	90.5%	0	0	OTROS	50.00	0.00	0.0%	NAN
135330		REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO COLONIA LAS PALMAS DE 40 M3 A 10 MTS DE ALTURA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	142,552	142,552	142,552	88,612	62.2%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	NAN
135331		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BIODIGESTORES) EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, COAHUILA	13-HIDALGO	HIDALGO	URBANO	121300015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	915,000	915,000	915,000	763,919	83.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NAN
135332		AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 4 Y MEDIA DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ, COAH.	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	121400015	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	163,399	163,399	163,399	149,272	91.4%	0	0	OTROS	5.00	4.75	95.0%	NAN
135333		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ	14-JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	URBANO	121400002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	154,192	154,192	154,192	147,816	95.9%	0	0	OTROS	75.00	75.00	100.0%	NAN
135334		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LAMADRID	16-LAMADRID	LAMADRID	URBANO	121600002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	37,122	37,122	37,122	36,879	99.3%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	NAN
135335		AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POBLADO "LA ESPERANZA"	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700105	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	52,569	52,569	52,569	36,254	69.0%	0	0	OTROS	2.00	1.90	95.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
135336		REPOSICIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DONATO GUERRA (2A ETAPA) EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHILA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700124	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	412,451	412,451	412,451	154,427	37.4%	0	0	OBRA	1.00	0.37	37.0%	NAN
135337		SUMINISTRO DE MEDIDORES DOMICILIARIOS PARA SU INSTALACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	267,270	267,270	267,270	134,560	50.3%	0	0	OTROS	2,000.00	0.00	0.0%	NAN
135338		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	651,660	651,660	651,660	651,660	100.0%	0	0	OTROS	3,560.00	3,560.00	100.0%	NAN
135339		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	387,259	387,259	387,259	323,915	83.6%	0	0	OTROS	400.00	400.00	100.0%	NAN
135340		AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE DIONISIO ALMAZÁN Y CALLE SIN NOMBRE COL. ROGELIO MONTEMAYOR	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	121900003	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	474,104	474,104	474,104	431,853	91.1%	0	0	OTROS	14.00	6.30	45.0%	NAN
135341		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA CENTRO	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	121900002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	215,035	215,035	215,035	215,035	100.0%	0	0	OTROS	947.00	947.00	100.0%	NAN
135344		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS 28 DE NOVIEMBRE Y/O BARRIO EL BAJO	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	259,990	259,990	259,990	218,049	83.9%	0	0	OTROS	1,100.00	1,045.00	95.0%	NAN
135345		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ: MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL.	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	112000081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,346,064	5,346,064	5,346,064	5,139,379	96.1%	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	NAN
135346		INCORPORACIÓN DEL POZO DE BOMBEO NADADORES N° 1 (2A ETAPA) PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE NADADORES, COAHUILA	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	122100012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	380,348	380,348	380,348	89,539	23.5%	0	0	POZO	1.00	0.26	26.0%	NAN
135347		MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - CUATROCIÉNEGAS, LONGITUD 1.0 KMS. DEL KM. 37+800 AL KM. 38+800 "EL CARIÑO DE LA MONTAÑA " EN EL MUNIC	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	112100036	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,214,803	2,214,803	2,214,803	2,214,803	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
135348		REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BOSQUES	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	180,847	180,847	180,847	56,174	31.1%	0	0	OTROS	106.00	1.06	1.0%	NAN
135349		AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ ENTRE LUIS ECHEVERRÍA E IGNACIO FIGUEROA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN OCAMPO.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300011	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	193,182	193,182	193,182	193,182	100.0%	0	0	OTROS	5.00	4.75	95.0%	NAN
135350		AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, EMISOR, CÁRCAMO DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (ETAPA FINAL) EN LA LOCALIDAD DE CHULAVISTA MUNICIPIO DE OCAMPO, CO	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300047	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	367,500	367,500	367,500	99,021	26.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
135351		EQUIPAMIENTO DE POZO CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEAS DE INTECONEXIÓN (A.P.) PARA EL EJIDO "BOQUILLAS DEL CÁRMEN" MPIO DE OC	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	105,879	105,879	105,879	30,960	29.2%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
135352		SUMINISTRO DE 800 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR EN EL SISTEMA OCAMPO, COAHUILA	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	122300002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	90,533	90,533	90,533	40,368	44.6%	0	0	OTROS	800.00	0.00	0.0%	NAN
135353		CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO "7 DE ENERO" (EL MEZQUITE) DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAH	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	232,511	232,511	232,511	137,717	59.2%	0	0	OTROS	1,760.00	211.20	12.0%	NAN
135354		CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO "ITALIA"	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	247,835	247,835	247,835	149,457	60.3%	0	0	OTROS	2,290.00	251.90	11.0%	NAN
135355		EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE POZO PROFUNDO, TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCION DE 10 TOMAS DOMI	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	122400035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	240,123	240,123	240,123	106,824	44.5%	0	0	OTROS	348.50	0.00	0.0%	NAN
135356		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS LÁZARO CÁRDENAS Y DIVISIÓN DEL NORTE	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	425,591	425,591	425,591	425,591	100.0%	0	0	OTROS	2,300.00	2,300.00	100.0%	NAN
135357		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	205,238	205,238	205,238	198,376	96.7%	0	0	OTROS	100.00	94.00	94.0%	NAN
135358		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS MIRADOR, CAÑADAS DEL MIRADOR SANTOS SAUCEDO Y LA SOLEDAD	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	409,335	409,335	409,335	409,335	100.0%	0	0	OTROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	NAN
135359		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	174,251	174,251	174,251	174,240	100.0%	0	0	OTROS	850.00	850.00	100.0%	NAN
135360		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LA COLONIA SARABIA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	302,160	302,160	302,160	301,480	99.8%	0	0	OTROS	1,520.00	1,520.00	100.0%	NAN
135361		RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE AZALIA (2DA. ETAPA) COL. BUENOS AIRES EN SABINAS COAHUILA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	346,479	346,479	346,479	346,479	100.0%	0	0	OTROS	7.00	6.86	98.0%	NAN
135362		REPOSICIÓN DE COLECTOR GENERAL DE 107 CMS MARGINAL AL ARROYO BLANCO-AGUILILLA (2A ETAPA)	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	927,500	927,500	927,500	674,494	72.7%	0	0	OTROS	869.40	530.33	61.0%	NAN
135363		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1.48 KM DE TUBERÍA DE PVC CLASE 7 DE 24" DE DIÁMETRO Y ESTRUCTURAS EN CANAL "SANTA TECLA" EN EL EJ. "SACRAMENTO" EN SACRAM	29-SACRAMENTO	SACRAMENTO	URBANO	122900014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	-	-	666,666	666,666	666,666	497,640	74.6%	0	0	OTROS	1.48	1.11	75.0%	NAN
135364		CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PARA ÁREA VERDE EN LA COLONIA VIRREYES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000452	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	108,849	108,849	108,849	108,849	100.0%	0	0	OTROS	322.00	322.00	100.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
135365		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN LAS COLONIAS GONZÁLEZ Y CENTENARIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000008	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	340,384	340,384	340,384	339,411	99.7%	0	0	OTROS	3,670.00	3,670.00	100.0%	NAN
135366		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS COLONIAS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000451	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	URBANIZACI ÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	345,854	345,854	345,854	344,363	99.6%	0	0	OTROS	1,750.00	1,750.00	100.0%	NAN
135368		CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DEL ADULTO MAYOR (PRIMERA ETAPA) , EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000615	DESARROLL O SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	983,140	983,140	983,140	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
135367		CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DEL ADULTO MAYOR (2A ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	113000616	DESARROLL O SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	683,175	683,175	683,175	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
135369		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000441	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	896,274	896,274	896,274	845,495	94.3%	0	0	OTROS	650.00	637.00	98.0%	NAN
135382		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	123100002	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	51,553	51,553	51,553	47,592	92.3%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	NAN
135383		SUMINISTRO DE 1,000 MEDIDORES DOMICILIARIOS Y PIEZAS DE CUADRO PARA MEDIDOR EN EL SISTEMA SAN BUENAVENTURA, COAHUILA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	123100010	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	90,533	90,533	90,533	0	0.0%	0	0	OTROS	1,000.00	0.00	0.0%	NAN
135384		AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PREDIO "EL GALLO" (2A ETAPA) EN "EJIDO SANTA MARÍA"	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200011	DESARROLL O ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	432,091	432,091	432,091	386,882	89.5%	0	0	OTROS	13.00	12.35	95.0%	NAN
135386		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO "FRONTERA" DEL MPIO. DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300100	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	92,337	92,337	92,337	75,312	81.6%	0	0	OTROS	941.00	235.25	25.0%	NAN
135387		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN CALLE PEDRO G. GARZA ENTRE CALZADA LAS ROSAS Y CALLE ANÍBAL FLORES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, CO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300017	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	123,058	123,058	123,058	96,562	78.5%	0	0	OTROS	532.00	521.36	98.0%	NAN
135385		"EMISAD" NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADECUADA A CÓMPUTO CAP. 30 ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	093300311	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,082,401	2,082,401	2,082,401	1,449,027	69.6%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	NAN
126159		EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE ALTA EFICIENCIA EN EL POZO PROFUNDO DENOMINADO PLATANERAS PARA REFORZAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300003	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	333,013	333,013	333,013	326,517	98.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
135388		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO: EQUIPAMIENTO PARA PRÁCTICAS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	103300152	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	737,043	737,043	737,043	737,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	NAN
135389		REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE A.P. PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS EJ. "AGUILES SERDÁN" Y "EL RANCHITO" MPIO DE SAN PE	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	123300013	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	325,766	325,766	325,766	248,421	76.3%	0	0	OTROS	6,339.00	2,852.55	45.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126161		PROGRAMA DE PISO FIRME EN ÁREA RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	133500014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	144,150	144,150	144,150	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	
135390		AMP. RED DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POBLADO "GABINO VÁZQUEZ".	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600027	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	211,264	211,264	211,264	191,636	90.7%	0	0	OTROS	6.00	5.70	95.0%	NAN
135391		AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL POBLADO DE "BOQUILLAS DE LAS PERLAS" MUNICIPIO DE VIESCA	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600094	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	682,179	682,179	682,179	199,518	29.2%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	NAN
135392		REPOSICIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES INCLUYENDO DESAZOLVE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE VIE	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	241,066	241,066	241,066	168,585	69.9%	0	0	OTROS	1,215.00	631.80	52.0%	NAN
135393		TERM. REHAB. NIVEL REVES. CAMINO RURAL "LAS ALBERCAS - ENTRONQUE CARR. FED NO 29 - LA MAROMA - RIO ESCONDIDO" TRAMOS COMPR .KM.0+000 AL 4+340 Y 11+380	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	123800017	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	-	-	1,420,039	1,420,039	1,420,039	1,377,568	97.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN