

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2012																								
APORTACIONES FEDERALES 132 REGISTROS																								
FAM													104,490,315	104,490,315	104,490,315	66,190,166	63.3%	2,816,954	0		187.00	177.85	95.1%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
103155	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN BÁSICO 2012 (MEC. SUELOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS O SANITARIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	112,752	112,752	112,752	112,752	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103290	FONDO DISTRIBUIBLE DE PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	21,450,354	21,450,354	21,450,354	0	0.0%	2,816,954	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	NAN
103288	E.S.T. N° 93: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), TALLER DE MECANOGRAFÍA (OFIMÁTICA) (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR. (SUBEST. ELÉCTRICA)	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,678,876	2,678,876	2,678,876	2,029,767	75.8%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
103289	J.N. ALFREDO GARZA GARZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	315,867	315,867	315,867	315,866	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103282	J.N. BERTHA VON GLUMER: DEMOLICIÓN DE 1 AULA DE EDIF. "A" Y 1 AULA DE EDIF. "C" Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS (MOB) EN EDIF. "B" Y OBRA EXTE	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	658,658	658,658	658,658	658,265	99.9%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
103281	PRIM. COAHUILA: DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ANTIGUO (LADO SUR), CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	798,096	798,096	798,096	798,043	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
103285	PRIM. HUMBERTO JIMÉNEZ GARZA: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	986,931	986,931	986,931	986,930	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
103284	PRIM. SIN NOMBRE (COL. NOBLASI SECTOR 2): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), REP. DE ASENTAMIENTO EN S.S. Y OBRA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	989,093	989,093	989,093	988,912	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103286	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ACOROS): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	890,126	890,126	890,126	832,063	93.5%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
103287	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. LA MISIÓN): CONST. DE 1 AULA DID. (M), 1 AULA PSICOP. (M), SERV. SAN.; REP. MENOR DE SERV. SAN. EXIST. SUST. LÁMP EDIF. "B" Y	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,092,982	1,092,982	1,092,982	1,092,167	99.9%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103280	E.E.E. PRIM. DAVID BERLANGA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	231,362	231,362	231,362	231,362	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103278	E.E.E. PRIM. PRESIDENTE ALEMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	120900015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	180,957	180,957	180,957	154,611	85.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103274	E.E.E. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	169,953	169,953	169,953	137,542	80.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103273	J.N. BENITO JUÁREZ: DEMOLICIÓN DE 2 AULAS EN EDIF. "B" Y CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) EN EDIF. "C" Y OBRA EXT.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	549,588	549,588	549,588	549,578	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103272	J.N. FRIDA KAHLO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	241,541	241,541	241,541	236,762	98.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103275	PRIM. JOSÉ SANTOS VALDÉS: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR (BARDA EN COLINDANCIA ORIENTE)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	556,410	556,410	556,410	556,373	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103267	E.E.E. J.N. MONCLOVA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	297,213	297,213	297,213	89,164	30.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103266	E.E.E.J.N. ADOLFO LÓPEZ MATEOS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	296,316	296,316	296,316	296,315	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103268	J.N. EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	363,382	363,382	363,382	346,998	95.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103269	PRIM. 15 DE MAYO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	330,258	330,258	330,258	323,886	98.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103262	PRIM. EVANGELINA LOZANO MIRELES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	573,812	573,812	573,812	573,811	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103254	PRIM. NUEVA CREACIÓN (COL. LAS MISIONES): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,724,431	1,724,431	1,724,431	717,494	41.6%	0	0	OBRA	1.00	0.37	37.0%	NAN
103252	J.N. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ: SUST. DE EDIFICIO "C" (3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PISOS DE EDIF. "B" (1 AULA DIDÁCTICA) Y OBR	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	930,339	930,339	930,339	822,786	88.4%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103251	PRIM. CUAUHTÉMOC: DEMOL "A,C";EN EDIF "B" Y "E" SUST. LOSA CONC P/MULT, REFORZ MURO, SUST CANC, PISO, ADECU S. SANIT A AULA EDIF "B",SUST MALLA PERIME	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,857,101	1,857,101	1,857,101	1,277,564	68.8%	0	0	AULA	1.00	0.77	77.0%	NAN
103249	E.E.E. PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	22-NAVA	NAVA	URBANO	122200015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	300,663	300,663	300,663	300,662	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103246	E.E.E. PRIM. JOSÉ JUAN ORTÍZ SÁNCHEZ: FRACC. ACOROS II. CONST. DE AULA PSICOPEAGÓG. (M), REP. DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXT. (SUST. DE BOMBA EN	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	270,133	270,133	270,133	221,362	81.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103243	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VILLA REAL): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB). TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERI	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,557,468	3,557,468	3,557,468	2,792,568	78.5%	0	0	AULA	3.00	2.70	90.0%	NAN
103248	J.N. SILVIA OTILA GARZA GONZALEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,257	243,257	243,257	243,204	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103245	J.N. SILVIA OTILA GARZA GONZALEZ: DESMONTAJE DE EDIFICIO "A", CONST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN-SERVICIOS SANTARIOS (MOB Y EQ), Y OBRA EXT	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,083,437	1,083,437	1,083,437	1,024,694	94.6%	0	0	AULA	2.00	1.96	98.0%	NAN
103244	JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (MOB Y EQ) Y OBRA EXTERIOR.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,490,416	1,490,416	1,490,416	1,379,112	92.5%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
103247	PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VILLA REAL): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB.), SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,406,560	1,406,560	1,406,560	1,406,559	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
103235	E.E.E. J.N. RUBÉN MOREIRA COBOS: FRACC. ANALCO II SECTOR.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	266,793	266,793	266,793	266,792	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103237	PRIM. GRAL. GUADALUPE VICTORIA: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	435,488	435,488	435,488	434,438	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
103240	PRIM. INDEPENDENCIA FRACC. ANALCO II: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	541,558	541,558	541,558	541,557	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103236	PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: CONST. SERV SANIT. MOD. RED, REP. 2 AULAS DIDÁCT, REP. MALLA, DEMOL. CASA MAESTRO Y OBRA EXT (FOSA, POZO AB. Y CISTER	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	730,780	730,780	730,780	720,933	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103238	PRIM. MIGUEL RAMOS ARIZPE: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	342,977	342,977	342,977	340,894	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
103241	PRIM. SIN NOMBRE (COL. PARAJES DEL VALLE): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	825,815	825,815	825,815	809,887	98.1%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
103239	PRIM. VICENTE GUERRERO: SUST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR, BARRA LADO SUR Y LADO ORIENTE	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,000,766	1,000,766	1,000,766	1,004,066	100.3%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
103233	E.E.E. J.N. LUZ MARÍA GONZÁLEZ DE BERRUETO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	299,339	299,339	299,339	220,627	73.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103232	E.E.E. PRIM. FRANCISCO VILLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	246,833	246,833	246,833	246,832	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103213	E.E.E. E.S.T. N° 74: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	361,663	361,663	361,663	361,656	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103214	E.E.E. J.N. JULIO TORRI MAYNES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA, (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	209,006	209,006	209,006	209,006	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103225	E.E.E. J.N. LUCÍA TEISSIER DE GALINDO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,474	201,474	201,474	201,403	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103222	E.E.E. PRIM. AMADO NERVO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	235,251	235,251	235,251	198,073	84.2%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103227	E.E.E. PRIM. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	214,906	214,906	214,906	214,796	99.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103207	E.E.E. PRIM. ELOY DEWEY SAAVEDRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	307,667	307,667	307,667	307,666	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103229	E.E.E. PRIM. GRAL. EULALIO GUTIÉRREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	258,135	258,135	258,135	203,090	78.7%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103206	E.E.E. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,355	221,355	221,355	119,189	53.8%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103219	E.E.E. PRIM. MA. DEL SOCORRO REYES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	278,081	278,081	278,081	275,705	99.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103226	E.E.E. PRIM. MIGUEL ANGEL TALAMAS: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	283,356	283,356	283,356	283,355	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103221	E.E.E. PRIM. NARCISO MENDOZA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	221,474	221,474	221,474	198,017	89.4%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103215	E.E.E. PRIM. NICOLÁS JUAN SAADE GEACOMÁN: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	287,490	287,490	287,490	227,484	79.1%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103220	E.E.E. PRIM. RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	237,135	237,135	237,135	121,214	51.1%	0	0	AULA	1.00	0.97	97.0%	NAN
103228	E.E.E. PRIM. RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	203,312	203,312	203,312	203,312	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103208	E.E.E. PRIM. XICOTENCATL: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	268,536	268,536	268,536	268,535	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103224	E.S.G. N° 17: CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), LABORATORIO MÚLTIPLE (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,364,786	2,364,786	2,364,786	2,364,784	100.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
103151	E.S.G. N° 9: CONSTR. DE 4 AULAS DID. (M), TALLER DE MECANOGRFÍA (OFIMÁTICA) (M Y E), REHAB. DE LA INST. HIDRÁULICA Y ELÉCTR. DE LOS SERV. SANIT. Y	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	133000015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,353,427	4,353,427	4,353,427	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	0.72	18.0%	NAN
103199	E.S.G. N° 16 "EJÉRCITO MEXICANO": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), SUB-ESTACIÓN Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,373,170	1,373,170	1,373,170	1,199,196	87.3%	0	0	AULA	3.00	2.94	98.0%	NAN
103210	J.N. BEATRIZ ORDÓÑEZ ACUÑA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	250,832	250,832	250,832	250,830	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103189	J.N. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	334,812	334,812	334,812	169,231	50.5%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103217	J.N. MÉXICO INDEPENDIENTE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	355,998	355,998	355,998	355,998	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103205	J.N. PROFRA. ELIA EMMA BADILLO MENDOZA: CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	287,152	287,152	287,152	287,055	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103211	J.N. SECCIÓN 5 PROFRA. EVANGELINA VALDES DE MOREIRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	303,742	303,742	303,742	303,691	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103185	J.N. SIN NOMBRE (COL. MISIÓN CERRITOS): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	352,918	352,918	352,918	247,160	70.0%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103183	J.N. ZAPALINAMÉ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	272,216	272,216	272,216	53,015	19.5%	0	0	AULA	1.00	0.96	96.0%	NAN
103216	PRIM. ALFONSO CEPEDA SALAS: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	660,199	660,199	660,199	456,932	69.2%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
103218	PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	365,490	365,490	365,490	392,050	107.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
103209	PRIM. MARÍA L. PÉREZ ARREOLA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,662	290,662	290,662	290,662	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103184	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	290,227	290,227	290,227	171,688	59.2%	0	0	AULA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103230	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. MIRASIERRA 2A. ETAPA): CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	456,546	456,546	456,546	456,546	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103223	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. VALLE SATÉLITE): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	377,154	377,154	377,154	375,739	99.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103181	PRIM. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	123100005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	312,147	312,147	312,147	277,501	88.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103179	E.E.E. PRIM. PROF. RUBÉN MOREIRA COBOS: COL. INDEPENDENCIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	249,689	249,689	249,689	212,298	85.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103178	J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AUALA PSICOPEDAGÓGICA (MOB), REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	516,238	516,238	516,238	516,277	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103180	J.N. FEDERICO FROEBEL: IMPERMEABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIF. "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS)	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	102,743	102,743	102,743	98,321	95.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103177	PRIM. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	907,618	907,618	907,618	901,216	99.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103167	E.E.E. J.N. INDEPENDENCIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	169,520	169,520	169,520	134,039	79.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103166	E.E.E. PRIM. ACTIVO 20-30: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	157,256	157,256	157,256	128,732	81.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103170	E.E.E. PRIM. AGUSTÍN MELGAR: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	227,317	227,317	227,317	227,316	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103168	E.E.E. PRIM. MAESTRO RUBÉN MOREIRA COBOS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	207,318	207,318	207,318	161,708	78.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103165	E.S.G. N° 15: CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), BODEGA, TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,108,041	3,108,041	3,108,041	2,643,367	85.0%	0	0	AULA	5.00	5.00	100.0%	NAN
103173	E.S.G. N° 16: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), TALLER DE CÓMPUTO (MOB Y EQ), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,930,878	2,930,878	2,930,878	2,930,866	100.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
103159	E.S.G. NUEVA CREACIÓN (FRACC. VILLAS UNIVERSIDAD ORIENTE):CONSTR. DE 4 AULAS DID. (MOB), SERV. SANIT, TALLER DE MECANOGRAFÍA (OFIMÁTICA) (MOB Y EQ) Y	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	3,571,649	3,571,649	3,571,649	2,184,244	61.2%	0	0	AULA	4.00	3.00	75.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103164	E.S.G. N° 11: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	852,666	852,666	852,666	847,759	99.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103163	E.S.G. N° 12: CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS (MOB), ESCALERA, ADAPTACIÓN BIBLIOTECA EN EDIF. "C" (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,885,246	1,885,246	1,885,246	1,713,776	90.9%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	NAN
103171	J.N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	268,053	268,053	268,053	268,052	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103161	J.N. SIN NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	243,052	243,052	243,052	239,467	98.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103174	PRIM. FRIDA KAHLO: CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA PARCIAL)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	511,932	511,932	511,932	508,612	99.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103169	PRIM. SIN NOMBRE (COL. EXHDA. "LA PERLA"): CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	710,377	710,377	710,377	660,276	92.9%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	NAN
103172	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. ANNA): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB), 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	478,998	478,998	478,998	401,205	83.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	NAN
103160	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. JOYAS DE TORREÓN): CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ASTA BANDERA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	257,787	257,787	257,787	257,787	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103158	E.E.E. PRIM. VICENTE GUERRERO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	201,980	201,980	201,980	201,980	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103157	PRIM. GUADALUPE VICTORIA: SUSTIT. DE SERV. SANITARIOS E IMPERMEAB. DE EDIF. "B", "C", "E", SUTIT. DE TECHOS POR MULTYPANEL DE EDIF. "A" Y "D" Y OBRA	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	123600060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,159,379	1,159,379	1,159,379	712,655	61.5%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
103156	E.E.E. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA (MOBILIARIO) Y OBRA EXTERIOR.	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	123800015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	295,786	295,786	295,786	294,215	99.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103283	REHABILITACIÓN PRIM. ANSELMA VITELA DE BOSQUEZ: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	120200075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	387,265	387,265	387,265	387,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103279	E.S.T. N° 23 "DR. GRAL. RAFAEL CEPEDA DE LA FUENTE: SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	120400028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	649,390	649,390	649,390	648,709	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103277	PRIM. VICTORIANO CEPEDA: SUSTITUCIÓN DE MUROS Y BARRA PARCIAL	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	121000110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,115	7,115	7,115	6,374	89.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103276	E.S.T. N° 87: SUSTITUCIÓN DE TINACOS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CENTRO DE CÓMPUTO Y SALIDAS ELÉCTRICAS PARA CONTACTO	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	121100070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	125,513	125,513	125,513	112,370	89.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103270	C.A.M. EL FÉNIX: REPOSICIÓN DE CABLE	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,017	23,017	23,017	20,187	87.7%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103271	E.S.T. N° 14: SUST. MUROS FRAC. BIBL.SUST. PAR. PLAZA CÍVICA Y PARLAND, REHA. TALLER CAR. Y FRU. (MYE),ADEC. A. USOS MÚLT.SUST. LÁMP Y PUER.ED."D" Y P	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	121700150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	455,537	455,537	455,537	429,124	94.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103263	J.N. AGUSTÍN MELGAR: REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. "C", SUSTITUCIÓN DE 36.00 ML. DE MALLA CICLÓNICA POR BARRA DE BLOCK	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	140,069	140,069	140,069	155,864	111.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103259	J.N. MARÍA HELENA CHANES: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARRA COLINDANTE CON LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y GREGORIO LÓPEZ Y FUENTES	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	312,384	312,384	312,384	312,383	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103261	J.N. PROFRA. MARÍA DEL CÁRMEN RÍOS VÁZQUEZ: REP. LOSA DE EDIF. "A" Y "B", SUSTIT. TINACOS Y CONSTR. DE BASE Y PROTEC. P/TINACOS E IMPERMEAB. DE EDIF.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	184,358	184,358	184,358	184,358	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103265	PRIM. AQUILES SERDÁN: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	81,432	81,432	81,432	81,432	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103264	PRIM. CHAMIZAL: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	92,531	92,531	92,531	92,498	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103253	PRIM. PROFRA. LEONOR HUERTA GUEVARA: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE 1 AULA DIDÁCTICA.	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	142,470	142,470	142,470	71,165	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103260	PRIM. SECCIÓN 147: DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	121800147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	88,701	88,701	88,701	88,670	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103250	J.N. LEONA VICARIO: IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DEL EDIF. "A"	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	122000048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	140,623	140,623	140,623	129,189	91.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103242	J.N. LUIS A. BEAUREGARD: SUSTITUCIÓN DE 60.24 MTS DE BARRA DAÑADA	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	122500131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	190,883	190,883	190,883	173,657	91.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103234	E.S.G. N° 1 "RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES": CONSTRUCCIÓN PARCIAL DE BARRA LADO PONIENTE DEL PLANTEL	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	122700101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	175,544	175,544	175,544	154,818	88.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103231	PRIMARIA FRANCISCO VILLA: NIVELACIÓN Y TERRAPLÉN EN ÁREA EXTERIOR.	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	122800032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	226,438	226,438	226,438	226,438	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103212	E.S.T. NO. 80 "RUBÉN HUMBERTO MOREIRA FLORES": SUSTITUCIÓN DE REJA POR BARRA PARCIAL SOBRE CALLE FRAY LANDÍN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	68,801	68,801	68,801	68,468	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103188	J.N. ANITA DEL BOSQUE DE LÓPEZ: REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, BASE PARA TINACOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	305,507	305,507	305,507	251,423	82.3%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103194	J.N. ELVIRA LUNA MUÑOZ: REPOSICIÓN DE CABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	57,063	57,063	57,063	57,063	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103190	J.N. IGNACIO ZARAGOZA: REPOSICIÓN DE CABLEADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	8,129	8,129	8,129	7,792	95.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103193	J.N. JAIME NUNO: REPOSICIÓN DE CABLEADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	46,862	46,862	46,862	46,862	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103192	J.N. JOSÉ CLEMENTE OROZCO: REPOSICIÓN DE CABLEADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,821	12,821	12,821	12,821	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103191	J.N. JOSÉ VASCONCELOS: REPOSICIÓN DE CABLEADO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000569	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	15,521	15,521	15,521	15,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103195	J.N. PROFA. LUZ MA. BARRIENTOS L.: REPOSICIÓN DE CABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000526	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	12,614	12,614	12,614	9,636	76.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103187	J.N. SIN NOMBRE (FRACC. LA ESTRELLA): REPOSICIÓN DE CABLE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	23,645	23,645	23,645	22,849	96.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103197	PRIM. BENITO JUÁREZ: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F" Y DEMOLICIÓN DE FORO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000455	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	474,579	474,579	474,579	474,579	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103198	PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y BARANDALES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000435	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	245,573	245,573	245,573	319,407	130.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103182	PRIM. MIGUEL HIDALGO: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000652	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	86,927	86,927	86,927	81,638	93.9%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103200	PRIM. MIGUEL HIDALGO: SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL LADOS NORTE Y OTE, REPARACIÓN DE GRIETAS EN MUROS Y REFORZAR ESTRUCTURA DE EDIF. "D"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	528,203	528,203	528,203	528,202	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103196	PRIM. NICOLÁS BRAVO: SUSTITUCIÓN DE RED EXTERIOR Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE EDIF. "A", "B" Y "C"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	123,794	123,794	123,794	123,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
103186	PRIM. SIN NOMBRE (FRACC. SALTILLO 2000): CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (MOB) Y OBRA EXTERIOR	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	123000604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	372,107	372,107	372,107	344,161	92.5%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
103176	J.N. DORA ELBA LÓPEZ VILLELA: SUSTITUCIÓN DE MUROS DAÑADOS DEL EDIF. "A" Y "B" Y SUSTITUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE OBRA EXTERIOR	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	433,183	433,183	433,183	306,799	70.8%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	NAN
103175	PRIM. AMADO NERVO: SUSTIT. DE CUB. DE LÁMINA POR CUB. MULTYPANEL EN EL EDIFICIO SECCIÓN NORTE (CALLE CÁRMEN SALINAS) Y SECCIÓN PONIENTE (CALLE NICOLÁS)	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	123200037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,430,056	1,430,056	1,430,056	429,017	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.03	3.0%	NAN
103162	PRIM. ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO: SUSTITUCIÓN DE MUROS DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" Y COLOCAR CANDADOS CON REFUERZOS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	123500145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	213,257	213,257	213,257	140,359	65.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	EQUIPAMIENTO																							
103154	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2012 (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,976,472	4,976,472	4,976,472	4,936,244	99.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
103153	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2012 (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,070,972	2,070,972	2,070,972	1,367,098	66.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
103152	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2012 (TERCERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124500113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,438,436	2,438,436	2,438,436	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN