

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009																									
SUBSIDIOS 231 REGISTROS																									
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													900,700,003	900,700,003	900,700,003	900,700,003	100.0%	25,224,187	25,224,187		734,613.10	707,153.28	96.3%		
FONDOS REGIONALES																									
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
124719	PAVIMENTACIÓN CALLE LERDO DE FLORES MAGÓN A AMADO GUTIÉRREZ, LEANDRO VALLE DE FLORES MAGÓN A OBREGÓN, PROLONGACIÓN JUÁREZ DE SANTOS DEGOLLADO	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2349.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,229,130	3,229,130	3,229,130	3,229,130	100.0%	0	0	OTROS	29,947.27	29,947.27	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO	
124720	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1761.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,033,485	1,033,485	1,033,485	1,033,485	100.0%	0	0	OTROS	12,956.00	12,956.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO	
124721	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS FUNDADORES Y LUIS DONALDO COLOSIO	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200151	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1788.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	957,542	957,542	957,542	957,542	100.0%	0	0	OTROS	17,569.80	17,569.80	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO	
124760	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE-VADO "LA BECERRA" Y VIALIDAD DE INTERCONEXIÓN - LIBRAMIENTO "ALLENDE - NAVA" UBICADO EN EL KM. 1+600	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20963.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,529,437	1,529,437	1,529,437	1,529,437	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO	
124761	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	432.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	153,879	153,879	153,879	153,879	100.0%	0	0	OTROS	3,358.00	3,358.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO	
124762	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES AV. ZARAGOZA, NIÑOS HÉROES, JUAN ÁLVAREZ, GÓMEZ FARIAS, GALEANA Y CARRILLO PUERTO.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1540.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100,359	1,100,359	1,100,359	1,100,359	100.0%	0	0	OTROS	11,676.40	11,676.40	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO	
124763	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL AL EJIDO "CHAMACUERO" (ZDA. ETAPA) DEL KM. 1+000 AL KM. 8+120, ANCHO DE CORONA DE 7.0 METROS.	3-ALLENDE	ALLENDE	URBANO	080300073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20963.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,671,827	1,671,827	1,671,827	1,671,827	100.0%	0	0	OTROS	7.12	7.12	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO	
124831	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE "EL DIAMANTE". LONGITUD 5.3 KMS (ZDA. ETAPA).	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	19353.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,948,008	1,948,008	1,948,008	1,948,008	100.0%	0	0	OTROS	5.30	5.30	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124832	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL "CANDELA - VALLADARES" LONGITUD 7.0 KM. DEL KM. 0 + 000 AL 7 + 000	5-CANDELA	CANDELA	URBANO	070500048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1669.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,222,191	1,222,191	1,222,191	1,222,191	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124833	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VITO ALESSIO ROBLES DE CALLE DÍAZ MIRÓN A CALLE JESÚS CARRANZA, DE LA COLONIA LIBERTAD PONIENTE	6-CASTAÑOS	CASTAÑOS	URBANO	080600028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	520.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	637,398	637,398	637,398	637,398	100.0%	0	0	OTROS	5,776.80	5,776.80	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124834	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERA N 30 - EJIDO "SAN JUAN DE BOQUILLAS", TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+200, ANCHO DE CORONA DE 7.0 M.	7-CUATRO CIÉNEGAS	CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA	URBANO	080700058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12150.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	992,763	992,763	992,763	992,763	100.0%	0	0	OTROS	1.20	1.20	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124835	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA CARRETERA FEDERAL 57 - EJIDO "AGUA DE LA HERRADURA", (2A ETAPA), INCLUYE SOBRECARPETA (070800098)	8-ESCOBEDO	ESCOBEDO	URBANO	080800024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2791.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,510,578	1,510,578	1,510,578	1,510,578	100.0%	0	0	OTROS	7.75	7.75	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124836	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL ACCESO A CD. MADERO Y CARRETERA FEDERAL # 30	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	070900214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,614,301	27,614,301	27,614,301	27,614,301	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124837	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA SOLIDARIDAD DE FCO. I. MADERO	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	080900051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	970.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,961,475	2,961,475	2,961,475	2,961,475	100.0%	0	0	OTROS	15,274.00	14,204.82	93.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124698	PAV. DE CAMINO E.C. DERRAMADERO-GRAL. CEPEDA A EJ. "LA PAZ"-Y SAN JOSÉ DEL REFUGIO-E.C. DERRAMADERO-GRAL. CEPEDA LONG. 5.5 KM EN LA PAZ Y SAN JOSÉ DEL	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	081100029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,745,302	2,745,302	2,745,302	2,745,302	100.0%	0	0	OTROS	5.50	5.50	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124699	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL A "TANQUE DE SAN VICENTE" LONGITUD 4.0 KMS Y CON UN ANCHO DE 7.00 MTS	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	081100030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,695,560	1,695,560	1,695,560	1,695,560	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124700	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL "EL SAUCITO - CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ" (2A. ETAPA) DEL KM. 6+000 AL 11+000	12-GUERRERO	GUERRERO	URBANO	071200033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	2047.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,250,548	3,250,548	3,250,548	3,250,548	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124701	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA RURAL RAMAL EJIDOS " VIZCAYA-VICENTE GUERRERO-SOLÍS" (2A. ETAPA) LONGITUD DE 1.8 KMS, ANCHO DE 7 MTS ( DEL KM 1+400 AL KM 3+	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	2427.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,974,662	1,974,662	1,974,662	1,974,662	100.0%	0	0	OTROS	1.80	1.80	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124702	CONSTRUCCIÓN DEL "CAMINO A LAS LADRILLERAS" CON LONGITUD 2.450 KM, ANCHO DE 7 MTS (DEL KM 0+000 AL KM 2+450)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	4200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,749,440	2,749,440	2,749,440	2,749,440	100.0%	0	0	OTROS	2.45	2.45	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124703	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LOS EJIDOS "COYOTE" Y "BUEN ABRIGO"	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	4000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	315,609	315,609	315,609	315,609	100.0%	0	0	OTROS	10,399.57	10,399.57	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124704	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJ. "LA LUZ" ( PAQ. 1)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	2500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,262,105	2,262,105	2,262,105	2,262,105	100.0%	0	0	OTROS	8,805.75	8,805.75	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124705	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DEL EJ. "LA LUZ" ( PAQ. 2)	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	2500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,227,353	2,227,353	2,227,353	2,227,353	100.0%	0	0	OTROS	8,575.50	8,575.50	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124706	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA CHALÉT.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	1800.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,204,739	1,204,739	1,204,739	1,204,739	100.0%	0	0	OTROS	12,701.60	12,701.60	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124707	PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COL. BENITO JUÁREZ	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	1200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,205,077	2,205,077	2,205,077	2,205,077	100.0%	0	0	OTROS	10,124.00	10,124.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124708	PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSÉ T. LUNA.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	2500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,209,470	2,209,470	2,209,470	2,209,470	100.0%	0	0	OTROS	18,719.20	18,719.20	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124709	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN EL BOULEVARD HAROLD PAPE SOBRE VÍAS DEL FCC DE "AHMSA".	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	071800169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,139,106	7,139,106	7,139,106	7,139,106	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124710	CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR" EN LA INTERSECCIÓN DEL BOULEVARD HAROLD PAPE Y LAS AVENIDAS CARRANZA Y DE LA FUENTE	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	071800216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,155,871	10,155,871	10,155,871	10,155,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124712	CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CIUDAD" DE MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	192554.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	41,806,487	41,806,487	41,806,487	41,806,487	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124711	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	071800135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,394,665	12,394,665	12,394,665	12,394,665	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124713	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN DE CALLE CHIHUAHUA A CALLE RAFAEL F. MUÑOZ DE LA COLONIA CAÑADAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800274	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	517.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	594,413	594,413	594,413	594,413	100.0%	0	0	OTROS	4,131.00	4,131.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124714	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA BÁRBARA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800335	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	245.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	88,985	88,985	88,985	88,985	100.0%	0	0	OTROS	3,717.00	3,717.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124715	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA BÁRBARA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800336	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	140.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,963	30,963	30,963	30,963	100.0%	0	0	OTROS	1,116.00	1,116.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124716	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACIÓN, CORDONES Y BANQUETAS EN CENTRO HISTÓRICO C. ZARAGOZA, C. FÉLIX SÁENZ Y C. ILDEFONSO FUENTES EN MONCLOVA, CO	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA	200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,047,606	1,047,606	1,047,606	1,047,606	100.0%	0	0	OTROS	2,998.80	2,998.80	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124717	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.- APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD CAMPUS UNIDAD NORTE UBICADA EN LA CARRETERA 57 KMS EN MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	4.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124718	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.- APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD CARRETERA 57 KMS EN MONCLOVA	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	5.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124722	BANQUETAS EN ESCUELAS (2A ETAPA)	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	072000102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1800.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	121,174	121,174	121,174	121,174	100.0%	0	0	OTROS	2,437.50	2,437.50	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124723	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ( 1ER SECTOR )	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	082000081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ	793.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	554,797	554,797	554,797	554,797	100.0%	0	0	OTROS	10,199.30	6,527.55	64.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124724	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA OBRERA EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ	20-MÚZQUIZ	CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ	URBANO	072000121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1710.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	770,444	770,444	770,444	770,444	100.0%	0	0	OTROS	20,358.20	20,358.20	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124725	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL "EL GATO-LA MORITA", LONG. 2.4 KMS. DEL KM. 2+400 AL 4+800 EN NADADORES, ORIGEN E. C. SAN BUENAVENTURA- SAN BLAS	21-NADADORES	NADADORES	URBANO	072100065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5949.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,358,555	2,358,555	2,358,555	2,358,555	100.0%	0	0	OTROS	2.40	2.40	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124726	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. AEROPUERTO	22-NAVA	NAVA	URBANO	082200031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	600.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	825,770	825,770	825,770	825,770	100.0%	0	0	OTROS	2,883.90	2,883.90	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124728	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RURAL "OCAMPO - ESTACIÓN EL REY", ANCHO 7.0 M. DEL KM. 95+000 AL KM. 105+000	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	072300076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	12019.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,173,775	7,173,775	7,173,775	7,173,775	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124727	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. BIZNAGA ENTRE C. HELECHO Y CALLE S/NOMBRE DE LA COM. DE CHULAVISTA.	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	082300120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,814,467	1,814,467	1,814,467	1,814,467	100.0%	0	0	OTROS	7,316.40	7,316.40	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124729	URBANIZACIÓN, TERRACERÍA Y BASE HIDRÁULICA DE LA CALLE BIZNAGA ENTRE SIN NOMBRE Y HELECHO, CALLE DALIA ENTRE S/N Y BIZNAGA, CALLE ENGARTINA ENTRE S/N	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	082300112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	459,356	459,356	459,356	459,356	100.0%	0	0	OTROS	15,409.80	15,409.80	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124730	URBANIZACION Y CORDON CUNETA DE LAS CALLES ENGARTINA ENTRE DATIL Y S/N Y BIZNAGA ENTRE HELECHO Y S/N, CANDELLILLAS ENTRE HELECHO Y S/N, FRESNOS ENTRE D	23-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	082300114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL OCAMPO	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,161,497	1,161,497	1,161,497	1,161,497	100.0%	0	0	OTROS	6,090.00	6,090.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124731	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO "OJO DE AGUA" EN EL CAMINO A GENERAL CEPEDA, MUNICIPIO DE PARRAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	43244.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	808,152	808,152	808,152	808,152	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124732	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A EJIDO "LOS GRUPOS", LONGITUD 4.0 KM. DEL KM 1+000 AL KM 5+000 ANCHO DE CORONA 7.0 MTS. (2 ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	43244.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,087,608	1,087,608	1,087,608	1,087,608	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124733	PAVIM. CALLES JOSÉ NATIVIDAD ROSALES, JOSÉ SALINAS, AURORA VALERO, R. DE LA CABADA, CLAUDIO VIDAÑA, GPE. DE FLORES A TIZOC, MARTÍN TORRES DE MÚZQUIZ A	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,684,185	2,684,185	2,684,185	2,684,185	100.0%	0	0	OTROS	13,055.17	13,055.17	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124734	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BELLOTA DEL KM. 0+000 AL 0+602 Y DEL KM. 10+000 AL 10+480	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	43244.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	618,687	618,687	618,687	618,687	100.0%	0	0	OTROS	19,481.44	19,481.44	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124735	PAVIMENTACIÓN EN BARRIO TACUBAYA (DE CALLE LA ILUSIÓN A CALLE FRENTE A TACUBAYA 1,2,3,4,5,6,7,8)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,571,763	2,571,763	2,571,763	2,571,763	100.0%	0	0	OTROS	11,727.81	11,727.81	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124736	PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACCESO A OJO DE AGUA Y MATAMOROS (DE MADERO A ARCO DE LA CALLE BRAVO)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,620,553	1,620,553	1,620,553	1,620,553	100.0%	0	0	OTROS	4,684.20	4,684.20	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124737	PAVIMENTACIÓN EN COL. MIRAMAR Y COL. OJO DE AGUA EN ÁREA URBANA DE PARRAS	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	6000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,006,815	2,006,815	2,006,815	2,006,815	100.0%	0	0	OTROS	14,310.00	14,310.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124738	PAVIMENTACIÓN EN COLONIA VIDRIERIA (072400303)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,467,949	2,467,949	2,467,949	2,467,949	100.0%	0	0	OTROS	13,886.60	13,886.60	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124739	PAVIMENTACIÓN EN EL EJIDO "PARRAS" (072400300)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,102,237	1,102,237	1,102,237	1,102,237	100.0%	0	0	OTROS	13,866.00	12,202.08	88.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124741	PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA "SALTILLO 400" (PONCIANO ARRIAGA, GREGORIO GONZÁLEZ, PROLONGACIÓN CEPEDA, FRAY AGUSTÍN Y E. ZAPATA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,880,518	1,880,518	1,880,518	1,880,518	100.0%	0	0	OTROS	9,049.67	9,049.67	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124740	PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA PALMERAS.	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	082400128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,760,791	1,760,791	1,760,791	1,760,791	100.0%	0	0	OTROS	21,117.00	21,117.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124742	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y RED DE DISTRIBUCIÓN.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	350.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,346,966	1,346,966	1,346,966	1,346,966	100.0%	0	0	OTROS	2,197.24	2,197.24	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124743	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA COLONIA GOBERNADORES	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	430.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,647,264	1,647,264	1,647,264	1,647,264	100.0%	0	0	OTROS	2,366.00	2,366.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124744	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA LOS PINOS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1139.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,896,746	1,896,746	1,896,746	1,896,746	100.0%	0	0	OTROS	10,908.00	10,908.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124745	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL "TEATRO DE LA CIUDAD".	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	127898.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,291,246	5,291,246	5,291,246	5,291,246	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124746	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO "SAN JOSÉ DE AURA - MINERAL DE LA LUZ", (2A ETAPA) LONGITUD 7.73 KM, COMPRENDIDO DEL KM 2+500 AL KM 10+237	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	072600099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	3613.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,630,757	1,630,757	1,630,757	1,630,757	100.0%	0	0	OTROS	7.73	7.73	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124747	CONSTRUCCIÓN CAMINO RAMAL A SANTO DOMINGO KM 0+000 AL 4+048 Y PAVIMENTACIÓN DE CURVA DE 4.5 A 7.0 MTS DE E.C. FED. SALTILLO-MONCLOVA-SANTO D	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	072700112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,365,412	1,365,412	1,365,412	1,365,412	100.0%	0	0	OTROS	4.05	4.05	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124752	CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA CARRETERA "SALTILLO - MONTERREY Y CARRETERA LOS PINOS"	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	072700224	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	250000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,517,766	13,517,766	13,517,766	13,517,766	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124753	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO "HIGO". LONGITUD 0.9 KM	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	657,911	657,911	657,911	657,911	100.0%	0	0	OTROS	0.90	0.90	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124754	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL "SANTO DOMINGO-ZERTUCHE" CON UNA LONG. 3 KM. DEL KM.0+000 AL KM. 3+000	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	850,975	850,975	850,975	850,975	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124755	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL EJIDO "ACATITA" Y CALLE INTERIOR DEL EJIDO (3.0 KM)	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	39851.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	306,021	306,021	306,021	306,021	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124756	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: GALEANA, PRIV. ÁLAMOS, VICTORIA Y AMÉRICA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1885.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,251,572	1,251,572	1,251,572	1,251,572	100.0%	0	0	OTROS	14,876.40	14,876.40	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124757	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: H. FARIÁS, MANUEL RODRÍGUEZ Y ROSALÍO DELGADO	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1498.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	706,556	706,556	706,556	706,556	100.0%	0	0	OTROS	8,958.00	8,958.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124758	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: LOMAS DEL PREGONERO, PILOTE, LABRIEGO, KAKANAPO, EL HONDO Y PIRINEOS	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1506.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31,756	31,756	31,756	31,756	100.0%	0	0	OTROS	12,906.40	3,226.60	25.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124759	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: NEMÉSIO LÓPEZ Y PRIVADA RODRÍGUEZ TRIANA	28-SABINAS	SABINAS	URBANO	082800036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1119.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371,566	371,566	371,566	371,566	100.0%	0	0	OTROS	8,151.00	8,151.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124778	"MUSEO DEL TRAJE REGIONAL" (1ª ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,191,108	2,191,108	2,191,108	2,191,108	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124782	"SISTEMA VIAL FUNDADORES"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	75,958,517	75,958,517	75,958,517	75,958,517	100.0%	12,307,413	12,307,413	OTROS	4.40	4.40	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124764	ACONDICIONAMIENTO PARA EL "MUSEO DEL PALACIO" (I ETAPA)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,587,401	1,587,401	1,587,401	1,587,401	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124765	APOYO A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA UNIVERSIDAD	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,122,204	29,122,204	29,122,204	29,122,204	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124771	CONSTRUCCIÓN DE "PASO SUPERIOR VEHICULAR" EN LA INTERSECCIÓN DEL BOULEVARD NAZARIO ORTÍZ GARZA Y BOULEVARD LA FRAGUA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,431,094	13,431,094	13,431,094	13,431,094	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124766	CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN ENRIQUE REYNA, LONGITUD 2.2 KMS. DEL KM. 0+000 AL 2+200	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000537	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,644,926	5,644,926	5,644,926	5,644,926	100.0%	0	0	OTROS	2.20	2.20	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124769	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL (SUPERIOR E INFERIOR) EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIF. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA EN EL MPIO. DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,729,935	3,729,935	3,729,935	3,729,935	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124767	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA Y BLVD. PÉREZ TREVIÑO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	500000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,721,357	8,721,357	8,721,357	8,721,357	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124768	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA Y BOULEVARD FELIPE J. MERY	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	500000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,475,964	6,475,964	6,475,964	6,475,964	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124770	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AVENIDA 20, DEL KM. 0+540 AL KM. 1+280 LONGITUD 740 M. CRUCE CON BLVD. EMILIO ARIZPE DE LA MAZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,445	999,445	999,445	999,445	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124772	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN EL BLVD. PROLONGACIÓN EL MINERO EN EL PASO POR LOS RAMONES DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,947,175	1,947,175	1,947,175	1,947,175	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124773	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OMEGA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000123	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	3032.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,886,298	3,886,298	3,886,298	3,886,298	100.0%	0	0	OTROS	6,418.00	6,418.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124776	CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR SALTILLO 2000" EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y AVENIDA JAVIER GARCÍA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,005,788	14,005,788	14,005,788	14,005,788	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124775	CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR" EN LA INTERSECCIÓN DEL BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA Y BLVD. RUFINO TAMAYO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000366	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,592,060	7,592,060	7,592,060	7,592,060	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124774	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL ARROYO "LOS OJITOS" TRAMO DE LA CALLE SAUCE HASTA EL COLECTOR PLUVIAL DEL BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000194	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	562587.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,243,781	4,243,781	4,243,781	4,243,781	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124777	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DEL "MUSEO TAURINO"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,228,983	1,228,983	1,228,983	1,228,983	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124779	PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA RURAL RAMAL A "REFUGIO DE LAS CAJAS", LONGITUD 7.0 KMS. DEL KM. 0+000 AL 7+000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	787,575	787,575	787,575	787,575	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124780	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE "TANQUE ESCONDIDO - PRESA DE SAN PEDRO" DEL 5+000 AL 15+000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	65000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,270,875	2,270,875	2,270,875	2,270,875	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124781	PROLONGACIÓN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ TRAMO "VALLE DORADO - PROLONGACIÓN URDIÑOLA", LONGITUD 1.72 KM. DEL KM. 1+280 AL KM. 3+000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000885	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,091,155	4,091,155	4,091,155	4,091,155	100.0%	0	0	OTROS	1.72	1.72	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124783	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA.- PAGO DE TERRENO PARA LA CIUDAD UNIVERSITARIA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	6.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124784	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE MARIANO ZERTUCHE ENTRE CALLE MORELOS Y LUIS CERNA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	083100032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	600.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,442,477	1,442,477	1,442,477	1,442,477	100.0%	0	0	OTROS	10,851.74	10,851.74	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124785	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA DOS ENTRE CARRETERA A ABASOLO Y CALLE TRECE Y CALLE TRECE ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA DR. HUMBERTO RODRÍGUEZ	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	083100033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	400.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	717,360	717,360	717,360	717,360	100.0%	0	0	OTROS	16,273.52	16,273.52	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124786	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA PRIVADA PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA	31-SAN BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	083100146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN BUENAVENTURA	150.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,126	64,126	64,126	64,126	100.0%	0	0	OTROS	1,068.00	1,068.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124787	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA LOS FILTROS DE NUEVA ROSITA.	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	083200036	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	14.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,949	4,949	4,949	4,949	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124788	CONSTRUCCIÓN DEL "PASO SUPERIOR VEHICULAR" ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL # 57	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	073200050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,777,260	4,777,260	4,777,260	4,777,260	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124789	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	083200050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1226.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,851,257	2,851,257	2,851,257	2,851,257	100.0%	0	0	OTROS	16,517.82	16,517.82	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124790	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO LEÓN	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	083200084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	762.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,037,835	2,037,835	2,037,835	2,037,835	100.0%	0	0	OTROS	6,675.14	6,675.14	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124791	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIO SECC. 38	32-SAN JUAN DE SABINAS	SAN JUAN DE SABINAS	URBANO	083200025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	1300.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,371,622	1,371,622	1,371,622	1,371,622	100.0%	0	0	OTROS	13,315.00	13,315.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124792	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A "SAN PATRICIO" DESDE ENTRONQUE DE LA CARRETERA "SAN PEDRO - LA CUCHILLA". 3,200.00 M. LONGITUD, 7.0 M. ANCHO Y 5.0 CM. DE E	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	30000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,907,603	4,907,603	4,907,603	4,907,603	100.0%	0	0	OTROS	3.20	3.20	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124793	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO "TACUBAYA A PROGRESO". 5.1 KM LONG. Y 7.0 MTS. ANCHO Y 5.0 CM DE CARPETA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	15000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,647,388	6,647,388	6,647,388	6,647,388	100.0%	0	0	OTROS	5.10	5.10	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124794	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO "TACUBAYA A SANTA ELENA". 3,900.00 M. LONG. Y 7.0 MTS. ANCHO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,268,983	5,268,983	5,268,983	5,268,983	100.0%	0	0	OTROS	3.90	3.90	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124795	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE "EL RETIRO" MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	307.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	502,776	502,776	502,776	502,776	100.0%	0	0	OTROS	2,576.00	2,576.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124796	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO "SOFÍA DE ARRIBA", DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	306.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	963,575	963,575	963,575	963,575	100.0%	0	0	OTROS	4,300.40	4,300.40	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124797	REVESTIMIENTO DE LA CARRETERA RURAL "QUÍMICA DEL REY - SALINAS DEL REY", ANCHO 6.0 M. DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	083400027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6022.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,697,389	1,697,389	1,697,389	1,697,389	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124798	CONSTRUC. DEL SISTEMA VIAL REVOLUCIÓN. PASO A DESNIVEL SUPERIOR Y PASO A DESNIVEL INFERIOR-DEPRIMIDO EN LA INTERSEC. DEL BLVD. REVOLUCIÓN Y PERIF. RAÚ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	800000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,075,632	5,075,632	5,075,632	5,075,632	100.0%	5,188,209	5,188,209	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124799	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LIBRAMIENTO " LA JOYA ". (2A ETAPA) "SANTA FE A CARRETERA MATAMOROS"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500233	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,848,435	7,848,435	7,848,435	7,848,435	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.96	96.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124800	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA AV. JUÁREZ Y PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	36,238,464	36,238,464	36,238,464	36,238,464	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124801	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE CALZADA FRANCISCO SARABIA Y BOULEVARD REVOLUCIÓN EN TORREÓN, COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,581,876	24,581,876	24,581,876	24,581,876	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124803	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALZADA DIAGONAL LAS FUENTES Y BLVD. PEDRO RODRÍGUEZ TRIANA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	800000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,234,597	2,234,597	2,234,597	2,234,597	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124804	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR Y PASO A DESNIVEL INFERIOR DEPRIMIDO EN LA INTERSECCIÓN EN BLVD. REVOLUCIÓN Y CARRETERA A MIELERAS EN TORREÓN	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500402	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	800000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,688,377	30,688,377	30,688,377	30,688,377	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124805	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA "TORREÓN-MATAMOROS Y BLVD. TORREÓN 2000".	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	50000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,756,369	11,756,369	11,756,369	11,756,369	100.0%	3,810,328	3,810,328	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124806	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ZARAGOZA SUR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	19200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,418,768	3,418,768	3,418,768	3,418,768	100.0%	0	0	OTROS	16,048.00	16,048.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124807	CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL "SAN MIGUEL-CARRETERA MATAMOROS - TORREÓN-LA JOYA-SAN MIGUEL"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,163,570	22,163,570	22,163,570	22,163,570	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124808	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EL OASIS, MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	1054.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	566,625	566,625	566,625	566,625	100.0%	942,814	942,814	OTROS	8,495.00	8,495.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124809	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO "LA JOYA"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500372	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	1170.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,622,720	1,622,720	1,622,720	1,622,720	100.0%	0	0	OTROS	19,956.00	8,581.08	43.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124810	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RURAL AL EJIDO "BARREAL DE GUADALUPE" CON ANCHO DE 7 MTS. EN UNA LONGITUD DE 7 KMS DEL KM 0+000 AL KM 7+000	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	073500070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	529093.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,331,661	2,331,661	2,331,661	2,331,661	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124811	PLAZA PÚBLICA EN LA COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, DE TORREÓN, COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500394	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	419,658	419,658	419,658	419,658	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124812	PUENTE SOBRE EL CANAL DEL COYOTE, CALLE CENTENARIO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500155	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	50000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,040,527	1,040,527	1,040,527	1,040,527	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124813	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL "EDIFICIO COAHUILA" (OBRA DEL 2007 N° 073500087)	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500230	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	530000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,185,022	2,185,022	2,185,022	2,185,022	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124814	VIALIDAD "SAN MIGUEL-ESTERITO- ESTERITO CARRETERA MATAMOROS-TORREÓN LA JOYA-SAN MIGUEL"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	500000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,172,662	12,172,662	12,172,662	12,172,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124815	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNO, DOS, TRES CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	408.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,358,861	1,358,861	1,358,861	1,358,861	100.0%	0	0	OTROS	4,903.02	4,903.02	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124816	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE SIETE CALLES	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	766.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,345,746	2,345,746	2,345,746	2,345,746	100.0%	0	0	OTROS	9,034.00	9,034.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124817	PAVIMENTACIÓN DE CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	310.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,014,786	1,014,786	1,014,786	1,014,786	100.0%	0	0	OTROS	3,675.40	3,675.40	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124818	PAVIMENTACIÓN DE CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE.	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	380.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,025,221	1,025,221	1,025,221	1,025,221	100.0%	0	0	OTROS	3,421.65	3,421.65	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124819	PAVIMENTACIÓN DE CALLES ( SEGUNDA ETAPA )	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	766.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,979,637	1,979,637	1,979,637	1,979,637	100.0%	0	0	OTROS	8,686.70	8,686.70	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124820	PAVIMENTACIÓN DE CALLES ( TERCERA ETAPA )	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	355.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,895,009	1,895,009	1,895,009	1,895,009	100.0%	0	0	OTROS	6,838.05	6,838.05	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124821	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (SEGUNDA ETAPA)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	300.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,220,772	2,220,772	2,220,772	2,220,772	100.0%	0	0	OTROS	8,493.00	8,493.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124822	PAVIMENTACIÓN DE CALLES (TERCERA ETAPA)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	350.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,160,423	2,160,423	2,160,423	2,160,423	100.0%	0	0	OTROS	8,248.00	8,248.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124823	PAVIMENTACIÓN DE CINCO CALLES EN CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO Y CINCO	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	120.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	836,279	836,279	836,279	836,279	100.0%	0	0	OTROS	2,794.00	2,794.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124826	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO Y CINCO	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	410.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	821,642	821,642	821,642	821,642	100.0%	0	0	OTROS	2,941.98	2,941.98	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124825	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS Y SIETE.	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	510.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,339,283	1,339,283	1,339,283	1,339,283	100.0%	0	0	OTROS	3,871.05	3,871.05	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124824	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE Y OCHO.	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	630.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,141,103	2,141,103	2,141,103	2,141,103	100.0%	0	0	OTROS	7,470.88	7,470.88	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124827	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	300.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,057,708	2,057,708	2,057,708	2,057,708	100.0%	0	0	OTROS	8,024.47	8,024.47	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124828	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	766.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,934,821	1,934,821	1,934,821	1,934,821	100.0%	0	0	OTROS	12,736.50	12,736.50	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124829	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RURAL "VILLA UNIÓN - EJIDO "LA LUZ" LONGITUD 8 KM DEL KM 0 + 000 AL KM 8 + 000	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	073700022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	6150.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,646,519	2,646,519	2,646,519	2,646,519	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124830	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES INDEPENDENCIA DE MORELOS A 20 DE NOVIEMBRE, CONSTITUCIÓN DE MORELOS A 20 DE NOVIEMBRE, MORELOS DE CONSTITUCIÓN A INDEPENDE	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	083800020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2546.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,524,211	2,524,211	2,524,211	2,524,211	100.0%	0	0	OTROS	20,586.00	20,586.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
	AMPLIACIÓN																							
124864	AMPLIACIÓN DE LIBRAMIENTO J.L.P. LONG. 13.7 KM.DEL 0+000 AL 13+700 CARRETERA FED. 40 - E.C. CARR. FED. 57 E.C.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	596705.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	52,220,307	52,220,307	52,220,307	52,220,307	100.0%	0	0	OTROS	13.70	13.70	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124865	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL ARBOLITO, EJIDO "NUNCIO".	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	070400125	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	135.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	427,926	427,926	427,926	427,926	100.0%	0	0	OTROS	98.00	98.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124841	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA 10 DE MAYO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ORIENTAL Y SINALOA.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000040	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	24.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,722	23,722	23,722	23,722	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124838	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OCCIDENTAL CALLE CENTENARIO ENTRE HIDALGO Y GARCÍA CARRILLO.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000041	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	8.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,934	17,934	17,934	17,934	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124839	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OCCIDENTAL CALLE ALLENDE ENTRE M. BALLESTEROS Y VERACRUZ.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000047	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	16.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,841	19,841	19,841	19,841	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124840	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA OCCIDENTAL CALLE PEDRO PRUNEDA ENTRE AYUNTAMIENTO.	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	081000043	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	20.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	45,202	45,202	45,202	45,202	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124842	AMPL. DE CARRETERA A 4 CARRILES DEL ENTRONQUE PUENTE EJ. "EL CUIUE" AL EJIDO "EL FÉNIX" ( DEL KM 0+000 AL KM 1+605.30) 1A. ETAPA.	17-MATAMOROS	MATAMOROS	URBANO	081700214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS	28000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,641,633	1,641,633	1,641,633	1,641,633	100.0%	0	0	OTROS	1,600.00	1,600.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124843	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN CALLE 2 Y CALLE DEL EJIDO "NAVA"	22-NAVA	NAVA	URBANO	072200090	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	16.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,187	25,187	25,187	25,187	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124844	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA CARLOS OSUNA	22-NAVA	NAVA	URBANO	072200092	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	44.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,187	111,187	111,187	111,187	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124845	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN PRIVADA TEPIC-5 DE MAYO- Y ARAMBERRI	22-NAVA	NAVA	URBANO	072200088	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	20.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	57,359	57,359	57,359	57,359	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124846	AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA 20, CARRETERA A LOMAS DE LOURDES, LONGITUD TOTAL 1.7 KMS. SUP. DE PAV. : 28,943.32 M2 EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	08300026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,434,254	2,434,254	2,434,254	2,434,254	100.0%	410,364	410,364	OTROS	1.70	1.70	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124847	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EJIDO "CHAPULA" (PROYECTO 1)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000168	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	40.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,049	84,049	84,049	84,049	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124848	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA GASPARD VALDES CALLE 11, 12 Y 14,	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000137	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	164.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,469	85,469	85,469	85,469	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124849	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA MORELOS CALLE 15 ENTRE V.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000130	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	8.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	28,565	28,565	28,565	28,565	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124850	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES CALLE BOSQUE DE CHAPULTEPEC, 3 CALLES.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000138	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	384.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	876,552	876,552	876,552	876,552	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124851	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN ANGEL PRIVADA SAN ANGEL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000131	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	76.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,075	22,075	22,075	22,075	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124852	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN NICOLÁS DE LOS BERROS EN CALLE MEMBRILLO, VIÑEDO Y DEL BARRANCO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000136	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	340.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,022,030	1,022,030	1,022,030	1,022,030	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124861	AMPLIACIÓN DE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO (2A. ETAPA) EJIDO "ANNA"-PASO DEL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500234	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	50000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,771,237	1,771,237	1,771,237	1,771,237	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124862	AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO UBICADO EN LA COLONIA LAS LUISAS DE TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	147,854	147,854	147,854	147,854	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124863	AMPLIACIÓN A 7 MTS DE LA CORONA DEL CAMINO ENTRONQUE "ZAPATA-VIESCA-- VENUSTIANO CARRANZA", CON UNA LONGITUD DE 11.00 KM.	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	18957.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,557,010	2,557,010	2,557,010	2,557,010	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
	MODERNIZACIÓN																							
124866	MODERNIZACIÓN DE LA CALZADA ANTONIO NARRO (DE SALTILLO A LA NARRO)	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	165,553	165,553	165,553	165,553	100.0%	0	0	OTROS	1.60	1.60	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124867	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA "SALTILLO - GENERAL CEPEDA" E.C. "ZACATECAS - SALTILLO - DERRAMADERO", KM 0+000 AL KM. 8+820	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	100.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,047,056	20,047,056	20,047,056	20,047,056	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124868	MODERNIZACIÓN DEL BLVD. DIAGONAL LAS FUENTES DEL BLVD. RODRÍGUEZ TRIANA AL BLVD. LAGUNA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN	500000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,434,603	8,434,603	8,434,603	8,434,603	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
	MEJORAMIENTO																							
	REHABILITACIÓN																							
124869	REHABILITACIÓN DEL BLVD. EMILIO MENDOZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100, LONGITUD 4.1 KM. EN CIUDAD ACUÑA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	110388.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,199,449	10,199,449	10,199,449	10,199,449	100.0%	0	0	OTROS	4.10	4.10	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124881	RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE ARTEAGA	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,897,099	2,897,099	2,897,099	2,897,099	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124882	REHABILITACIÓN CAMINO "LEQUETIO - LA VIRGEN" DEL KM. 0+000 AL 14+000	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	070900180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	46403.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,116,144	1,116,144	1,116,144	1,116,144	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124870	REMEDIACIÓN DEL "CENTRO HISTÓRICO" Y DE BARRIOS	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE	31322.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,312,199	4,312,199	4,312,199	4,312,199	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124871	"MUSEO DEL NORMALISMO": RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PARA EL "MUSEO DEL NORMALISMO".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073000345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	20000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,646,307	1,646,307	1,646,307	1,646,307	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124872	RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y GUILLERMO PURCELL.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,745,442	14,745,442	14,745,442	14,745,442	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124873	RESTAURACIÓN DE FACHADAS, LOSAS Y MUROS DE "LA CASA DE CANTERA", PARA EL "MUSEO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN"	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	200.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,812,098	6,812,098	6,812,098	6,812,098	100.0%	2,565,059	2,565,059	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124874	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SEVERINO CALDERÓN GONZÁLEZ EN LA COLONIA LAS LUISAS DE TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	480.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	622,047	622,047	622,047	622,047	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124875	REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SUB-SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS EN CALZADA ABASTOS ESQUINA CON RÍO YAQUI.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	647,733	647,733	647,733	647,733	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124876	TRANSFORMACIÓN DE PARQUE INDUSTRIAL A PARQUE TECNOLÓGICO "PARQUES LAS AMÉRICAS"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	100.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,760,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124877	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE HIDALGO (6 CUADRAS)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,602,994	1,602,994	1,602,994	1,602,994	100.0%	0	0	OTROS	17,806.60	17,806.60	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124878	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLES HIDALGO, CAMINO A JUAN GUERRA, OCAMPO, MORELOS, FUENTES, ALLENDE, ALDAMA, CONSTITUCIÓN. (13 CAUADRAS)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,246,590	1,246,590	1,246,590	1,246,590	100.0%	0	0	OTROS	23,482.44	23,482.44	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
124879	RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLES MORELOS, CONSTITUCIÓN, 5 DE MAYO, INDEPENDENCIA, DR. FCO. GONZÁLEZ (15 CUADRAS)	36-VIESCA	VIESCA	URBANO	083600167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VIESCA	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,150,416	2,150,416	2,150,416	2,150,416	100.0%	0	0	OTROS	22,670.20	22,670.20	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124880	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RURAL "CIUDAD ACUÑA - SANTA EULALIA" DEL KM 9 + 300 AL KM 31+300	38-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	073800048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	12657.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,142,327	4,142,327	4,142,327	4,142,327	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
124884	"MUSEO DEL NORMALISMO": MOBILIARIO Y EQUIPO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO COAHUILLENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	20000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	471,193	471,193	471,193	471,193	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124883	ADQUISICION DE COLECCIÓN PARA EL MUSEO DE LOS GOBERNADORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	8.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124885	MUSEOGRAFIA EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE LOS GOBERNADORES	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	7.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,969,250	18,969,250	18,969,250	18,969,250	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
124886	EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO DEL DEPORTE EN LA LAGUNA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	9.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,868,750	1,868,750	1,868,750	1,868,750	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																							
124887	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PASEO "CEPEDA-VALDEZ CARRILLO" DEL BLVD. REVOLUCIÓN A LA AV. HIDALGO EN EL CENTRO HISTÓRICO	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500404	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN	350000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,024,194	11,024,194	11,024,194	11,024,194	100.0%	0	0	OTROS	10,308.00	10,308.00	100.0%	SE REPORTABA EN 2008 PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO
	DERECHOS DE VÍA																							