

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2009</b>																								
<b>SUBSIDIOS 54 REGISTROS</b>																								
													299,999,999	299,999,999	299,999,999	299,999,999	100.0%	19,239,861	19,239,861		89,372.52	83,644.58	93.6%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
48186	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE CANCHAS EN COLONIAS POPULARES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	094300018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	12800.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,810,677	5,810,677	5,810,677	5,810,677	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	NAN
48192	CONST. DE MACROPLAZA (ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, EXPLANADA POSTERIOR DE INFOTECA, BANQUETAS, BARDA, JARDINERÍA, PUENTES PEATONALES Y MOBILIARIO	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200261	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,560,081	1,560,081	1,560,081	1,560,081	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48193	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,214,365	7,214,365	7,214,365	7,214,365	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48194	"MACROPLAZA" PARA LA CIUDAD DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,287,114	7,287,114	7,287,114	7,287,114	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48195	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS AEROPUERTO Y FRACC. EL SOL	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	090200052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2044.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,080,441	1,080,441	1,080,441	1,080,441	100.0%	0	0	OTROS	15,368.60	15,368.60	100.0%	NAN
48230	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DEL BLVD. FUNDADORES-LIB. JOSÉ LOPEZ PORTILLO, ENTRONQUE J.L.P.KM. 7+640 AL KM. 9+020, LONG. 1.380 KM. EN	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	090400038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	19353.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,237,612	14,237,612	14,237,612	14,237,612	100.0%	11,178,810	11,178,810	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48231	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA FRESNO DEL NORTE	9-FRANCISCO I. MADERO	FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ)	URBANO	080900055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	690.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	834,679	834,679	834,679	834,679	100.0%	0	0	OTROS	15,401.00	10,318.67	67.0%	NAN
48187	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA OCCIDENTAL	10-FRONTERA	FRONTERA	URBANO	091000060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	765.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,703,435	1,703,435	1,703,435	1,703,435	100.0%	0	0	OTROS	10,737.60	10,737.60	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
48188	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL EJIDO "INDEPENDENCIA" DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA	11-GENERAL CEPEDA	GENERAL CEPEDA	URBANO	091100088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	623.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	817,988	817,988	817,988	817,988	100.0%	0	0	OTROS	4,782.40	4,782.40	100.0%	NAN
48189	CONSTRUCCIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN COL. BURÓCRATAS	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	081800126	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	535,998	535,998	535,998	535,998	100.0%	0	0	OTROS	4,546.00	4,546.00	100.0%	NAN
48190	CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO DE LA CIUDAD	18-MONCLOVA	MONCLOVA	URBANO	071800135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,855,760	8,855,760	8,855,760	8,855,760	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48191	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS EN MORELOS, COAHUILA.	19-MORELOS	MORELOS	URBANO	091900031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	993,902	993,902	993,902	993,902	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%	NAN
48196	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DE LA EMPRESA "MODELO" HASTA RÍO ESCONDIDO DE 24" DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 14.9 KILOMETROS	22-NAVA	NAVA	URBANO	072200074	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	1.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,555,669	1,555,669	1,555,669	1,555,669	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48197	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL ACCESO A PLANTA CERCERA UBICADA EN EL KM. 34+509 DE LA CARRETERA FEDERAL 57 TRAMO "NAVA-PIEDRAS NEGRAS", MPJO	22-NAVA	NAVA	URBANO	092200098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	22986.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,428,915	8,428,915	8,428,915	8,428,915	100.0%	4,837,854	4,837,854	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48198	CONSTRUCCIÓN DEL "PASEO DEL RÍO BRAVO" EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS; (PRIMERA ETAPA).	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500260	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,490,323	5,490,323	5,490,323	5,490,323	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48199	INGENIERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DEL "HOSPITAL GENERAL REGIONAL "	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	082500137	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	321481.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,012,522	1,012,522	1,012,522	1,012,522	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48200	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO "MINAS DE BARROTERÁN"	26-PROGRESO	PROGRESO	URBANO	082600040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO	180.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	525,489	525,489	525,489	525,489	100.0%	0	0	OTROS	9,247.20	9,247.20	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
48201	CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR "PEÑA ALTA"	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,172,160	6,172,160	6,172,160	6,172,160	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48202	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL "CINVESTAV".	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	POSGRADO	DEPENDENCIA ESTATAL	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N.	1000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,159	5,000,159	5,000,159	5,000,159	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48203	ADECUACIÓN DE ÁREA PARA EL MUSEO DEL "COECYT"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,722,744	2,722,744	2,722,744	2,722,744	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48204	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORMENTA EN LA CALZADA FRANCISCO I. MADERO TRAMO GLORIETA FCO. I. MADERO - PANTEÓN DE SANTIAGO EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAH	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001287	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	768,915	768,915	768,915	768,915	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48205	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE GAS DE 9,000 METROS. PROYECTO "FREIGHTLINER"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000693	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	100.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,607,137	4,607,137	4,607,137	4,607,137	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48206	CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO Y CAMINO DE ACCESO EN LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000833	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,710,164	1,710,164	1,710,164	1,710,164	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48207	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. FUNDADORES Y EL ENTRONQUE A COL. ZARAGOZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001442	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,696,409	1,696,409	1,696,409	1,696,409	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48208	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. FUNDADORES Y EL ENTRONQUE AL BLVD. MORELOS	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001441	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,122,100	1,122,100	1,122,100	1,122,100	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48209	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN EL BLVD. FUNDADORES Y EL ENTRONQUE CON EL BLVD. COLOSIO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001443	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,700,497	1,700,497	1,700,497	1,700,497	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
48210	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL (SUPERIOR E INFERIOR) EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIF. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y BLVD. NAZARIO ORTÍZ GARZA EN EL MPIO. DE	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,454,881	9,454,881	9,454,881	9,454,881	100.0%	388,000	388,000	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48211	CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR- FERROCARRIL EN PROLONGACIÓN DEL BLVD. FRANCISCO COSS (CALLE CARLOS SANTANA), EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,961,648	3,961,648	3,961,648	3,961,648	100.0%	2,835,197	2,835,197	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48212	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BLVD. "2 DE ABRIL" (BOSQUE URBANO), EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000471	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,540,969	4,540,969	4,540,969	4,540,969	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48213	CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL "NAZARIO-ABASOLO".	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	073001216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,774,782	1,774,782	1,774,782	1,774,782	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48214	PROLONGACIÓN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ TRAMO "VALLE DORADO - PROLONGACIÓN URDIÑOLA", LONGITUD 1.72 KM. DEL KM. 1+280 AL KM. 3+000	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000885	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,553,544	1,553,544	1,553,544	1,553,544	100.0%	0	0	OTROS	1.72	1.72	100.0%	NAN
48215	PROYECTO EJECUTIVO DEL "SISTEMA VIAL EL INDIO"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093000585	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	562587.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,969,855	5,969,855	5,969,855	5,969,855	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
48216	REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001195	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	562587.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,538,530	4,538,530	4,538,530	4,538,530	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48217	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS RUTAS ALTERNAS (1ER., 2DO. Y 3ER. CIRCUITO) EN EL SISTEMA VIAL "EL INDIO - LA LECHERA" EN EL MUNICIPIO DE SA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	093001376	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,172,783	2,172,783	2,172,783	2,172,783	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	NAN
48218	"SISTEMA VIAL FUNDADORES"	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	577352.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,659,541	13,659,541	13,659,541	13,659,541	100.0%	0	0	OTROS	4.40	4.40	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
48219	U.A. DE C.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	1.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	NAN
48220	CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO "SOFÍA DE ARRIBA-NUOVO MUNDO" 3,300.00 M DE LONGITUD Y 7.0 MTS DE ANCHO	33-SAN PEDRO	SAN PEDRO	URBANO	083300188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,016,488	5,016,488	5,016,488	5,016,488	100.0%	0	0	OTROS	3.30	3.30	100.0%	NAN
48221	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA.	34-SIERRA MOJADA	SIERRA MOJADA	URBANO	093400064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SIERRA MOJADA	500.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,033,119	2,033,119	2,033,119	2,033,119	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48222	CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE REGULACIÓN DEL SISTEMA INTERCEPTOR PLUVIAL "NOAS" UBICADO EN TORREÓN, COAH.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500377	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	10000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,617,572	4,617,572	4,617,572	4,617,572	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48223	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALZADA DIAGONAL LAS FUENTES Y BLVD. PEDRO RODRIGUEZ TRIANA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500409	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	800000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,908,863	1,908,863	1,908,863	1,908,863	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48224	CONSTRUCCIÓN DE PASO INFERIOR VEHICULAR DE ACCESO A CIUDAD UNIVERSITARIA, U.A. DE C. EN AV. UNIVERSIDAD-ENTRONQUE CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500293	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	50000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,729,437	4,729,437	4,729,437	4,729,437	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48225	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA "TORREÓN-MATAMOROS Y BLVD. TORREÓN 2000".	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	50000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,550,266	2,550,266	2,550,266	2,550,266	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
48226	CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL "SAN MIGUEL-CARRETERA MATAMOROS - TORREÓN-LA JOYA-SAN MIGUEL"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	100000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,098,901	4,098,901	4,098,901	4,098,901	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
48227	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA VEHICULAR "LA ALIANZA", EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	200000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,824,783	9,824,783	9,824,783	9,824,783	100.0%	0	0	OTROS	4,610.00	3,964.60	86.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
48228	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA VALLE ORIENTE, DEL MUNICIPIO DE TORREÓN.	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	566.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	756,901	756,901	756,901	756,901	100.0%	0	0	OTROS	13,846.00	13,846.00	100.0%	NAN
48229	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVA LAGUNA SUR	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	083500298	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA	701.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	833,439	833,439	833,439	833,439	100.0%	0	0	OTROS	10,673.00	10,673.00	100.0%	NAN
	AMPLIACIÓN																							
48234	AMPLIACIÓN DE LIBRAMIENTO J.L.P. LONG. 13.7 KM.DEL 0+000 AL 13+700 CARRETERA FED. 40 - E.C. CARR. FED. 57 E.C.	4-ARTEAGA	ARTEAGA	URBANO	080400146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	596705.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,522,858	16,522,858	16,522,858	16,522,858	100.0%	0	0	OTROS	13.70	13.70	100.0%	NAN
48232	AMPL. RD. COL. MARÍA DE LEÓN	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083001146	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	740.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,375,493	2,375,493	2,375,493	2,375,493	100.0%	0	0	OTROS	56.00	56.00	100.0%	NAN
48233	AMPLIACIÓN DE CAPILLA DE VELACIÓN EN CABECERA.	37-VILLA UNIÓN	VILLA UNIÓN	URBANO	093700031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA UNIÓN	3000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,374,304	1,374,304	1,374,304	1,374,304	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	MODERNIZACIÓN																							
48235	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA "SALTILLO - GENERAL CEPEDA" E.C. "ZACATECAS - SALTILLO - DERRAMADERO", KM 0+000 AL KM. 8+820	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	100.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,982,395	6,982,395	6,982,395	6,982,395	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	NAN
	MEJORAMIENTO																							
48240	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PÚBLICO Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, UBICADO EN CARRET. 57 Y BLVD. CENTENARIO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	083000856	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	800.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	556,024	556,024	556,024	556,024	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NAN
	REHABILITACIÓN																							
48241	REHABILITACIÓN DEL BLVD. EMILIO MENDOZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+100, LONGITUD 4.1 KM. EN CIUDAD ACUÑA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	080200019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	110388.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,809,100	1,809,100	1,809,100	1,809,100	100.0%	0	0	OTROS	4.10	4.10	100.0%	NAN

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
48242	REMODELACIÓN DE AUTOPISTA "RAMOS ARIZPE - SALTILLO"	27-RAMOS ARIZPE	RAMOS ARIZPE	URBANO	082700090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE	11000.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23,438,268	23,438,268	23,438,268	23,438,268	100.0%	0	0	OTROS	8.50	8.50	100.0%	NAN
	OTROS																							
	DERECHOS DE VÍA																							
48243	LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA OBRA VIALIDAD "SAN MIGUEL- ESTERITO- ESTERITO CARRETERA MATAMOROS- TORREÓN LA JOYA-SAN MIGUEL"	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	093500171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	1.0	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	NAN