

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010																								
CONVENIOS 20 REGISTROS																								
													32,463,999	32,463,999	30,844,176	24,677,414	76.0%	1,163,015	0		20.00	15.74	78.7%	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
40162	CONSTRUCCIÓN DE TALUD CARRETERA "MONTERREY - SALTILLO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104400006	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	4,422,315	4,422,315	4,422,315	3,244,513	73.4%	0	0	OTROS	1.00	0.73	73.0%	NAN
40144	FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,861,883	1,619,823	0	0	0.0%	1,163,015	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: PROYECTO
40148	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL ESTANQUE DE LA LUZ (CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDEZ DE RAMOS ARIZPE A ESTANQUE DE LA LUZ)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400084	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,690,534	99.4%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
40151	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS COLONIALES DE PARADOR DE AUTOBUSES EN LA CIUDAD DE PARRAS COAHUILA	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400087	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	300,000	300,000	300,000	296,511	98.8%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
40150	CONSTRUCCIÓN DE LETRAS PANORÁMICAS "PARRAS" DE ACCESO AL DESTINO TURÍSTICO	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400086	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	300,000	300,000	300,000	295,529	98.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
40147	CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURÍSTICO Y CICLOPISTA PARRAS CONE - CALZADA DEL MÁRQUEZ (PRIMERA ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400083	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,165,776	1,165,776	1,165,776	1,165,776	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
40152	CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR. (2A ETAPA) EN PASEO DEL RÍO KM 0+420 AL 1+060, EN PIEDRAS NEGRAS, COAH.	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500181	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	5,026,159	5,026,159	5,026,159	5,026,159	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
40155	INSTALACIÓN DE FUENTES "TAPETE LÚDICO" EN EL "PASEO DEL RÍO"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500273	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,444,700	97.8%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	NAN
40158	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE LA ALAMEDA ZARAGOZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000860	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	NAN
40157	SELLADO DEL VASO DEL "LAGO REPÚBLICA" DE LA ALAMEDA ZARAGOZA	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000555	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,863,162	2,105,222	2,105,222	2,105,222	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
RECONSTRUCCIÓN																								
40149	RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN (PRIMERA ETAPA)	24-PARRAS	PARRAS DE LA FUENTE	URBANO	102400085	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL PARRAS		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	499,376	499,376	499,376	499,376	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
MODERNIZACIÓN																								
40159	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD NAZARIO S. ORTÍZ GARZA ENTRE BLVD. JESÚS VALDES SÁNCHEZ Y CALLE DAVID BERLANGA.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000901	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	3,446,183	3,446,183	3,446,183	2,593,672	75.3%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%	NAN
MANTENIMIENTO																								
40156	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO DE CANTERA, PISO, CAMPANAS, HERRERÍA EN LAS TORRES DEL CAMPANARIO DEL TEMPLO DE SAN JUAN NEPOMUCENO.	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000541	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,020,182	1,020,182	1,020,182	306,055	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	NAN
REHABILITACIÓN																								
40145	REPARACIÓN DE FACHADAS EN CENTRO HISTÓRICO DE ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200258	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	1,748,822	1,748,822	1,748,822	1,381,799	79.0%	0	0	OTROS	1.00	0.79	79.0%	NAN
40153	REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA CRECIENTE DEL CAUCE DEL RÍO BRAVO EN EL ÁREA DEL PASEO DEL RÍO Y MUROS DE CRIBLOCK, EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500216	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	223,841	223,841	223,841	206,794	92.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
40146	MOBILIARIO URBANO PARA MACROPLAZA EN ACUÑA	2-ACUÑA	CIUDAD ACUÑA	URBANO	100200262	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	499,800	499,800	499,800	150,028	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	NAN
40154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL "PASEO DEL RÍO"	25-PIEDRAS NEGRAS	PIEDRAS NEGRAS	URBANO	102500268	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO		21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,396,325	95.9%	0	0	OTROS	1.00	0.96	96.0%	NAN

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERÍODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
40160	EQUIPAMIENTO DE "LA CASA DEL ARTESANO" EN LA CIUDAD DE SALTILLO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000903	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	-	21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	250,000	250,000	250,000	242,682	97.1%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	NAN
40161	REPOSICIÓN DE FALTANTES EN LA CASA DEL ARTESANO	30-SALTILLO	SALTILLO	URBANO	103000907	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	-	21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	172,500	172,500	172,500	170,059	98.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
40163	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO "SECTUR" (COBERTURA ESTATAL)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104500104	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	-	21-TURISMO 210-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	464,000	464,000	464,000	461,680	99.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	NAN