

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|--|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--------------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 35 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAFEF | | | | | | | | | | | | 607,821,475 | 151,955,370 | 151,955,370 | 4,105,096 | 2.7% | 0 | 0 | | 9,084.00 | 0.00 | 0.0% | |
| INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126157 | FONDO DISTRIBUIBLE DEL PROGRAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | | 476,206,514 | 20,340,409 | 20,340,409 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126126 | CECYTEC FRANCISCO VILLA.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 130200013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | | 1,026,669 | 1,026,669 | 1,026,669 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126123 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES EN FRONTERA | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 111000020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATCIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | 994,923 | 994,923 | 994,923 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126128 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 131000001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATCIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | 10,353,642 | 10,353,642 | 10,353,642 | 3,104,496 | 30.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126129 | PROGRAMA DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE FRONTERA Y SU REGLAMENTO | 10-FRONTERA | FRONTERA | URBANO | 131000003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126131 | CECYTEC JONH F. KENNEDY.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 131800015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | | 999,150 | 999,150 | 999,150 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126132 | CECYTEC VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 131800016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | | 1,026,768 | 1,026,768 | 1,026,768 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126130 | COBAC CARMEN ELIZONDO DE ANCIRA.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 131800014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | | 1,147,799 | 1,147,799 | 1,147,799 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126134 | CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. CONSTITUCIÓN EN MONCLOVA, COAHUILA (4TA. ETAPA); TRAMO 1+900 AL KM 3+400). | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 131800031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | 17,663,323 | 17,663,323 | 17,663,323 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126135 | SISTEMA DE RED DE ALUMBRADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. CONSTITUCIÓN DEL MONTESSORI A CALLE JIMENEZ EN MONCLOVA, COAHUILA (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3 | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 131800032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | 2,774,270 | 2,774,270 | 2,774,270 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126136 | CECYTEC ÁLVARO OBREGÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 20-MÚZQUIZ | PALAU | URBANO | 132000003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|-------------------|--------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--------------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 126138 | CECYTEC: CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO Y OBRA EXTERIOR.(COL. CENTENARIO) | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 132500012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1,528,040 | 1,528,040 | 1,528,040 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126124 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL Y OBRA EXTERIOR | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 122500204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 6,988,834 | 6,988,834 | 6,988,834 | 600 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126139 | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL (YESO, TABLAROCA, PERMA-BASE Y FALSO PLAFÓN) | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 132500017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PIEDRAS NEGRAS | - | - | 2,977,279 | 2,977,279 | 2,977,279 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126140 | PROYECTO DE INTERVENCIÓN AL INMUEBLE DE LA EX-HACIENDA DE GUADALUPE CON MOTIVO DEL 100 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL PLAN DE GUADALUPE | 27-RAMOS ARIZPE | EX-HACIENDA DE GUADALUPE | RURAL | 132700003 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2,900,004 | 2,900,004 | 2,900,004 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126142 | CECYTEC.- CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE MECATRÓNICA Y OBRA EXTERIOR | 28-SABINAS | AGUJITA | RURAL | 132800004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126147 | PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO CALLE 1 DE CALLE 6 A CALLE 8 | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 132800036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | - | - | 717,017 | 717,017 | 717,017 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,253.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126143 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICTORIANO CEPEDA DE ADAM A. ROCHA A LIBERTAD | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 132800032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | - | - | 1,028,614 | 1,028,614 | 1,028,614 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4,400.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126145 | PAVIMENTO DE ASFALTO DE CALLE SAN PEDRO ENTRE CALZADA DEL 2 A CALLE SALTILLO Y CALLE VIESCA DE CALLE SAN PEDRO A CALLE SALTILLO | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 132800034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | - | - | 524,602 | 524,602 | 524,602 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126146 | PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE SAUCE DE RÍO SABINAS A AV. NARANJO | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 132800035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | - | - | 414,489 | 414,489 | 414,489 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1,650.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126144 | PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE FRANCISCO SARABIA Y JUSTO SIERRA | 28-SABINAS | SABINAS | URBANO | 132800033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | - | - | 187,510 | 187,510 | 187,510 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 750.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126149 | COBAC JUAN FRANCISCO EALY ORTÍZ.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MULTIFUNCIONALES, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 133000026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | - | - | 1,541,707 | 1,541,707 | 1,541,707 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126151 | CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO CHARQUILLO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 133000250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 5,745,013 | 5,745,013 | 5,745,013 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126150 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL LA FRAGUA UBICADO EN EL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ TRAMO CALLES: VERACRUZ, ABASOLO Y LA FRAGUA. | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 133000051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 13,425,659 | 13,425,659 | 13,425,659 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|---------------------|------------------|--------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=21/20 | 25 |
| 126152 | CECYTEC FRANCISCO COSS RAMOS.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 31-SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 133100006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | | 1,805,451 | 1,805,451 | 1,805,451 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126155 | CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE TORREÓN, COAHUILA. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 133500053 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | 34,474,487 | 34,474,487 | 34,474,487 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126137 | REMODELACIÓN DE FACHADAS EN EL EDIFICIO MULTIMEDIA EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | 25-PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS | URBANO | 132500004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | 768,318 | 768,318 | 768,318 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126154 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2013. ESTADO-MUNICIPIO | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 133500022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL TORREÓN | | | 10,000,680 | 10,000,680 | 10,000,680 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126153 | CECYTEC.- EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELECTROMECÁNICA | 34-SIERRA MOJADA | HÉRCULES | URBANO | 133400002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | | | 1,768,993 | 1,768,993 | 1,768,993 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126148 | MUSEOGRAFÍA PARA PROYECTO MUSEO DESPACHO CARRANZA Y RESTAURACIÓN DE MURALES DE TARAZONA EN PALACIO DE GOBIERNO EN OTROS | 30-SALTILLO | SALTILLO | URBANO | 133000020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE CULTURA | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 50.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.0% | METAS: MUSEOGRAFIA |
| | GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126125 | PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE ACUÑA | 2-ACUÑA | CIUDAD ACUÑA | URBANO | 130200005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126127 | PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE ARTEGA | 4-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 130400003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126133 | PRESUPUESTO DE INGENIERÍAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CUARTEL DE POLICÍA EN LA LOCALIDAD DE MONCLOVA, COAHUILA | 18-MONCLOVA | MONCLOVA | URBANO | 131800022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | 306,207 | 306,207 | 306,207 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126141 | PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO DE RAMOS ARIZPE | 27-RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE | URBANO | 132700006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |
| 126156 | PRESUPUESTO DE INGENIERÍAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CUARTEL DE POLICÍA EN LA LOCALIDAD DE TORREÓN, COAHUILA. | 35-TORREÓN | TORREÓN | URBANO | 133500055 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | | 525,513 | 525,513 | 525,513 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | |