

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecólic	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100025210	Ampliación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La Col. Palma (1a Etapa)	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidios	U037 Infraestructura Hídrica		Agua y saneamiento	Terminado	2009	\$243,146	\$243,146	\$243,146	\$243,146	\$243,146	\$243,146	\$243,146	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
COA09130100025212	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	Frontera	Frontera	Urbano				Otra obra pública	Terminado	2009	\$17,547	\$17,547	\$17,547	\$17,547	\$17,547	\$17,547	\$17,547	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100025214	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. La Palma	Frontera	Frontera	Urbano				Otra obra pública	Terminado	2009	\$26,286	\$26,286	\$26,286	\$26,286	\$26,286	\$26,286	\$26,286	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóido	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100025221	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Captación Rancho "Fresnillo-Almas" En Tres Tramos Emergentes De La Ciudad De Fronteras-M	Frontera	Frontera	Urbano				Otra obra pública	Terminado	2009	\$6,154,088	\$6,154,088	\$6,154,088	\$6,154,088	\$6,154,088	\$6,154,088	\$6,154,088	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100030132	Desarrollo Cultural Municipal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2009	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,241,780	\$1,241,780	97.39	\$0	Programa	10,000	100.00	0.81	Financiera: sin modificaciones / Física: sin modificaciones / Registro: sin modificaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACIONES
COA09130100030143	Programa De Desarrollo Cultural De Públicos Específicos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		Cultura y turismo	En Ejecución	2009	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$550,940	\$550,940	91.82	\$0	Programa	100,000	100.00	0.92	Financiera: SIN MODIFICACIONES / Física: SIN MODIFICACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100030153	Programa De Desarrollo Cultural Para Jóvenes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		Cultura y turismo	En Ejecución	2009	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$447,950	\$0	74.66	\$0	Programa	1	100.00	0.75	Financiera: NO SE TUVIERON MODIFICACIONES EN LOS PRESUPUESTOS / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100037401	Apoyo Para La Perforación Y Equipamiento De Pozos Para Uso Agropecuario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Equipo	12	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: TERMINADO / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100037402	Programa De Alimentación Para Ganado Bovino Y Caprino Dentro Del Programa Del Fondo Para El Desarrollo Productivo Del Altiplano Semidesértico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		Otra obra pública	En Ejecución	2009	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Cabeza	625	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100037408	Adquisición E Instalación De Papalote No. 8 (Fronteras), 2 Bebederos Y 4 Km De Línea De Conducción	General Cepeda	Las Cuatas	Rural	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		Agua y saneamiento	Terminado	2009	\$104,535	\$104,535	\$104,535	\$104,535	\$104,535	\$104,535	\$104,535	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100037409	Programa De Apoyo Para Barbecho De Tierras	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable		Otra obra pública	Terminado	2009	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Hectárea	5,000	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100045357	"Sistema Vial Fundadores"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2009	\$1,799,485	\$1,799,485	\$1,799,485	\$1,799,485	\$1,799,485	\$1,799,485	\$1,799,485	100.00	\$0	Obra	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100098548	"Etnad" Nueva Creación: Constr. De 1 Aula Adecuada Como Aula De Cómputo Cap. 30 Alumnos, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2009	\$756,432	\$756,432	\$756,432	\$756,432	\$756,432	\$756,432	\$756,432	100.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100104476	Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$550,715	\$550,715	\$550,715	\$550,715	\$393,368	\$393,368	\$393,368	71.43	\$0	Obra	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100104477	Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$1,353,656	\$1,353,656	\$1,353,656	\$1,353,656	\$960,350	\$960,350	\$960,350	70.94	\$0	Obra	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100104478	Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$1,880,032	\$1,880,032	\$1,880,032	\$1,880,032	\$1,342,880	\$1,342,880	\$1,342,880	71.43	\$0	Obra	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100104479	Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$823,788	\$823,788	\$823,788	\$823,788	\$588,420	\$588,420	\$588,420	71.43	\$0	Obra	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100104480	Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$550,715	\$550,715	\$550,715	\$550,715	\$393,368	\$393,368	\$393,368	71.43	\$0	Obra	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100104481	Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Subsidios	N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2009	\$550,715	\$550,715	\$550,715	\$550,715	\$393,368	\$393,368	\$393,368	71.43	\$0	Obra	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020791	Construcción De Casa Calle Antonio Cárdenas No. 106 Colonia Solidaridad	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$14,219	\$14,219	\$14,219	\$14,219	\$14,219	\$14,219	\$14,219	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020792	Cancha De Futbol Y Basquetbol	Guerrero	Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$432,396	\$432,396	\$432,396	\$432,396	\$432,396	\$432,396	\$432,396	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020793	Construcción Del "Teatro Al Aire Libre" En Casa De La Cultura.	Guerrero	Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$860,196	\$860,196	\$860,196	\$860,196	\$860,196	\$860,196	\$860,196	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020794	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 180 lps	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$1,908,976	\$1,908,976	\$1,908,976	\$1,908,976	\$1,908,976	\$1,908,976	\$1,908,976	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020795	"Teatro De Monclova" (Etapa De Acabados En Fachadas, Construcción De Explanada, Mamparas Y Reubicación De Puente Peatonal).	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$5,417,345	\$5,417,345	\$5,417,345	\$5,417,345	\$5,417,345	\$5,417,345	\$5,417,345	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020796	"Teatro Monclova", Etapa Complementaria De Aire Acondicionado	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,199,217	\$2,199,217	\$2,199,217	\$2,199,217	\$2,199,217	\$2,199,217	\$2,199,217	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóido	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020797	Construcción De Paso A Densivel En Carretera 57 - Libramiento Carlos Salinas De Gortari En Monclova, Coahuila	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$6,040,137	\$6,040,137	\$6,040,137	\$6,040,137	\$6,040,137	\$6,040,137	\$6,040,137	100.00	\$0	Obra	1	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020798	Construcción De Paso A Densivel En El Blvd. Harold R. Pape - Blvd. Sidermax En Monclova, Coahuila	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$19,981,119	\$19,981,119	\$19,981,119	\$19,981,119	\$19,981,119	\$19,981,119	\$19,981,119	100.00	\$0	Obra	1	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020799	Construcción De Paso A Densivel En El Blvd. Harold R. Pape Acceso A La Col. Asturias En Monclova, Coahuila.	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$23,014,234	\$23,014,234	\$23,014,234	\$23,014,234	\$23,014,234	\$23,014,234	\$23,014,234	100.00	\$0	Obra	1	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020800	Construcción De Paso Superior En El Blvd. Harold Pape Cruce Con Estándar 11 En Monclova, Coahuila.	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$18,454,009	\$18,454,009	\$18,454,009	\$18,454,009	\$18,454,009	\$18,454,009	\$18,454,009	100.00	\$0	Obra	1	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020801	Construcción Del "Teatro De La Cd. De Monclova". Etapa Complementaria De Alabillería Y Acabados.	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,803,792	\$2,803,792	\$2,803,792	\$2,803,792	\$2,803,792	\$2,803,792	\$2,803,792	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020802	Construcción Del "Teatro De La Ciudad De Monclova". Etapa: Cancelería Y Carpintería.	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,107,942	\$1,107,942	\$1,107,942	\$1,107,942	\$1,107,942	\$1,107,942	\$1,107,942	100.00	\$0	Obra	1	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020804	(Isn) - Construcción De La "Infoteca" En Cd. Acuña (Etapa: Mobiliario En Infoteca) (080200054)	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,333,132	\$1,333,132	\$1,333,132	\$1,333,132	\$1,333,132	\$1,333,132	\$1,333,132	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020805	(Isn) - Construcción Del Eje Central Las Vacas (2ª Etapa).	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,515,277	\$1,515,277	\$1,515,277	\$1,515,277	\$1,515,277	\$1,515,277	\$1,515,277	100.00	\$0	Obra	32,398	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020806	Construcción De Cancha De Fut-Bol En Macropalza De Acuña, Coah.	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,446,784	\$1,446,784	\$1,446,784	\$1,446,784	\$1,446,784	\$1,446,784	\$1,446,784	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020807	Construcción Del Centro "Dif" De Ciudad Acuña	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$681,947	\$681,947	\$681,947	\$681,947	\$681,947	\$681,947	\$681,947	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020808	Cancha De Futbol Rápido	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$203,443	\$203,443	\$203,443	\$203,443	\$203,443	\$203,443	\$203,443	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020809	Construcción De Paso A Densivel En El Acceso A Planta Cervetera Ubicada En El Km. 34 509 De La Carretera Federal 57 Tramo "Nava-Piedras Negras", Mpio	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$6,230,337	\$6,230,337	\$6,230,337	\$6,230,337	\$6,230,337	\$6,230,337	\$6,230,337	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020810	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Hidráulico, Y Drenaje De Varias Calles En La Colonia Venustiano Carranza Del Municipio De Nava	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	\$2,226,998	100.00	\$0	Obra	27,442	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020811	Pavimentación De La Carretera "Villa Unión - Nava". Longitud 2 Kms., Del Km. 19 000 Al 21 000 Del Municipio De Nava	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$4,125,432	\$4,125,432	\$4,125,432	\$4,125,432	\$4,125,432	\$4,125,432	\$4,125,432	100.00	\$0	Obra	2	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020812	Construcción De Alberge Para Personas Con Discapacidad Y Abandono. Etapa De Constr. Área Enfermería Y Dormitorios Infantiles	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$5,081,079	\$5,081,079	\$5,081,079	\$5,081,079	\$5,081,079	\$5,081,079	\$5,081,079	100.00	\$0	Obra	1	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020813	Construcción De Alberge Para Personas Con Discapacidad Y Abandono (Construcción De Área De Servicios Generales Y Dormitorios Adultos)	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$5,104,709	\$5,104,709	\$5,104,709	\$5,104,709	\$5,104,709	\$5,104,709	\$5,104,709	100.00	\$0	Obra	1	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020814	Construcción De Alberge Para Personas Con Discapacidad Y Abandono (Construcción Área De Rehabilitación Y Terapias)	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,733,494	\$2,733,494	\$2,733,494	\$2,733,494	\$2,733,494	\$2,733,494	\$2,733,494	100.00	\$0	Obra	1	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020815	Construcción Del Alberge Para Personas Con Discapacidad Y En Abandono (Obra Exterior Y Planta De Reciclado De Agua)	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$412,283	\$412,283	\$412,283	\$412,283	\$412,283	\$412,283	\$412,283	100.00	\$0	Obra	1	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020816	"Asta Bandera Monumental" De 120 Metros De Altura En La Ciudad De Piedras Negras.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$6,743,988	\$6,743,988	\$6,743,988	\$6,743,988	\$6,743,988	\$6,743,988	\$6,743,988	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020817	"Teatro De La Ciudad De Piedras Negras"	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$14,902,844	\$14,902,844	\$14,902,844	\$14,902,844	\$14,902,844	\$14,902,844	\$14,902,844	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020818	"Teatro De La Ciudad De Piedras Negras"	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,438,940	\$1,438,940	\$1,438,940	\$1,438,940	\$1,438,940	\$1,438,940	\$1,438,940	100.00	\$0	Obra	1	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020819	"Teatro De La Ciudad De Piedras Negras". (Estructura Para Fachadas)	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$5,474,463	\$5,474,463	\$5,474,463	\$5,474,463	\$5,474,463	\$5,474,463	\$5,474,463	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecólo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020820	"Teatro De La Ciudad De Piedras Negras". Etapa De Pisos De Granito, Esplanada Principal, Jardines Y Baranda.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,984,401	\$2,984,401	\$2,984,401	\$2,984,401	\$2,984,401	\$2,984,401	\$2,984,401	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020821	"Teatro De Piedras Negras": Etapa De Instalaciones Eléctricas, Voz Y Datos	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$922,252	\$922,252	\$922,252	\$922,252	\$922,252	\$922,252	\$922,252	100.00	\$0	Obra	1	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020822	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecólo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$8,943,469	\$272,290	\$272,290	\$272,290	\$272,290	\$272,290	\$272,290	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020823	Construcción De "La Gran Plaza", Etapa De Demoliciones En El Área A Construir Y Construcción De Andadores De Acceso Al Paseo Del Río.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,115,421	\$2,115,421	\$2,115,421	\$2,115,421	\$2,115,421	\$2,115,421	\$2,115,421	100.00	\$0	Obra	1	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020824	Construcción De "La Gran Plaza"	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$12,715,568	\$12,715,568	\$12,715,568	\$12,715,568	\$12,715,568	\$12,715,568	\$12,715,568	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020825	Construcción Del "Hospital General De Piedras Negras".	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Salud	En Ejecución	2010	\$157,065	\$157,065	\$157,065	\$157,065	\$157,065	\$157,065	\$157,065	100.00	\$0	Obra	1	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020826	Construcción Del Nuevo Blvd. Que Comunica El Libramiento V. Carranza Con Blvd. Eliseo Mendoza Sur (1.679 Km) Y Calle De Acceso A Hospital General (0.1)	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$7,169,982	\$7,169,982	\$7,169,982	\$7,169,982	\$7,169,982	\$7,169,982	\$7,169,982	100.00	\$0	Obra	3,678	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020827	Construcción Del Paseo Del Río Bravo En Piedras Negras.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,405,409	\$1,405,409	\$1,405,409	\$1,405,409	\$1,405,409	\$1,405,409	\$1,405,409	100.00	\$0	Obra	1	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020828	Construcción Del Teatro De La Ciudad De Piedras Negras.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$10,151,489	\$10,151,489	\$10,151,489	\$10,151,489	\$10,151,489	\$10,151,489	\$10,151,489	100.00	\$0	Obra	1	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020829	Construcción Del Teatro De La Ciudad. Etapa De Aire Acondicionado Y Sistema De Detección De Humo.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$4,921,618	\$4,921,618	\$4,921,618	\$4,921,618	\$4,921,618	\$4,921,618	\$4,921,618	100.00	\$0	Obra	1	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020830	Construcción Del Teatro De Piedras Negras. Etapa: Rehabilitación De Fachadas. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$18,352,058	\$18,352,058	\$18,352,058	\$18,352,058	\$18,352,058	\$18,352,058	\$18,352,058	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020831	(Jan).- Construcción De Paso A Densivel "Santa María" En El Municipio Ramos Arizpe De Ramos Arizpe, Coahuila.	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$619,985	\$619,985	\$619,985	\$619,985	\$619,985	\$619,985	\$619,985	100.00	\$0	Obra	1	100.00	71.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020832	Trabajos De Obra Civil Y Pavimentación En El Fomento De La Col. Hualillo Gutiérrez En La Cd. De Ramos Arizpe, Del Municipio De Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$577,822	\$577,822	\$577,822	\$577,822	\$577,822	\$577,822	\$577,822	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020833	Trabajos Preliminares A La Construcción Del Paso A Densivel En El Cruce De La Autopista "Saltillo - Monterrey - Libr. Oscar Flores Tapia"	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$968,617	\$968,617	\$968,617	\$968,617	\$968,617	\$968,617	\$968,617	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020834	Adecuación De Edificación Para El "Museo De Villa".	Sabinas	Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$439,228	\$439,228	\$439,228	\$439,228	\$439,228	\$439,228	\$439,228	100.00	\$0	Obra	1	100.00	43.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020835	"Museo De La Revolución" Etapa: Trabajos De Remodelación, Acabados, Domo, Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias Y Aire Acondicionado	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,278,548	\$1,278,548	\$1,278,548	\$1,278,548	\$1,278,548	\$1,278,548	\$1,278,548	100.00	\$0	Obra	1	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020836	1a. Etapa Reubicación De Inst. Existentes De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En El Sistema Vial "El Indio-La Lechera"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,604,410	\$1,604,410	\$1,604,410	\$1,604,410	\$1,604,410	\$1,604,410	\$1,604,410	100.00	\$0	Obra	1	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020837	Adecuación Del Inmueble Para El "Museo De Los Presidentes"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$3,592,936	\$3,592,936	\$3,592,936	\$3,592,936	\$3,592,936	\$3,592,936	\$3,592,936	100.00	\$0	Obra	1	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020838	Construcción De Paso A Densivel (Elevado) En El Cruce De Perif. "Luis Echeverría Álvarez - Valle Dorado", En Saltillo, Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$15,300,035	\$15,300,035	\$15,300,035	\$15,300,035	\$15,300,035	\$15,300,035	\$15,300,035	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020840	Construcción Del Centro De Gobierno (Etapa Cancelería, Mamparas Sanitarias Saltillo Y Carpintería Del Segundo Nivel)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$89,989	\$89,989	\$89,989	\$89,989	\$89,989	\$89,989	\$89,989	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020848	Iluminación Artística De La Plaza De Armas Y Portales	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$823,644	\$823,644	\$823,644	\$823,644	\$823,644	\$823,644	\$823,644	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020849	Iluminación Artística En El Palacio De Gobierno Del Municipio De Saltillo Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,511,806	\$2,511,806	\$2,511,806	\$2,511,806	\$2,511,806	\$2,511,806	\$2,511,806	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóido	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020850	Parque "El Chapulín" (Etapa Complementaria De Cimentación, Estructura Metálica Y Membrana Arquitectónica)	Saltillo		Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$626,637	\$626,637	\$626,637	\$626,637	\$626,637	\$626,637	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020851	Pavimentación Asfáltica De Varias Calles En La Col. Omega	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$4,792,754	\$4,792,754	\$4,792,754	\$4,792,754	\$4,792,754	\$4,792,754	100.00	\$0	Obra	24,800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020852	Pavimentación Del Camino Ramal Al Ejido "La Ventura" Del Km 19 000 Al Km 21 400 En El Municipio De Saltillo, Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$3,558,517	\$3,558,517	\$3,558,517	\$3,558,517	\$3,558,517	\$3,558,517	100.00	\$0	Obra	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020853	Puente Sobre "Arroyo Ceballos-El Pituchín" Eje 65° En El Sistema Vial "El Indio-La Lechera", En Saltillo, Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,985,980	\$2,985,980	\$2,985,980	\$2,985,980	\$2,985,980	\$2,985,980	100.00	\$0	Obra	1	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020854	Puente Sobre Arroyo Ceballos-Mercado De Abastos Km. 0 000 Al Km.0 116.7 En El Sistema Vial El Indio-La Lechera	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,501,350	\$2,501,350	\$2,501,350	\$2,501,350	\$2,501,350	\$2,501,350	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020855	Puente Sobre El "Arroyo Ceballos-El Pituchín" Eje 60° En El Sistema Vial "El Indio-La Lechera", En Saltillo, Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,644,231	\$2,644,231	\$2,644,231	\$2,644,231	\$2,644,231	\$2,644,231	100.00	\$0	Obra	1	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020856	Reubicación De Instalaciones De "Media Tensión" De La Comisión Federal De Electricidad En El Sistema Vial "El Indio - La Lechera"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,104,722	\$1,104,722	\$1,104,722	\$1,104,722	\$1,104,722	\$1,104,722	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020857	Reubicación De Líneas De Alta Tensión De La Comisión Federal De Electricidad En El Sistema Vial "El Indio - La Lechera"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,711,682	\$1,711,682	\$1,711,682	\$1,711,682	\$1,711,682	\$1,711,682	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020858	Trabajos Complementarios De Obra Exterior En El Centro De Gobierno.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$2,723,225	\$2,723,225	\$2,723,225	\$2,723,225	\$2,723,225	\$2,723,225	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020859	Banquetas	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$326,678	\$326,678	\$326,678	\$326,678	\$326,678	\$326,678	100.00	\$0	Obra	3,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020860	Construcción De Paso A Densivel En La Intersección Del Libram. Norte De Rosita - Carr.Federal 97, En El Km. 127 120 En El Mpio. De San Juan De Sabinas	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$10,191,097	\$10,191,097	\$10,191,097	\$10,191,097	\$10,191,097	\$10,191,097	100.00	\$0	Obra	1	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020861	Perforación Y Aforo De Un Pozo Profundo Para Agua Potable Para Reposición Del Pozo "Plataneras"	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$676,005	\$676,005	\$676,005	\$676,005	\$676,005	\$676,005	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020873	Construcción De Paso A Densivel En El Cruce Del Blvd. Fundadores-Lib. José Lopez Portillo, Entroque S.L.P. Km. 7 640 Al Km. 9 000, Long. 1.380 Km. En	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,647,043	\$1,647,043	\$1,647,043	\$1,647,043	\$1,647,043	\$1,647,043	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020874	Adecuación De Inmueble Para El Museo "Venustiano Carranza"	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,673,665	\$1,673,665	\$1,673,665	\$1,673,665	\$1,673,665	\$1,673,665	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020875	"Cecytec" M/C Constr. De 7 Aulas Did., Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Computo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$2,350,216	\$2,139,006	\$2,139,006	\$2,139,006	\$2,139,006	\$2,139,006	100.00	\$0	Aula	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020876	Construcción Del Paso Inferior Vehicular "Artículo 123", En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila.	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$4,646,275	\$4,646,275	\$4,646,275	\$4,646,275	\$4,646,275	\$4,646,275	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020877	Modernización De La Carretera # 57 En Su Paso Por Nueva Rosita, Long. 664 M.L. Del Km. 126 380 Al Km. 127 044, En El Municipio De San Juan De Sabinas.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,600,713	\$1,600,713	\$1,600,713	\$1,600,713	\$1,600,713	\$1,600,713	100.00	\$0	Obra	1	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020878	Restauración Del Templo De San Francisco De Asís (Tercera Etapa) En General Cepeda	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$968,817	\$968,817	\$968,817	\$968,817	\$968,817	\$968,817	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020879	Mejoramiento Hidr. Pdb. En Carret. 57 Y Blvd. Centenario (Casetas, Muro Contén., Cuarto Máquinas, Línea Agua Potab.Y Eléct. Jardines, Canal Pluvial Li	Saltillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$13,380	\$13,380	\$13,380	\$13,380	\$13,380	\$13,380	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020880	Remodelación De Inmueble Para El Museo De Los Charros Y Los Saraperos	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$2,520,015	\$2,520,015	\$2,520,015	\$2,520,015	\$2,520,015	\$2,520,015	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.49	Financiera / Física / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020881	Remodelación Parque Madero Ia Etapa (Preliniaries, Terracerías, Drenaje, Riego, Jardinería En Campo De Juego E Instalaciones Especiales) Saltillo, Coa	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$3,270,001	\$3,270,001	\$3,270,001	\$3,270,001	\$3,270,001	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020882	Restauración De Obra Artística En La "Escuela Coahuila".	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$284,458	\$284,458	\$284,458	\$284,458	\$284,458	\$284,458	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.95	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecobió	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020883	Restauración De La Fachada En La Escuela Centenario, En El Municipio De San Pedro San Pedro De Las Colonias, Coahuila.	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,184,379	\$1,184,379	\$1,184,379	\$1,184,379	\$1,184,379	\$1,184,379	100.00	\$0	Obra	1	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020885	Rehabilitación Del Colector "Ocampo" Sobre La Calle Ocampo En El Tramo Comprendido Desde La Av. Zuzua Hasta Al Av. Texcibo. (La Etapa)	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$500,056	\$500,056	\$500,056	\$500,056	\$500,056	\$500,056	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020886	Rehabilitación De Fachadas En Centro Histórico De Piedras Negras.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$541,467	\$541,467	\$541,467	\$541,467	\$541,467	\$541,467	100.00	\$0	Obra	1	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020887	Reparación De Daños Por Precipitaciones En El Acceso Norte Del Centro De Gobierno (Contingencia Huracán Alex)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$471,251	\$471,251	\$471,251	\$471,251	\$471,251	\$471,251	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020888	Trabajos De Reparación En Cubiertas Del Centro De Gobierno (Contingencia Huracán "Alex")	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$494,019	\$494,019	\$494,019	\$494,019	\$494,019	\$494,019	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020889	Trabajos Diversos Para La Rehabilitación Y Adornación De Las Rutas Alternas (1er., 2do. Y 3er. Circuito) Sistema Vial "El Indio - La Lechera" En Salt	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$9,350,253	\$9,350,253	\$9,350,253	\$9,350,253	\$9,350,253	\$9,350,253	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.94	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020890	Rehabilitación Del Parque Recreativo "La Chismena" En Nueva Rosita, San Juan De Sabinas.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,908,852	\$1,908,852	\$1,908,852	\$1,908,852	\$1,908,852	\$1,908,852	100.00	\$0	Obra	1	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020892	Rehab. A Nivel Revest. Del Camino Rural "Las Albercas - Entrópica Carretera Federal N° 29 - La Maroma - Zaragoza Río Escondido" Del Km 0 000 Al Km 29 500 La	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$314,114	\$314,114	\$314,114	\$314,114	\$314,114	\$314,114	100.00	\$0	Obra	30	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020893	Rehabilitación Del Camino "Florida-San Esteban De Egipto" L=1,250.00 M. Long. Carpeta Asfáltica De 3.5 Cm. Espesor Y 6.0 M. De Ancho En El Municipio	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,167,362	\$1,167,362	\$1,167,362	\$1,167,362	\$1,167,362	\$1,167,362	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020894	Rehabilitación Del Camino "Hidalgo-San José De La Nita". L=3,450.00 M. Long. Carpeta Asfáltica De 3.5 Cm. Espesor Y 6.0 M. De Ancho En El Municipio	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,748,192	\$2,748,192	\$2,748,192	\$2,748,192	\$2,748,192	\$2,748,192	100.00	\$0	Obra	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020895	Rehabilitación Del Camino "Lequestio-Florencia". L=3,300.00 M. Long. Carpeta Asfáltica De 3.5 Cm. Espesor Y 6.0 M. De Ancho En El Municipio De Pco.	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,209,018	\$2,209,018	\$2,209,018	\$2,209,018	\$2,209,018	\$2,209,018	100.00	\$0	Obra	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020896	Equipamiento Electromecánico E Interconexión Del Pozo "Granada"	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$934,609	\$934,609	\$934,609	\$934,609	\$934,609	\$934,609	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020901	Suministro E Instalación De Un Sistema De Telemetría En La Línea De Conducción De Agua Tratada De La Cervecería "Modelo"	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$1,033,371	\$1,033,371	\$1,033,371	\$1,033,371	\$1,033,371	\$1,033,371	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020902	Pasto Artificial En Cancha De Futbol Rápido	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$87,549	\$87,549	\$87,549	\$87,549	\$87,549	\$87,549	100.00	\$0	Obra	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020904	Trabajos De Campo Para El Proyecto Ejecutivo De Pavimentación Al Ejido "Daisiana" Del Km 0 000 Al Km 9 000 En El Municipio De Jimenez, Coahuila	Jiménez	Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$229,415	\$229,415	\$229,415	\$229,415	\$229,415	\$229,415	100.00	\$0	Obra	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020905	Proyecto Ejecutivo De Paso A Densivel En El Entronque Del Blvd. H. Pape Acceso A Colonia Asturias, En El Municipio De Monclova, Coahuila	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,438,023	\$1,438,023	\$1,438,023	\$1,438,023	\$1,438,023	\$1,438,023	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020906	Proyecto Ejecutivo De Paso A Densivel En El Entronque Del Blvd. H. Pape Y Blvd. Sidermax.	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,141,548	\$1,141,548	\$1,141,548	\$1,141,548	\$1,141,548	\$1,141,548	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020907	Proyecto Ejecutivo De Paso A Densivel En El Entronque Del Blvd. H. Pape Y El Libramiento Carlos Salinas De Gortari	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,157,628	\$1,157,628	\$1,157,628	\$1,157,628	\$1,157,628	\$1,157,628	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020908	Supervisión E Inspección De Estructuras Metálicas Para La Construcción De P. S. V. En Intersecc. Del Blvd. Harold Pape Y Avenida Cuatro De Monclova, C	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020909	Supervisión E Inspección De Estructuras Metálicas Para La Construcción Del "Paseo Superior Vehicular" En La Intersección Del Blvd. Harold Pape Y Las A	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020910	Ingenierías Del Acondicionamiento Del Albergue Para Personas Con Discapacidad En Abandono (Primera Etapa)	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$306,791	\$306,791	\$306,791	\$306,791	\$306,791	\$306,791	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020911	Ingeniería Para La Construcción Del "Museo De La Frontera" En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$463,420	\$463,420	\$463,420	\$463,420	\$463,420	\$463,420	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Cochahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)							Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
COA091301000204997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escotó	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020912	Paquete De Proyectos Ejecutivos Arquitectónicos En Los Municipios De Piedras Negras Y Sabinas, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$312,856	\$312,856	\$312,856	\$312,856	\$312,856	\$312,856	\$312,856	100.00	\$0	Proyecto	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020913	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De "La Gran Plaza" En Piedras Negras, Coahuila	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$657,575	\$657,575	\$657,575	\$657,575	\$657,575	\$657,575	\$657,575	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020914	Proyecto Ejecutivo Y Construcción De La "Infoteca De Piedras Negras"	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$703,468	\$703,468	\$703,468	\$703,468	\$703,468	\$703,468	\$703,468	100.00	\$0	Obra	1	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020915	Administración Profesional Del Proyecto Para El Sistema Vial "El Indio - La Lechera"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,309,975	\$1,309,975	\$1,309,975	\$1,309,975	\$1,309,975	\$1,309,975	\$1,309,975	100.00	\$0	-1	1	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020916	Coordinación Y Supervisión Para La Construcción Del Sistema Vial " El Indio - La Lechera "	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.92	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020917	Elaboración De Maqueta Representativa De Obras Viales Realizadas En La Zona Comurbada De "Saltillo Y Ramos Arizpe"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$51,100	\$51,100	\$51,100	\$51,100	\$51,100	\$51,100	\$51,100	100.00	\$0	-1	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020918	Proyecto Ejecutivo De La Pavimentación Del Camino "La Ventura- Estanque Del Cerro", Le7Km	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$177,775	\$177,775	\$177,775	\$177,775	\$177,775	\$177,775	\$177,775	100.00	\$0	-1	7	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020919	Proyecto Ejecutivo De La Pavimentación De Camino Entronque Carret. "Zacatecas- Saltillo" A Ejido "La Ventura", (5a. Etapa) Km. 21 000 Al Km 31 000 L =	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$202,268	\$202,268	\$202,268	\$202,268	\$202,268	\$202,268	\$202,268	100.00	\$0	-1	8	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020920	Proyecto Ejecutivo De La Pavimentación Del Camino "La Ventura" A Límites De Estado Con Zacatecas L = 7 Km En El Municipio De Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	\$173,641	100.00	\$0	-1	7	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020921	Proyecto Ejecutivo De La Pavimentación Del Camino A Ejido "Hedionda Grande". L = 13 Km En El Municipio De Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$230,421	\$230,421	\$230,421	\$230,421	\$230,421	\$230,421	\$230,421	100.00	\$0	-1	13	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020922	Proyecto Ejecutivo De La Pavimentación Del Camino Antiquo A General Cepeda (Ejido "Valma Gordá", L = 8 Km.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$128,654	\$128,654	\$128,654	\$128,654	\$128,654	\$128,654	\$128,654	100.00	\$0	-1	8	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020923	Proyecto Ejecutivo Faro Torre El Mirador.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$516,114	\$516,114	\$516,114	\$516,114	\$516,114	\$516,114	\$516,114	100.00	\$0	-1	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020924	Servicio De Laboratorio De Verificación De Calidad De Los Trabajos Del Sistema Vial "El Indio - La Lechera"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,234,901	\$1,234,901	\$1,234,901	\$1,234,901	\$1,234,901	\$1,234,901	\$1,234,901	100.00	\$0	-1	1	100.00	0.79	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020925	Supervisión E Inspección De Estructuras Metálicas Para La Const. De P. A. D. (Superior E Inferior) En La Intersección Del Periférico L. E. A. Y Blvd. Naz	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	100.00	\$0	-1	1	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020926	Supervisión E Inspección De Estructuras Metálicas Para La Construcción De Puente En El Entronque Blvd. Fundadores Y Blvd. Centenario De Torreón En El	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	100.00	\$0	-1	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020927	Supervisión E Inspección De Estructuras Metálicas Para La Construcción De Puente En El Entronque Blvd. Fundadores Y Calle Juan Navarro (Km 0 700 Al 3	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	100.00	\$0	-1	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020928	Supervisión E Inspección De Estructuras Metálicas Para La Construcción De Puente En El Entronque Blvd. Fundadores Y Colonia Zaragoza (Km. 3 020 Al Km	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	100.00	\$0	-1	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020929	Supervisión E Inspección De Estructuras Metálicas Para La Construcción De Puente En Entronque Blvd. Fundadores Y Blvd. Morelos (Km. 1 900 Al Km. 3 020	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	\$152,466	100.00	\$0	-1	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020930	Supervisión E Inspección De Las Estructuras Metálicas Para La Construcción Del Sistema Vial "El Indio - La Lechera".	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$1,940,355	\$1,940,355	\$1,940,355	\$1,940,355	\$1,940,355	\$1,940,355	\$1,940,355	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.95	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020937	Proyecto Ejecutivo De La Pavimentación De Camino A Ejido Piedra Blanca Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 Leche	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$48,286	\$48,286	\$48,286	\$48,286	\$48,286	\$48,286	\$48,286	100.00	\$0	Obra	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020938	Liberación De Derecho De Vía Para La Obra Modernización De La Carretera "El Sauz-Palás", En El Municipio De Misquitz	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$189,150	\$189,150	\$189,150	\$189,150	\$189,150	\$189,150	\$189,150	100.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA10130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046036	Construcción De Paso A Densivel En El Blvd. Harold R. Pape Acceso A La Col. Asturias En Monclova, Coahuila.	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$18,989,421	\$18,989,421	\$18,989,421	\$18,989,421	\$18,989,421	\$18,989,421	\$7,773,261	100.00	\$0	Obra	1	100.00	55.63	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046037	Construcción De Cancha De Fut-Bol En Macroplaza De Acuña, Coah.	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$845,359	\$845,360	\$845,360	\$845,360	\$845,360	\$845,360	\$845,360	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046038	Construcción De La Plaza En Ciudad Acuña, Coah.	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$8,851,211	\$8,851,211	\$8,851,211	\$8,851,211	\$8,851,211	\$8,851,211	\$8,851,211	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046039	"Macroplaza" En Ciudad Acuña. (Segunda Etapa)	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$7,565,643	\$7,565,643	\$7,565,643	\$7,565,643	\$7,565,643	\$7,565,643	\$7,565,643	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046040	Sistema De Iluminación Urbana En Plaza Acuña, Coahuila.	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Energía	En Ejecución	2010	\$2,621,938	\$2,621,938	\$2,621,938	\$2,621,938	\$2,621,938	\$2,621,938	\$2,621,938	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046042	Construcción De "La Gran Plaza" (Etapas: Construcción De Vialidades Y Estacionamiento) En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$5,533,939	\$5,533,939	\$5,533,939	\$5,533,939	\$5,533,939	\$5,533,939	\$5,533,939	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046043	Construcción De "Macro Arco" Inc. Climatización, Estructura, Cubierta De Cristal E Iluminación Artística Y Efectos Especiales En La Gran Plaza De Piedras Negras.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$10,759,719	\$10,759,719	\$10,759,719	\$10,759,719	\$10,759,719	\$10,759,719	\$8,486,314	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046044	Construcción De Puente Y Muro De La Gente En La Gran Plaza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,593,514	\$2,593,514	\$2,593,514	\$2,593,514	\$2,593,514	\$2,593,514	\$2,593,514	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046045	Construcción De "La Gran Plaza", Etapas: Construcción De Muro, Pérgolas, Canastros Y Bancas De Diseño Artístico En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$11,084,701	\$11,084,701	\$11,084,701	\$11,084,701	\$11,084,701	\$11,084,701	\$6,541,287	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046046	Construcción De "La Gran Plaza", Etapas: Puente Peatonal Gran Plaza. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$11,457,273	\$11,457,273	\$11,457,273	\$11,457,273	\$11,457,273	\$11,457,273	\$11,457,273	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046047	Construcción De Plaza "Al Vuelo", En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$11,758,040	\$11,758,040	\$11,758,040	\$11,758,040	\$11,758,040	\$11,758,040	\$11,086,832	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046048	Construcción De Plaza De Museo De La Frontera Norte Y Asta Bandera, En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$11,713,143	\$11,713,143	\$11,713,143	\$11,713,143	\$11,713,143	\$11,713,143	\$11,095,825	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046049	Construcción Del Museo Del Niño En Piedras Negras	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$6,308,528	\$6,308,528	\$6,308,528	\$6,308,528	\$6,308,528	\$6,308,528	\$6,308,528	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046050	Construcción Del "Teatro De La Ciudad De Piedras Negras", Etapas: Sistema De Refiliación Y Adornación	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,144,969	\$1,144,969	\$1,144,969	\$1,144,969	\$1,144,969	\$1,144,969	\$1,144,969	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046051	Construcción Del Teatro De La Ciudad, Etapas: Aire Acondicionado Y Sistema De Detección De Humos.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$11,469,848	\$11,469,848	\$11,469,848	\$11,469,848	\$11,469,848	\$11,469,848	\$9,576,281	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046052	Demoliciones En Antigua Presidencia Municipal, Cinelandia Y Casa De Artes	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,980,655	\$1,980,655	\$1,980,655	\$1,980,655	\$1,980,655	\$1,980,655	\$1,703,253	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046053	"Edificio Multimedia", Etapas: Fachadas Y Obra Exterior	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$8,086,676	\$8,086,676	\$8,086,676	\$8,086,676	\$8,086,676	\$8,086,676	\$6,952,721	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046054	Iluminación Artística En Infoteca, Auditorio, Casa De Las Artes, Museo De La Frontera E Iglesia En El Área De La Gran Plaza De Piedras Negras.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$3,808,034	\$3,808,034	\$3,808,034	\$3,808,034	\$3,808,034	\$3,808,034	\$0	100.00	\$0	Obra	1	100.00	79.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046055	Iluminación Escénica, Control Iluminación Sala Y Lobby, Audio, Videoproyección, Intercomunicación, Vestimenta, Parrilla, Paso De Gato, Butacas Piso En Auditorio	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$8,887,403	\$8,887,403	\$8,887,403	\$8,887,403	\$8,887,403	\$8,887,403	\$4,761,672	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046056	Iluminación Urbana De La Gran Plaza Y Vialidades En Centro Histórico De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$10,603,055	\$10,603,055	\$10,603,055	\$10,603,055	\$10,603,055	\$10,603,055	\$3,473,446	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046057	Jardinería Y Riego Gran Plaza. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,736,483	\$1,736,483	\$1,736,483	\$1,736,483	\$1,736,483	\$1,736,483	\$1,103,274	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046058	Prolongación Del Blvd. Centenario	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2010	\$14,706,514	\$14,706,514	\$14,706,514	\$14,706,514	\$14,706,514	\$14,706,514	\$13,320,899	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046059	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Paso A Densivel En La Intersección De Carretera 4 Y Carretera 57 En Piedras Negras, Coahuila	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2010	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	\$2,816,663	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
COA0130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basketball Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046060	Teatro De La Ciudad De Piedras Negras. Etapa De Herrería, Cancelería Y Carpintería.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$9,405,748	\$9,405,748	\$9,405,748	\$9,405,748	\$9,405,748	\$9,405,748	\$9,405,748	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046061	"Teatro De La Ciudad De Piedras Negras". Etapa De Pisos De Granito, Explanada Principal, Jardines Y Barda.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$6,959,541	\$6,959,541	\$6,959,541	\$6,959,541	\$6,959,541	\$6,959,541	\$6,812,624	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046062	"Teatro De La Ciudad De Piedras Negras". (Suministro Y Colocación De Butacas), En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	\$1,729,316	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046063	Terracerías, Teatro Al Aire Libre Y Muros De Contención En La Gran Plaza, Piedras Negras, Coah.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	\$3,241,964	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046064	Construcción De Plaza (Carretera Monterrey-Saltillo).	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$9,641,700	\$9,641,700	\$9,641,700	\$9,641,700	\$9,641,700	\$6,223,274	\$9,641,700	64.55	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046065	(Im).- Construcción De Paso A Densivel "Santa María" En El Municipio Ramos Arizpe De Ramos Arizpe, Coahuila.	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$21,697,450	\$21,697,450	\$21,697,450	\$21,697,450	\$21,697,450	\$13,936,386	\$21,697,450	64.23	\$0	Puente	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046066	Construcción de Plaza En La Ciudad De Sabinas, Coahuila.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	\$5,108,958	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046067	Construcción De La Prolongación Del Blvd. Manuel Pérez Treviño En Saltillo, Coahuila.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$10,271,000	\$10,271,000	\$10,271,000	\$10,271,000	\$10,271,000	\$10,271,000	\$3,623,468	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046069	Construcción De Paso A Densivel En Intersección Perif. Luis Echeverría Álvarez Y Blvd. Jesús Valdes Sánchez, Como Parte Del Sistema Vial " El Indio-La Lech Era"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	\$21,687,353	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046070	Construcción De Pasos Inferiores Vehiculares Eje 30 (Poniente-Morte) Y Eje 40 (Sur-Poniente) En El Sistema Vial "El Indio - La Lechera"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	\$17,825,359	\$10,338,975	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046071	Sistema De Alumbrado Público (Posterior Baja Y Alto Muestaje) Y Alumbrado Público En Tunnels "Sistema Vial El Indio"	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Energía	En Ejecución	2010	\$10,261,403	\$10,261,403	\$10,261,403	\$10,261,403	\$10,261,403	\$28,288	\$7,894,990	0.28	\$0	Obra	1	100.00	0.28	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046072	Construcción De Parque "La Chimenea". Quinta Etapa Jardinería Y Juegos Infantiles, En La Localidad De Nueva Rosita.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	\$1,839,417	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046073	Construcción De Parque "La Chimenea" 4a Etapa (Construcción De Acceso, Explanada, Estacionamiento Y Cerca Perimetral) Nueva Rosita, Coahuila.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$5,638,041	\$5,638,041	\$5,638,041	\$5,638,041	\$5,638,041	\$5,638,041	\$4,672,681	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046074	Construcción De Parque "La Chimenea" 2a Etapa (Construcción De Andadores, Canchas De Basketball, Volleyball Y Tenis, E Iluminación, En Nueva Rosita	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	\$2,921,053	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046075	Construcción Parque "La Chimenea" Cuarta Etapa, Construcción De Canchas De Fut-Bol Y Soft-Bol, En Nueva Rosita.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	\$4,205,890	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046078	Proyecto Y Construcción Del Edificio De La Nueva Presidencia Municipal De Torreón. Ubicada En La Manzana No.114 Entre Av. Allende A Av. Abasco Y Calle Galeana	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	\$36,384,307	\$34,064,120	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046079	Reformamiento Del Bordo De Protección Del Blvd. Río Nazas En El Municipio De Torreón Torreón, Coahuila	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$29,484,324	\$29,484,324	\$29,484,324	\$29,484,324	\$29,484,324	\$29,484,324	\$26,533,900	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. - REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046080	Terracerías Y Pavimentos De Relaciónamiento Al Poniente Y Centro Cultural "ES" En Ciudad Universitaria "Campus Arteaga", Universidad Autónoma De Coahuila.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$11,401,494	\$11,401,494	\$11,401,494	\$11,401,494	\$11,401,494	\$11,401,494	\$3,428,802	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046081	Remodelación De La Plaza De La Colonia Occidental Ubicada En La Calle Soledad, En La Ciudad De Frontera, Coahuila	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	\$434,406	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046083	Rehabilitación De Chimenea En Nueva Rosita, Coahuila.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,528,193	\$2,506,032	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046088	Rehabilitación Del Parque Recreativo "La Chimenea" En Nueva Rosita, San Juan De Sabinas.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	\$893,200	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046089	"Teatro Piedras Negras". Etapa: Mamparas, Espejos, Accesorios Y Muebles Sanitarios, En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,081,175	\$1,081,175	\$1,081,175	\$1,081,175	\$1,081,175	\$1,081,175	\$342,172	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: información actualizada / Física: información actualizada / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046090	Proyecto Ejecutivo De Camino "Coyote - Guadalupe Victoria", Tramo "Libertad Guadalupe Victoria" Del Km 0 500 A Km 3 000 En El Municipio De Matamoros	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0022	Programas Regionales	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$141,179	\$141,179	\$141,179	\$141,179	\$141,179	\$141,179	\$141,179	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046091	Proyecto Ejecutivo De Camino "Viscaya - Granada", Tramo Solís - Granada Del Km 0 000 A Km 4 800 En Municipio De Matamoros, Coahuila	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$219,046	\$219,046	\$219,046	\$219,046	\$219,046	\$219,046	\$219,046	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REVISADO
COA10130100046092	Proyecto Ejecutivo De Camino "Matamoros - San Pedro", Tramo "Viscaya - Tambuyá" Del Km 0 000 A Km 23 500 En El Municipio De Matamoros Y San Pedro	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	\$1,038,412	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046093	Proyecto Ejecutivo De Camino "Mayrán - San Nicolás" Del Km 0 000 A Km 6 900 Municipio De San Pedro, Coahuila	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$241,605	\$241,605	\$241,605	\$241,605	\$241,605	\$241,605	\$241,605	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071643	Rep Y Reconst Equipamiento Electromecanico Con Electrobomba Sumergible, Columna Aceo, Reconstrucción De Carca De Protección, Equipamiento De Gas Closo, Reparación De Pozo Profundo Con Sobreelevación	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$474,971	\$474,971	\$474,971	\$474,971	\$474,971	\$474,971	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071644	Reposicion De Electrobomba Sumergible Para 1.5 Ips. Y Cableado Electrico	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$26,900	\$26,900	\$26,900	\$26,900	\$26,900	\$26,900	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071645	Rehab De Descargas Con Garza Y Pasas Especiales, Rep Carca Perimetral Inet Del Carcamo Y Emisor A Presion De Aguas Residuales Con Tuberia De PVC De Diámetro 12" En Cruce De Pte Sobre Río Escondido	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$125,313	\$125,313	\$125,313	\$125,313	\$125,313	\$125,313	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071646	Desasolve Y Limpieza De Colectores Y Subcolectores Y Parte De La Red De Alarjeas En Diámetros De 10" 8" Y 6" En Una Longitud De 19 854 Mts.	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$347,417	\$347,417	\$347,417	\$347,417	\$347,417	\$347,417	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071647	Arrope Relleno De Talud Y Reconstrucción De Cuneta	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071648	Rellenos Deslaves, Reconstr Obra Drenaje Lado Izq, Reconstr Cunetas, Reconstrucción Subbase Y Base, Riego Inpreg, Liga, Barrido 2,940 M2 Tendido Carpeta Asfalt Y Sellamiento	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$1,342,871	\$1,342,871	\$1,342,871	\$1,342,871	\$1,342,871	\$1,342,871	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071649	Riego De Liga, Barrido De 630 M3 Y Tendido De Carpeta	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$319,227	\$319,227	\$319,227	\$319,227	\$319,227	\$319,227	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071650	Relleno De Talud, Reconstrucción De Bordillo, Lavaderos Y Revestimiento De Taludes En Obras De Drenaje	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$63,667	\$63,667	\$63,667	\$63,667	\$63,667	\$63,667	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071651	Relleno Y Arrope De Talud, Reconstrucción De Lavaderos Y Bordillo	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$101,036	\$101,036	\$101,036	\$101,036	\$101,036	\$101,036	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071652	Relleno Y Arrope De Talud Y Reconstrucción De Bordillo	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$56,905	\$56,905	\$56,905	\$56,905	\$56,905	\$56,905	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071653	Relleno Y Arrope De Taludes, Reconstrucción De Bordillos Y Lavaderos	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$71,718	\$71,718	\$71,718	\$71,718	\$71,718	\$71,718	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071654	Implementación De Muro De Gaviones Y Reconstrucción De Carpeta Asfaltica	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$69,101	\$69,101	\$69,101	\$69,101	\$69,101	\$69,101	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071655	Relleno Y Revestimiento De Taludes	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$11,310	\$11,310	\$11,310	\$11,310	\$11,310	\$11,310	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071656	Implementación De Muro De Gaviones	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$398,963	\$398,963	\$398,963	\$398,963	\$398,963	\$398,963	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071657	Relleno Y Reconstrucción De Banquetas, Carpeta Asfaltica, Reparación De Baranda Del Puente Peatonal Y Colocación De La Luminaria	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$189,508	\$189,508	\$189,508	\$189,508	\$189,508	\$189,508	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071659	Bacheo Y Sobrecarpeta	Abasolo	Abasolo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$848,871	\$848,871	\$848,871	\$848,871	\$848,871	\$848,871	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071660	Rehabilitación De Vivienda	Abasolo	Abasolo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$25,852	\$25,852	\$25,852	\$25,852	\$25,852	\$25,852	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071661	Rehabilitación De Vivienda	Abasolo	Abasolo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escotó	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071662	Reconstrucción De Vivienda	Abasolo	Abasolo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$15,745	\$15,745	\$15,745	\$15,745	\$15,745	\$15,745	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071663	Reconstrucción De Obras, Remediamiento De Taludes, Bacheo Y Sobre Carpeta Tramos Aliviados	Abasolo	Abasolo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$997,088	\$997,088	\$997,088	\$997,088	\$997,088	\$997,088	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071664	Impermeabilización De 215 M2 En Losa Y 215 M2 De Pintura En Plafón De Edificio A E Impermeabilización De 282.24 M2 En Losa Y 282.24 M2 De Pintura En Plafón De Edificio B	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$96,241	\$96,241	\$96,241	\$96,241	\$96,241	\$96,241	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071665	Desvío Caudal, Desasolve Drenas Aguas Arriba, Estabilización Terraplén, Colocación Drenes Y Filtro Con Material Pétreo, Const Base Hidráulica Y Sasante Concreto Hidráulico Acero Reforzado	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$451,614	\$451,614	\$451,614	\$451,614	\$451,614	\$451,614	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071666	Desvío Caudal, Desasolve Drenas Aguas Arriba, Estabilización Terraplén, Colocación Drenes Y Filtro Con Material Pétreo, Construcción De Base Hidráulica Y Sasante De Concreto Hidráulico Acero Reforzado	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$154,530	\$154,530	\$154,530	\$154,530	\$154,530	\$154,530	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071667	Desasolve En Los Drenes Del Vado, Construcción De Banquetas Y La Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$70,212	\$70,212	\$70,212	\$70,212	\$70,212	\$70,212	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071668	Estabilización Del Terraplén, Construcción De Losas De Remate Del Aprovecho Al Estribo Del Puente, Construcción Del Parapeño, Revestimiento Con Concreto Hidráulico Del Alero Del Estribo	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$158,588	\$158,588	\$158,588	\$158,588	\$158,588	\$158,588	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071669	Rehabilitación De Vivienda	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$292,990	\$292,990	\$292,990	\$292,990	\$292,990	\$292,990	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071670	Rehabilitación De Vivienda	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$125,251	\$125,251	\$125,251	\$125,251	\$125,251	\$125,251	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071671	Reconstrucción De Vivienda	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	\$63,462	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071672	Revestimiento De Taludes Y Colocación De Carpeta Asfáltica	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$59,220	\$59,220	\$59,220	\$59,220	\$59,220	\$59,220	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071673	Impermeabilización De 76.32 M2 En Techumbre De Edificio H Y 116.68 M2 De Pintura Vitílica En Plafón	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$16,783	\$16,783	\$16,783	\$16,783	\$16,783	\$16,783	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071674	Reparación De La Estructura De Soporte De Acero De 60 Mts Y Reparación De Línea Principal De Agua Potable De 4" De PVC Y 70 M.L. En El Cruce Del Bordo De Defensa Colonia Ignacio Allende	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071675	Limpieza Y Desasolve De Carcamo De Llegada De Planta Potabilizadora En La Colonia El Nogalar	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071676	Reparación De La Estructura De Acero Del Bordo Del drenaje En Cruce Del Bordo De La Defensa, Dado De Concreto, Tubería Para Drenaje De 10 De PVC 45 M.L. Colonia Ignacio Allende	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	\$57,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071677	Reparación Y Puesta En Operación De Electro Bomba De 30 Hp. Para 120 L.P.S.	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071678	Reconstrucción De Puente Vehicular (Colonia Ignacio Allende)	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$199,398	\$199,398	\$199,398	\$199,398	\$199,398	\$199,398	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071679	Reconstrucción De Puente Vehicular (Colonia Eduardo Montemayor)	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$503,850	\$503,850	\$503,850	\$503,850	\$503,850	\$503,850	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071680	Rehabilitación De La Superficie A Nivel Revestimiento Y Reparación Y Construcción De Estructuras De Drenaje	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$2,748,756	\$2,748,756	\$2,748,756	\$2,748,756	\$2,748,756	\$2,748,756	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071682	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$1,287,217	\$1,287,217	\$1,287,217	\$1,287,217	\$1,287,217	\$1,287,217	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071683	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$215,090	\$215,090	\$215,090	\$215,090	\$215,090	\$215,090	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071684	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$825,943	\$825,943	\$825,943	\$825,943	\$825,943	\$825,943	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071685	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$320,821	\$320,821	\$320,821	\$320,821	\$320,821	\$320,821	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071686	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$262,920	\$262,920	\$262,920	\$262,920	\$262,920	\$262,920	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071687	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$1,202,807	\$1,202,807	\$1,202,807	\$1,202,807	\$1,202,807	\$1,202,807	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071688	Recargos De Material Y Limpieza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$53,374	\$53,374	\$53,374	\$53,374	\$53,374	\$53,374	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071689	Recargos De Material Y Limpieza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$244,296	\$244,296	\$244,296	\$244,296	\$244,296	\$244,296	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071690	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$135,459	\$135,459	\$135,459	\$135,459	\$135,459	\$135,459	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071691	Retiro De Material Producto De Deslaves Y Conformacion Del Tramo Dañado	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$111,882	\$111,882	\$111,882	\$111,882	\$111,882	\$111,882	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071692	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$236,951	\$236,951	\$236,951	\$236,951	\$236,951	\$236,951	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071702	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071703	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071704	Retiro De Material Producto De Deslaves	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071705	Realizar Camino De Acceso A Ambos Pozos Con Maguaria Pesada Y Realizar Protección Con Concreto Y Mamposteria En El Socavón.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$3,996,900	\$3,996,900	\$3,996,900	\$3,996,900	\$3,996,900	\$3,996,900	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071706	Rep 300 Ml Tuberia Línea Conduccion Polietileno Alta Densidad 3 Pulgadas Diámetro, Sobre Rio La Purisima (Pilon) Y Toma Comunitaria, Incluye Terminacion En Tramos Desprendidos Existentes.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$44,920	\$44,920	\$44,920	\$44,920	\$44,920	\$44,920	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071707	Reparacion e instalacion De Línea De Conduccion Y Captacion Del Manantial Ojo Negro 70 Ml De Tuberia De 12" De Acero, Incluye Acondicionamiento De Acceso	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071708	Reparacion Y Reponcion De Tuberia De 300 Mts Lineales De 3 Del Manantial, 200 Metros Lineales De Tuberia De 2" De Pvc	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071709	Reparacion De Partes Dañadas En Dentellón De Concreto De 2 Mts. De Altura Por 50 De Longitud, Incluye Acondicionamiento De Acceso	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071710	Repara Y Repon Línea Conduccion 3 Tanque El Pilo A La Colonia Autopista, En Cruce Del Arroyo La Boca, Afectando 200 Metros Tubo Galvanizado, Y 300 De 1" Y 100 Mts. De Protección De Gaviones	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071711	Desarrolle Y Limpieza De Captacion De Manantial Y Tanque De Almacenamiento De 40 Ml.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071712	Arrendamiento De 4 Pipas En Jornadas De 14 Horas Para Abasto De Agua Potable En Colonias El Barrial, Autopista Y La Nogalera Y Canoas	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071713	Reparacion De 150 M.L. De Red De Drenaje En Colonia Canoas De 8" De Diam. Incluye 3 Pozos De Visita	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071714	Extraccion De Equipo De Bombeo Y Reparacion De Motor Y Bomba De 5 Hp. De 200 Voltas A 200 Mts De Profundidad.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071715	Extraccion De Equipo De Bombeo Y Reparacion De Motor Y Bomba De 3"Y 25 Hp., 440 Voltas, Trifásico, A 189 Mts De Profundidad.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071716	Desensolve De Red De Atarjeas. 800 Mts.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071717	Desensolve De Colector Con Una Longitud De 1,000 Mts.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071718	Desensolve De Colector Con Una Longitud De 800 Mts.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071719	Rehabilitación De Vivienda	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$172,208	\$172,208	\$172,208	\$172,208	\$172,208	\$172,208	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071720	Rehabilitación De Vivienda	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$56,351	\$56,351	\$56,351	\$56,351	\$56,351	\$56,351	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071721	Reconstrucción De Vivienda	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$8,215,300	\$8,215,300	\$8,215,300	\$8,215,300	\$8,215,300	\$8,215,300	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071722	Demolición Y Construcción De 95 M2 De Barda Perimetral. (Primaria Miguel Hidalgo)	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$47,501	\$47,501	\$47,501	\$47,501	\$47,501	\$47,501	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071723	Reposición De 530 Ml De Línea De Conducción Con Tubería De 2.5" De Diámetro Y 100 Ml. De Gaviones En Cruce De Río	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$99,647	\$99,647	\$99,647	\$99,647	\$99,647	\$99,647	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071724	Reposición Y Reubicación De Cableado, Cánticos De Pozo Bomba Sumergible De 7.5 H.P. Trifásica De 4" De Diámetro Cerca Perimetral, Conformación Y Nivelación De Terreno En El Pozo Denominado Candela	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$90,811	\$90,811	\$90,811	\$90,811	\$90,811	\$90,811	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071725	Reposición De 450 Ml De Línea Principal de Energía Inc Postes Accesorios Y Cableado	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$38,770	\$38,770	\$38,770	\$38,770	\$38,770	\$38,770	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071726	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Vado En Zona Centro De Candela	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$361,265	\$361,265	\$361,265	\$361,265	\$361,265	\$361,265	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071727	Rehabilitación De Vivienda	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$11,490	\$11,490	\$11,490	\$11,490	\$11,490	\$11,490	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071728	Rehabilitación De Vivienda	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071729	Reposición Provisional De Terraplenes Para Reparar Terracería	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$224,979	\$224,979	\$224,979	\$224,979	\$224,979	\$224,979	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071730	Reposición Provisional De Terraplenes Para Reparar Terracería	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$279,974	\$279,974	\$279,974	\$279,974	\$279,974	\$279,974	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071733	Reposición Provisional De Terraplenes Para Reparar Terracería	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$224,954	\$224,954	\$224,954	\$224,954	\$224,954	\$224,954	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071734	Reposición De 43 M2 De Piso De Concreto En Andador De Edificio "E". Esc. Sec. Gral. Miguel Blanco	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$13,501	\$13,501	\$13,501	\$13,501	\$13,501	\$13,501	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071735	Reposición De Bomba De 6" Sumergible, Transformador Y Cableado En El Pozo Martínez	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$74,968	\$74,968	\$74,968	\$74,968	\$74,968	\$74,968	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071736	Reposición De Bomba De 6" Sumergible	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$39,971	\$39,971	\$39,971	\$39,971	\$39,971	\$39,971	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071737	Reconstrucción Y/O Reposición De 700 M.L. De Tubería De Línea De Conducción De 6 Pulgadas De Diámetro En Pvc En El Blvd. Juárez	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$198,385	\$198,385	\$198,385	\$198,385	\$198,385	\$198,385	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071738	Nivelación Y Restauración De Calle Primaria En La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$455,654	\$455,654	\$455,654	\$455,654	\$455,654	\$455,654	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071741	Reconstrucción De Vivienda	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$62,979	\$62,979	\$62,979	\$62,979	\$62,979	\$62,979	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecobió	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071742	Impermeabilización De 126 M2 En Losa De Edificio A, 163 M2 En Edificio B Y \$1,89 M2 En Edificio C (Supervisión Centro Del Maestro En Cuatrociénegas)	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$56,113	\$56,113	\$56,113	\$56,113	\$56,113	\$56,113	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071743	Sustitución De 2 Equipos De Cóputo Y Equipos De Aire Acondicionado	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$48,430	\$48,430	\$48,430	\$48,430	\$48,430	\$48,430	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071744	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En Calle Francisco I. Madero	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$119,335	\$119,335	\$119,335	\$119,335	\$119,335	\$119,335	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071745	Rehabilitación De Vivienda	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$418,359	\$418,359	\$418,359	\$418,359	\$418,359	\$418,359	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071746	Reconstrucci On De Vivienda	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$487,143	\$487,143	\$487,143	\$487,143	\$487,143	\$487,143	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071747	Reconstrucci On De Vivienda	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$246,834	\$246,834	\$246,834	\$246,834	\$246,834	\$246,834	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071748	Reposición De Pavimento Con Asfalto En Tramo Dañado En Calle 20 De Noviembre	Escobedo	Escobedo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$109,644	\$109,644	\$109,644	\$109,644	\$109,644	\$109,644	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071749	Reposición De Pavimento Con Asfalto Y Reposición De Puentes De La Calle 16 De Septiembre En El Municipio De Escobedo	Escobedo	Escobedo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$305,778	\$305,778	\$305,778	\$305,778	\$305,778	\$305,778	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071750	Rehabilitación De Vivienda	Escobedo	Escobedo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$71,811	\$71,811	\$71,811	\$71,811	\$71,811	\$71,811	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071751	Rehabilitación De Vivienda	Escobedo	Escobedo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$25,050	\$25,050	\$25,050	\$25,050	\$25,050	\$25,050	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071759	Reconstrucción De Vivienda	Escobedo	Escobedo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$47,234	\$47,234	\$47,234	\$47,234	\$47,234	\$47,234	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071760	Se Realizaran Trabajos De Bacheo Y Sobrecarpeta , Arroje Y Recargue De Taludes	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071761	Rehabilitación De Vivienda	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$5,745	\$5,745	\$5,745	\$5,745	\$5,745	\$5,745	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071762	Rehabilitación De Vivienda	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071763	Reconstrucción De Vivienda	Frontera	Frontera	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071764	Reconstrucción Con Material De Revestimiento	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$173,477	\$173,477	\$173,477	\$173,477	\$173,477	\$173,477	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071765	Rehabilitación De 4 Vados	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071766	Rehabilitación De 2 Vados	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071767	Reconstrucción De Puente Vado	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$220,024	\$220,024	\$220,024	\$220,024	\$220,024	\$220,024	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071768	Bacheo (Aproches, Recubrimiento De Taludes Y Arreglo De La Superficie Rodamiento)	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$269,292	\$269,292	\$269,292	\$269,292	\$269,292	\$269,292	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071769	Bacheo (Aproches, Recubrimiento De Taludes Y Arreglo De La Superficie Rodamiento)	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$132,893	\$132,893	\$132,893	\$132,893	\$132,893	\$132,893	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071770	Reposición De Equipo Electromecánico De Bacheo Sumergible De 7.5 Hp. Trifásico De 220 Volts 1.5 Lp.S Y Descarga De 2.5" (Incluye Arrancador E Interruptor)	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$19,494	\$19,494	\$19,494	\$19,494	\$19,494	\$19,494	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071771	Reposición De Equipo Electromecánico De Bombeo Sumergible De 7.5 Hp, Trifásico De 220 Voltios 1.5 Hp S Y Descarga De 2.5" (Incluye Arrancador E Interruptor)	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$19,494	\$19,494	\$19,494	\$19,494	\$19,494	\$19,494	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - OBRA REVISADA
COA10130100071772	Sustitucion De Tuberia	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071773	Limpieza General Con Equipos De Alta Presion 95 Horas	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071774	Rehabilitacion De Vivienda	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$785,809	\$785,809	\$785,809	\$785,809	\$785,809	\$785,809	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071775	Rehabilitacion De Vivienda	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$320,643	\$320,643	\$320,643	\$320,643	\$320,643	\$320,643	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071776	Reconstruccion De Vivienda	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$94,468	\$94,468	\$94,468	\$94,468	\$94,468	\$94,468	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071777	Rehabilitacion De Vivienda	Guerrero	Guerrero	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$2,872	\$2,872	\$2,872	\$2,872	\$2,872	\$2,872	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071778	Desasolve Y Limpieza De Carcano De Bombeo En El Río Bravo, 30 Horas Vactor	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	\$25,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071779	Renta De Equipo De Bomba De 15 Hp(Contiene Accesorios Para Extraccion De Agua Del Río Bravo Para El Sistema De Agua Potable, Renta De 2 Camiones Pipa Para Suministrar Agua Potable A La Comunidad.	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$64,935	\$64,935	\$64,935	\$64,935	\$64,935	\$64,935	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071780	Construccion De Accesos Sobre El Arroyo	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$850,513	\$850,513	\$850,513	\$850,513	\$850,513	\$850,513	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071781	Limpieza Y Desasolve Carcano, Rep Eq Bombeo, Acces Elect Con Subestacion Y Repo Línea Alimentacion 3" De Fo 50 Y 40 Ml Agua Potable Abastecimiento Poblacion E) El Oregano Del Mpio Jimenez Coahuila.	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$81,225	\$81,225	\$81,225	\$81,225	\$81,225	\$81,225	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071782	Reparacion Accesorios Electricos Y Reposicion De 250 M.L De Línea De Conduccion De 8" De Pvc, Agua Potable De Abastecimiento A La Localidad Jimenez, Coahuila.	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$192,710	\$192,710	\$192,710	\$192,710	\$192,710	\$192,710	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071783	Repa Eq Bombeo, Acces Elect Subestacion Y Repo Línea De Alimentacion Agua Potable De Abastecimiento De 8" 40 Ml Poblacion De San Carlos Del Municipio De Jimenez Coahuila.	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071784	Repa Eq Bombeo, Accesorios Electricos Y Reposicion De Línea De Alimentacion De Agua Potable De Abastecimiento A La Poblacion De Madero Del Ri 6 Y 260 M.L Del Municipio De Jimenez Coahuila.	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$87,665	\$87,665	\$87,665	\$87,665	\$87,665	\$87,665	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071785	Renta De Camiones Cisterna Para Acarreo De Agua Potable A Comunidades Afectadas	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071786	Reconstruccion De Vivienda	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$34,469	\$34,469	\$34,469	\$34,469	\$34,469	\$34,469	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071787	Rehabilitacion De Vivienda	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071788	Reconstruccion De Terraplenes En Aproveche Y Aplicación De Carpetas, Que Incomunica Al Municipio De Juarez Con Sabillas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$214,411	\$214,411	\$214,411	\$214,411	\$214,411	\$214,411	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071789	Repo E Inst 200 Ml De Tuberia (200 De Acero) D 8" Línea Que Conduce De La Localidad Don Martin A La Localidad De Villa De Juarez (Cambio De Nombre A Repo E Inst De 200 Ml De Tuberia (200 De Acero))	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$168,135	\$168,135	\$168,135	\$168,135	\$168,135	\$168,135	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071790	Rehabilitacion De Vivienda	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$2,872	\$2,872	\$2,872	\$2,872	\$2,872	\$2,872	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escófid	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071791	Rehabilitación De Vivienda	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	\$5,010	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071792	Material De Revestimiento Y Tubo De Polietileno	Lamadrid	Lamadrid	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071793	Refor Va Socav Repo Tramos Línea Cond Agua Manant La Higueras A Tramo 200 M3 Cap Abast Hab Loc Lamadrid 324 M3 Tub Pvc Sis Met Clase C-S 203 Mm 8" D Lote 717 72as Juarez Gavira Murce Prot Sobre La Línea	Lamadrid	Lamadrid	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$1,114,798	\$1,114,798	\$1,114,798	\$1,114,798	\$1,114,798	\$1,114,798	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071794	Rehabilitación De Vivienda	Lamadrid	Lamadrid	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$24,674	\$24,674	\$24,674	\$24,674	\$24,674	\$24,674	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071795	Rehabilitación De Vivienda	Lamadrid	Lamadrid	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$81,070	\$81,070	\$81,070	\$81,070	\$81,070	\$81,070	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071796	Reconstrucci On De Vivienda	Lamadrid	Lamadrid	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$122,296	\$122,296	\$122,296	\$122,296	\$122,296	\$122,296	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071797	Sustitución De 3 Escritorios Y 3 Sillas Para Maestro; 144 Sillas Y 72 Mesas Binarias En 3 Aulas De Edificio "C". (Prim. Minerva Ramos Rendón)	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$62,621	\$62,621	\$62,621	\$62,621	\$62,621	\$62,621	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071798	Construcción De 60.30 M2 De Muro De Block En Borda Perimetral. (U T R C)	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$44,491	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071799	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Calles 8,5 Y 1 De La Colonia Los Alamos	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$334,981	\$334,981	\$334,981	\$334,981	\$334,981	\$334,981	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071800	Reconstrucción Con Concreto Asfáltico En Vado De La Ave. Constitución Ave. Constitución	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$247,929	\$247,929	\$247,929	\$247,929	\$247,929	\$247,929	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071801	Reconstrucción De Puente Vehicular Primario En La Ave. Lopez Mateos	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$1,995,874	\$1,995,874	\$1,995,874	\$1,995,874	\$1,995,874	\$1,995,874	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071802	Rehabilitación De Vivienda	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$94,791	\$94,791	\$94,791	\$94,791	\$94,791	\$94,791	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071803	Reconstrucción De Vivienda	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071804	Rehabilitación De Vivienda	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$100,201	\$100,201	\$100,201	\$100,201	\$100,201	\$100,201	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071805	Reparación De Tramos Deslavado De Terraplen Y Carpa.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071806	Reparación De Equipo De Bombeo De Agua Potable Incluye Arrancador	Morelos	Morelos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071807	Desarrolvo En Diveros Sectores De La Población Con Una Longitud De 10,000 M.L. Y Un Diámetro De 8"	Morelos	Morelos	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	\$170,520	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071808	Reconstrucción De Rellenos Y Arroyo De Taludes Para Dar Acceso	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$189,925	\$189,925	\$189,925	\$189,925	\$189,925	\$189,925	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071812	Limpieza Y Desmolde De Superficie De Rodamiento Arroyo De Taludes	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$59,270	\$59,270	\$59,270	\$59,270	\$59,270	\$59,270	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071813	Limpieza Y Asove Desuperficie De Rodamiento	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$34,994	\$34,994	\$34,994	\$34,994	\$34,994	\$34,994	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071814	Reconstrucción De De Rellenos Y Concreto En Taludes	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$36,478	\$36,478	\$36,478	\$36,478	\$36,478	\$36,478	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071815	Impermeabilización De 160.20 M2 Y Pintura De 160.20 M2 En Edificio "C". Cecytec Ricardo Flores Magón	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$24,662	\$24,662	\$24,662	\$24,662	\$24,662	\$24,662	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071816	Sustitucion De 69.00 Ml De Cerco De Malla Ciclónica, Construcción De 9.00 Ml De Muro De Contención, Y 685.44 Kg Para Construcción De Reja A Abase De Perfil Estructural.	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$84,113	\$84,113	\$84,113	\$84,113	\$84,113	\$84,113	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071817	Reparacion De Tuberia De Agua Potable De 10" De Diámetro 30 M.L. De Asbesto	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071818	Reparacion De Equipo De Cloracion Base De Gas Cloro	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071819	Reparacion De Bomba Centrífuga Con Una Capacidad De Motor Emerson De 2 Caballos De Fuerza Con Entrada De 1 1/2 Y Salida De 1 1/4 Zip Esta Quemado.	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071820	Limpieza Y Desazolve De Red De Línea De Drenaje Con Tuberia De 8" De Diámetro De 100 M.L.	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071821	Limpieza Y Desazolve De Red De Línea De Drenaje Con Tuberia De 8" De Diámetro Con Una Long. De 100 M.L.	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071822	Limpieza Y Desazolve De 300 M.L. De Tuberia Para Alcantarillado De 8" De Diámetro	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071823	Limpieza Y Desazolve De 200 M.L. De Tuberia Para Alcantarillado De 8" De Diámetro	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071824	Limpieza Y Desazolve De 650 M.L. De Tuberia Para Alcantarillado De 8" De Diámetro	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071825	Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$35,400	\$35,400	\$35,400	\$35,400	\$35,400	\$35,400	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071826	Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	\$15,900	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071827	Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$35,400	\$35,400	\$35,400	\$35,400	\$35,400	\$35,400	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071828	Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 200.0 M.L. Y Reposición De 4 Alcantarillas	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071829	Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 300.0 M.L.	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071830	Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 430.0 M.L. Aprox.	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071831	Limpieza Y Desazolve De Subcolector Con Una Long. De 350.0 M.L. Aprox.	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$317,300	\$317,300	\$317,300	\$317,300	\$317,300	\$317,300	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071832	Limpieza Y Desazolve De Alcantarillas	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071833	Limpieza Y Desazolve De Red De Drenaje Con Una Long. De 500.0 M.L. Aprox.	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$95,500	\$95,500	\$95,500	\$95,500	\$95,500	\$95,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071834	Reconstrucción De Vivienda	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	\$20,040	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071835	Reconstrucción De Vivienda	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$22,980	\$22,980	\$22,980	\$22,980	\$22,980	\$22,980	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071836	Reconstrucción De Vivienda	Misquitz	Ciudad Melchor Misquitz	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$15,866	\$15,866	\$15,866	\$15,866	\$15,866	\$15,866	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071837	Recubrimiento Y Recargue De Taludes Aguas Arriba Y Aguas Abajo, Reparacion De Deslavon En La Superficie De Rodamiento, Reparacion De Cabosotes En Alcantarillas	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071838	Recubrimiento Y Recargue Aguas Abajo En Alcantarilla Y Reparacion De Deslavon En La Superficie De Rodamiento, Tramos Aislados	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$16,750	\$16,750	\$16,750	\$16,750	\$16,750	\$16,750	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071839	Reposición E Instalación De 150 M. L. De Tubería De Fo. Co. De 3" 150 M. L. De Tubería De P.V.C. De 2.5" De Diámetro Y 3 Valvulas De Seccionamiento De 3" De Diámetro	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071840	Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5 " De Diámetro Y 6 L.P.S.	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071841	Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5 " De Diámetro Y 6 L.P.S.	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071842	Limpieza Y Desazolve De Pozo De 70 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5 " De Diámetro Y 5 L.P.S.	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071843	Limpieza Y Desazolve De Pozo De 45 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 3.0" De Diámetro Y 6 L.P.S.	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	\$26,250	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071844	Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 15 H. P., Con Columna De 3.0" De Diámetro Y 18 L.P.S.	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071845	Adquisición E Instalación De 32 Valvulas De Seccionamiento De Hierro Galvanizado	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$27,416	\$27,416	\$27,416	\$27,416	\$27,416	\$27,416	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071846	Desazolve Con Equipo De Alta Presión De 12,000 Metros Lineales De Tubería De (" En Red De Alcantarillado	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071847	Reparación De Equipo De Bombeo De Agua Potable	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071848	Renta De 2 En Jornadas De 16 Horas Pipas Para Abasto De Agua Potable En La Localidad De Oelemania	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$27,080	\$27,080	\$27,080	\$27,080	\$27,080	\$27,080	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071849	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$73,702	\$73,702	\$73,702	\$73,702	\$73,702	\$73,702	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071850	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$59,241	\$59,241	\$59,241	\$59,241	\$59,241	\$59,241	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071851	Recolección, Retiro De Escombros Y Basura En Calles, Viviendas Y Predios Con Retrocavadora, En Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$75,600	\$75,600	\$75,600	\$75,600	\$75,600	\$75,600	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071852	Recolección, Retiro De Escombros Y Basura En Calles, Viviendas Y Predios Con Cargador Frontal, En Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	\$78,400	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071853	Acarreo Con Camión Trótro De Escombros Y Basura Del Área Siniestrada De La Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales Al Relleno Sanitario	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	\$448,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071854	Reconstrucción De Vivienda	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$153,526	\$153,526	\$153,526	\$153,526	\$153,526	\$153,526	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071855	Reconstrucción De Vivienda	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$157,372	\$157,372	\$157,372	\$157,372	\$157,372	\$157,372	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071856	Reconstrucción De Vivienda	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$214,018	\$214,018	\$214,018	\$214,018	\$214,018	\$214,018	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071857	Retiro Y Sustitución De 80.00 M2 De Plafón En Edificio "B", De 300.00 M2 En Edificio "C", Y 400 Pies De Plafón De 0.61x0.61 Mts. En Edificio "I".	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$41,996	\$41,996	\$41,996	\$41,996	\$41,996	\$41,996	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071858	Reconstrucción De Vivienda	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$172,717	\$172,717	\$172,717	\$172,717	\$172,717	\$172,717	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA0130100071859	Reconstrucción De Vivienda	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$243,211	\$243,211	\$243,211	\$243,211	\$243,211	\$243,211	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0202 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071860	Reconstrucción De Vivienda	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$168,157	\$168,157	\$168,157	\$168,157	\$168,157	\$168,157	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071861	Reconstrucción De Vados	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$255,484	\$255,484	\$255,484	\$255,484	\$255,484	\$255,484	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071869	Limpieza, Rellenos Y Reconstrucción De Vados	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$227,771	\$227,771	\$227,771	\$227,771	\$227,771	\$227,771	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071870	Reconstrucción De Vivienda	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$175,229	\$175,229	\$175,229	\$175,229	\$175,229	\$175,229	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071871	Reconstrucción De Vivienda	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$51,229	\$51,229	\$51,229	\$51,229	\$51,229	\$51,229	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071872	Reconstrucción De Vivienda	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$16,431	\$16,431	\$16,431	\$16,431	\$16,431	\$16,431	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071873	Reparación De Cableado Eléctrico Y Tubería Eléctrica De Alimentación De Corriente A Equipo De Bombeo En La Extracción Del Río Bravo, Reparación O Reposición De Dos Equipos De Bombeo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$591,914	\$591,914	\$591,914	\$591,914	\$591,914	\$591,914	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071874	Reparación De Tramos Dañados Del Colector De Aguas Residuales De 107 Cm. De Diámetro	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$68,563	\$68,563	\$68,563	\$68,563	\$68,563	\$68,563	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071875	Reparación De Estructura De Acero Reforzada Para Caja De Soldados, Reposición De Banda Perimetral Con Dentellones Y Reposición Del Sistema De Control Eléctrico	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$220,351	\$220,351	\$220,351	\$220,351	\$220,351	\$220,351	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071876	Reconstrucción De Taludes Y Cimentas Así Como Protección De Aprochadas	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$1,379,471	\$1,379,471	\$1,379,471	\$1,379,471	\$1,379,471	\$1,379,471	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071877	Reparación Y Recubrimiento De Taludes Arreglando Drenaje Pluvial	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$979,510	\$979,510	\$979,510	\$979,510	\$979,510	\$979,510	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071878	Limpieza Y Raspado Con Motoconformadora.	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$2,496	\$2,496	\$2,496	\$2,496	\$2,496	\$2,496	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071879	Limpieza, Reparación Y Raspado Con Motoconformadora. En Tramos Aislados	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071880	Relleno Y Compactación Con Arena Y Grava En Areas Afectadas.	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071881	Limpieza Y Relleno Con Grava Y Arena	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071882	Limpieza De La Escora De La Estructura Del Puente Y De La Carpeta Asfáltica, Relleno Con Grava Y Arena.	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$9,997	\$9,997	\$9,997	\$9,997	\$9,997	\$9,997	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071883	Limpieza Y Reparación Al Igual Que Relleno	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$109,922	\$109,922	\$109,922	\$109,922	\$109,922	\$109,922	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071884	Limpieza, Reparación Provisional Y Relleno	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$9,995	\$9,995	\$9,995	\$9,995	\$9,995	\$9,995	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071885	Limpieza, Reconstrucción , Raspado Y Relleno Con Arena Y Grava.	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	\$24,999	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071886	Reposición De 3 De Tres Computadoras En Aula De Edificio B	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	\$24,116	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071887	Reposición E Instalación De Tubería De Acero De 6" De Diámetro Con Una Longitud De 80 Ml. En La Línea De Conducción De Agua Potable En El Tramo De La Carretera Al Ejido Ramirez Con El Río Salado	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071888	Reparación De Electrobomba De 7.5 H.P Y 10 H.P Para Los Pozos 1 Y 2 Y Sustitución De Los Equipos De Cloración A Base De Gas	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Cochila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecobió	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071889	Reparación Y Sustitución De Tubería	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071890	Renta De Un Equipo Generador De Energía Eléctrica , Con Salida Monofásica Y Trifásica Para Alimentar De Energía Eléctrica A Los Pozos 1 Y 2	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071891	Renta De 1 Pipa Para Abastecer De Agua A Las Áreas Las Comunidades De Progreso, Mexiquito, San Alberto, Ejido San José De Aura Y Mota Corona.	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$20,250	\$20,250	\$20,250	\$20,250	\$20,250	\$20,250	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071892	Reparación De Electrobomba De 5 H.P Sustitución Del Equipo De Cloración Y Subestación Eléctrica.	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	\$42,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071893	Reparación De Electrobomba De 7.5 H.P S	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	\$37,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071894	Reposición De Pavimento Asfáltico	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$99,184	\$99,184	\$99,184	\$99,184	\$99,184	\$99,184	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071895	Reconstrucción De Vivienda	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$14,362	\$14,362	\$14,362	\$14,362	\$14,362	\$14,362	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071896	Reconstrucción De Vivienda	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$15,030	\$15,030	\$15,030	\$15,030	\$15,030	\$15,030	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071897	Reconstrucción De Vivienda	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$15,866	\$15,866	\$15,866	\$15,866	\$15,866	\$15,866	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071898	Reconstrucción De Terraplenes Y Pavimento.	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$1,493,660	\$1,493,660	\$1,493,660	\$1,493,660	\$1,493,660	\$1,493,660	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071899	Reparación De Alcantarillas Y Reposición De Terraplenes	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$2,736,880	\$2,736,880	\$2,736,880	\$2,736,880	\$2,736,880	\$2,736,880	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071900	Reconstrucción De Acceso A Puente Y Reparación De Tramos Aliviados En Carpetas Asfálticas Y Taludes	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$4,162,832	\$4,162,832	\$4,162,832	\$4,162,832	\$4,162,832	\$4,162,832	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071901	Rehabilitación Del Camino Tramo Pavimentado Y Revestido, Aprovechos.Y Reconstrucción De Vados	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$823,704	\$823,704	\$823,704	\$823,704	\$823,704	\$823,704	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071902	Reparación Del Camino Y Revestimiento De Taludes En Tramos Aliviados	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$189,176	\$189,176	\$189,176	\$189,176	\$189,176	\$189,176	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071903	Reconstrucción Con Material De Revestimiento	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$1,977,903	\$1,977,903	\$1,977,903	\$1,977,903	\$1,977,903	\$1,977,903	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071904	Reparación De Alcantarillas Y Reposición De Terraplenes	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$333,099	\$333,099	\$333,099	\$333,099	\$333,099	\$333,099	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071905	Bacheo (Arroje De Taludes Y Reparación De Superficie De Rodamiento)	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$130,361	\$130,361	\$130,361	\$130,361	\$130,361	\$130,361	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071906	Renivelación (Arroje De Taludes Y Reparación De Superficie De Rodamiento)	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$96,075	\$96,075	\$96,075	\$96,075	\$96,075	\$96,075	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071907	Reparación De Carpeta Y Bacheo	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$131,428	\$131,428	\$131,428	\$131,428	\$131,428	\$131,428	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071908	Reconstrucción De Vados	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$95,280	\$95,280	\$95,280	\$95,280	\$95,280	\$95,280	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071909	Reconstrucción De Vado	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$48,218	\$48,218	\$48,218	\$48,218	\$48,218	\$48,218	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071910	Construcción De Desviación	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$988,267	\$988,267	\$988,267	\$988,267	\$988,267	\$988,267	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071911	Bacheo (Arroje De Taludes, Construcción De Desviación Y Bacheo) Cambio De Nombre	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$1,246,495	\$1,246,495	\$1,246,495	\$1,246,495	\$1,246,495	\$1,246,495	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escotó	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0202 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071912	Bacheo	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$145,270	\$145,270	\$145,270	\$145,270	\$145,270	\$145,270	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071913	Bacheo	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$81,767	\$81,767	\$81,767	\$81,767	\$81,767	\$81,767	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071914	Sustitución 634 M2 De Carpeta Asfáltica En Acceso A Edificio De Rectoría/ Construcción De 12 Ml De Muro De Contención En Subestación Eléctrica/ Y Sustitución De 6 Equipos De Computo Y Un Teléfono.	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$182,955	\$182,955	\$182,955	\$182,955	\$182,955	\$182,955	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071915	Sustitución De 6 Equipos De Computo Y Un Teléfono	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$48,633	\$48,633	\$48,633	\$48,633	\$48,633	\$48,633	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071916	Reparación De Línea De Conduccion	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$284,649	\$284,649	\$284,649	\$284,649	\$284,649	\$284,649	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071917	Renta De 10 Pipas En Jornadas De 16 Horas Para Abastecer La Zona Urbana Y Rural	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071918	Rehabilitación De Viviendas Primarias	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071927	Rehabilitación De Vivienda	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$88,309	\$88,309	\$88,309	\$88,309	\$88,309	\$88,309	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071928	Rehabilitación De Vivienda	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$100,201	\$100,201	\$100,201	\$100,201	\$100,201	\$100,201	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071929	Reconstrucción De Vivienda	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	\$141,702	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071930	Aplanado Muros Fachada Edificio A Por 75 M2 Y Colocación 188 M2 Malla Ciclónica En Cerco Perimetral/ Sustitución De Mobiliario Y Equipo En 8 Aulas Didácticas Y Dirección (Primaria Eduardo E. Parish)	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$90,523	\$90,523	\$90,523	\$90,523	\$90,523	\$90,523	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071931	Sustitución De Mobiliario En Dos Aulas Didácticas Y Dirección	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$68,504	\$68,504	\$68,504	\$68,504	\$68,504	\$68,504	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071932	Sustitución De Mobiliario De 2 Oficinas De Inspección En Edificio A	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071933	Sustitución De Mobiliario Y Equipo En 8 Aulas Didácticas Y Dirección	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$228,761	\$228,761	\$228,761	\$228,761	\$228,761	\$228,761	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071934	Sustitución De Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Dirección, Administración Y Dos Oficinas De Inspección En Edificio A	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$333,788	\$333,788	\$333,788	\$333,788	\$333,788	\$333,788	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071935	Sustitución De Mobiliario Y Equipo En Dirección, Biblioteca Y Aula De Educación Especial De Edificio A Y En 13 Aulas Didácticas Del Plantel por Inundación Debido A Lluvias Severas	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$453,804	\$453,804	\$453,804	\$453,804	\$453,804	\$453,804	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071936	Sustitución De Mobiliario Y Equipo De 6 Aulas Didácticas En Edificio A, B Y D, En Dirección Edificio A, E Inspección En Edificio C	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$182,599	\$182,599	\$182,599	\$182,599	\$182,599	\$182,599	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071937	Sustitución De Mobiliario Y Equipo En Dirección	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$66,365	\$66,365	\$66,365	\$66,365	\$66,365	\$66,365	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071938	Sustitución De 20 Equipos De Computo En Edificio "N"	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$160,776	\$160,776	\$160,776	\$160,776	\$160,776	\$160,776	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071939	Protección De La Línea General Con Relleno De Banco E Instalación De Gaviones Para Evitar Deslaves	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$155,301	\$155,301	\$155,301	\$155,301	\$155,301	\$155,301	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071940	Limpieza, Desalvo, Con Una Longitud De 6,200 Mts.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$416,782	\$416,782	\$416,782	\$416,782	\$416,782	\$416,782	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071941	Limpieza, Desalvo, Con Una Longitud De 2,400 Mts.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$193,610	\$193,610	\$193,610	\$193,610	\$193,610	\$193,610	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.

Cochila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0202 Programas Regionales	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071942	Limpieza, Desazolve, Con Una Longitud De 2,000 Mts.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$148,277	\$148,277	\$148,277	\$148,277	\$148,277	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071943	Limpieza, Desazolve De Colector Pluvial Emilio Carranza 18' Diámetro Y Una Longitud De 1,300 M.L.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$60,886	\$60,886	\$60,886	\$60,886	\$60,886	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071944	Limpieza, Desazolve De Colector Pluvial Carretera 57 De Laguna Los Patos A Río Sabinas De 18' Diámetro Y Una Longitud De 1,900 M.L.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$61,062	\$61,062	\$61,062	\$61,062	\$61,062	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071945	Reparación De Colector Pluvial Paseo De Los Leones De 12' Diámetro Y Una Longitud De 110 M.L. Con Regilla Pluvial	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$56,949	\$56,949	\$56,949	\$56,949	\$56,949	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071946	Limpieza, Recol Traslado Depo Tratamiento Y Disposición Final Resombro Y Desechos Provenientes Hogares Ubicados Zonas Inundadas Por Paso Creciente Río Sabinas A Causa De Lluvias Prov Por Huracán Alex	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$1,556,789	\$1,556,789	\$1,556,789	\$1,556,789	\$1,556,789	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071947	Rehabilitación De Vivienda	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$2,221,785	\$2,221,785	\$2,221,785	\$2,221,785	\$2,221,785	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071948	Rehabilitación De Vivienda	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$1,434,401	\$1,434,401	\$1,434,401	\$1,434,401	\$1,434,401	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071949	Reconstrucción De Vivienda	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$877,397	\$877,397	\$877,397	\$877,397	\$877,397	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071950	Renta De 4 Pipas En Jornadas De 16 Horas Para Abastecer De Agua Potable.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$304,930	\$304,930	\$304,930	\$304,930	\$304,930	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071951	Reparación De Tubería Existente De 8", 150 Tubos De Pvc Y De 12" Pvc 40 Tubos	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$119,547	\$119,547	\$119,547	\$119,547	\$119,547	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071952	Reparación Equipos De Bombeo En Carcamo De Aguas Negras Colonia Chapultepec	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$28,198	\$28,198	\$28,198	\$28,198	\$28,198	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071953	Desazolve De Red De Alcantarillado En La Colonia Lázaro Cárdenas Y Chapultepec 28,250 M.L.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$136,487	\$136,487	\$136,487	\$136,487	\$136,487	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071954	Reparación De Red De Atarjeas En La Calle La Madrid Con 1100 Ml	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$123,463	\$123,463	\$123,463	\$123,463	\$123,463	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071955	Reparación De Red De Atarjeas 20 Cm En La Av Guerrero Col Flore Magon Long 120 M.L.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$22,195	\$22,195	\$22,195	\$22,195	\$22,195	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071956	Reparación De Colector Montes 1 Y 2 18 Prg Long. 1250 M.L.	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$518,520	\$518,520	\$518,520	\$518,520	\$518,520	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071957	Reparación De Subcolector Y Red De Atarjeas De La Calle America	Sabinas	Sabinas	Rural	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$964,113	\$964,113	\$964,113	\$964,113	\$964,113	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071958	Recubrimiento Y Recarga De Taludes Aguas Arriba Y Aguas Abajo, Reparación De Deslaves En La Superficie De Rodamiento, Reparación De Saneados Y Cobertores En Alcantarillas	Sacramento	Sacramento	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071959	Rehabilitación De Vivienda	Sacramento	Sacramento	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$19,191	\$19,191	\$19,191	\$19,191	\$19,191	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071960	Rehabilitación De Vivienda	Sacramento	Sacramento	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$47,688	\$47,688	\$47,688	\$47,688	\$47,688	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071961	Reconstrucción De Vivienda	Sacramento	Sacramento	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	\$30,574	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130100071962	Reconstrucción De Guardagado	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA	
COA10130100071963	Reconstrucción De Guardagado	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA	

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecobió	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071964	Acciones De Baches (Y Sobre Carpeta Asfáltica)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$2,236,622	\$2,236,622	\$2,236,622	\$2,236,622	\$2,236,622	\$2,236,622	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071965	Substitución De 25 Ml De Malla Ciclónica En Cerco Perimetral. (Insp. Y Jef. De Primarias)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$6,293	\$6,293	\$6,293	\$6,293	\$6,293	\$6,293	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071966	Limpieza 144 M2 Lodo Y Aplicación 136 M2 Pintura Vinílica Para Muros Aulas Edificio C/C/ Construcción 9.61 M2 Piso Concreto Y Construcción Registro Eléctrico Obra Exterior. (J.N. Justo Sierra)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$4,311	\$4,311	\$4,311	\$4,311	\$4,311	\$4,311	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada
COA10130100071967	Substitución De 78 M2 De Piso De Concreto En Cancha, 30 M2 De Piso De Concreto En Andador De Acceso Principal Y Substitución De 23 Ml De Banqueta Exterior. Esc. Prim. Pco. Cosá	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$18,637	\$18,637	\$18,637	\$18,637	\$18,637	\$18,637	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071968	Reposición De 10 Mesas Trapezoidal Y Un Pintarrón.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$5,446	\$5,446	\$5,446	\$5,446	\$5,446	\$5,446	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071969	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Las Calles Principales Jose Angel Siller, Calle Sin Bombar y Petra Siller De La Colonia Los Silleres	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$1,729,814	\$1,729,814	\$1,729,814	\$1,729,814	\$1,729,814	\$1,729,814	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071971	Reparación De Puente Y Abrir Canal A Cielo Abierto Para Desfogue De Agua.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$41,273	\$41,273	\$41,273	\$41,273	\$41,273	\$41,273	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071972	Reposición De Base Hidráulica, Carpeta Asfáltica, Relleno En Camellón Central Y Construcción De Muro De Contención En El Blvd. Colosio	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$219,285	\$219,285	\$219,285	\$219,285	\$219,285	\$219,285	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071973	Suministro De Materiales De Banco, Compactación Y Reposición De Carpeta	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$110,664	\$110,664	\$110,664	\$110,664	\$110,664	\$110,664	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071974	Reparación De Hundimiento Mediante El Suministro De Materiales De Banco Y Mezcla Asfáltica Caliente	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$87,778	\$87,778	\$87,778	\$87,778	\$87,778	\$87,778	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071975	Reparación De Tramos Dañados	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$449,788	\$449,788	\$449,788	\$449,788	\$449,788	\$449,788	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071976	Rehabilitación De Vivienda	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$103,763	\$103,763	\$103,763	\$103,763	\$103,763	\$103,763	100.00	\$0	-1	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071985	Rehabilitación De Vivienda	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$160,321	\$160,321	\$160,321	\$160,321	\$160,321	\$160,321	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071986	Reconstrucción De Vivienda	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$110,213	\$110,213	\$110,213	\$110,213	\$110,213	\$110,213	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA
COA10130100071987	Trabajos De Bacheo Con Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071988	Reconstrucción De Vivienda	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$74,022	\$74,022	\$74,022	\$74,022	\$74,022	\$74,022	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071989	Rehabilitación De Vivienda	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$104,914	\$104,914	\$104,914	\$104,914	\$104,914	\$104,914	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071990	Reconstrucción De Vivienda	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$214,018	\$214,018	\$214,018	\$214,018	\$214,018	\$214,018	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra revisada - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071991	Reconstrucción de Repos 14 Alcantarillas Tubo 3 M De D, Repos Rellenos, Base Hidráulica Carpeta Asfáltica Y Recubrimiento Taludes, Dentallones Y Lavaderos Concreto Hidráulico, Ancho 21 M Corona	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$10,544,079	\$10,544,079	\$10,544,079	\$10,544,079	\$10,544,079	\$10,544,079	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071992	Limpieza Y Desazolve 200 Mts Lineales Tubería 16", Colocación Tapa Polietileno Poso Visita, Y Substitución Por Colapso Y Taponomiento Severo 20 Mts Lineales Tubería Pvc 16" D Colector Inms.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$274,202	\$274,202	\$274,202	\$274,202	\$274,202	\$274,202	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071993	Rehabilitación Y Substitucion De Tubería De 198 Metros Lineales De Tubería De P.V.C. De 10" Y 6 Posos De Visita.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$108,751	\$108,751	\$108,751	\$108,751	\$108,751	\$108,751	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se válida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecobió	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0202 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071994	Rehabilitación Y Sustitución De Tramos Dañados De Tubería De 10" De P.V.C. En 132 Metros Lineales .	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$67,727	\$67,727	\$67,727	\$67,727	\$67,727	\$67,727	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071995	Reposición 20 Mts Lineales Tubería 16" Pvc Y Protección Vs Avenidas (Cruza Lecho Cauco) A Base Gaviones 30 Mts Lineales Y Rehabilitación 2 Alcantarillas, Incluye Reposición Tapas Policarbonato.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$53,662	\$53,662	\$53,662	\$53,662	\$53,662	\$53,662	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071996	Desazolve Y Limpieza De Tubería De P.V.C. De 8". En 216 Metros Lineales, Rehabilitación Y Reconstrucción De Apoyo De Visita. Y Reparación De 30 Metros Lineales De Tubería.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$36,210	\$36,210	\$36,210	\$36,210	\$36,210	\$36,210	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071997	Reposición De Tubería De P.V.C. De 10" En 205 Metros Lineales Y Rehabilitación De 2 Pozos De Visita	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$48,050	\$48,050	\$48,050	\$48,050	\$48,050	\$48,050	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071998	Reposición De Tubería De 8" P.V.C. En 23.5 Metros Lineales Y Reposición Y/O Reconstrucción De 2 Pozos De Visita.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$52,807	\$52,807	\$52,807	\$52,807	\$52,807	\$52,807	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100071999	Reposición De Tubería De P.V.C. De 8" De Diámetros Y 102 Metros Lineales De Longitud Y Rehabilitación De 3 Pozos De Visitas.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$22,063	\$22,063	\$22,063	\$22,063	\$22,063	\$22,063	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072000	Limpieza Y Desazolve De 36 Pozos De Visita, Rehabilitación De Bocatoma Y Tapa De Polietileno De Alta Densidad Los Colectores Ferrocarril, Imas Y Colectores Orientes.	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$54,861	\$54,861	\$54,861	\$54,861	\$54,861	\$54,861	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072001	Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfáltica	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$86,784	\$86,784	\$86,784	\$86,784	\$86,784	\$86,784	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072002	Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfáltica	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$981,475	\$981,475	\$981,475	\$981,475	\$981,475	\$981,475	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072003	Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfáltica	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$159,634	\$159,634	\$159,634	\$159,634	\$159,634	\$159,634	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072004	Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfáltica	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072005	Desazolve De Red De Drenaje Sanitario Y Compactar Con Material De Banco En Capas	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$354,438	\$354,438	\$354,438	\$354,438	\$354,438	\$354,438	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072006	Rehabilitación De Vivienda	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$257,406	\$257,406	\$257,406	\$257,406	\$257,406	\$257,406	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072007	Rehabilitación De Vivienda	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$173,153	\$173,153	\$173,153	\$173,153	\$173,153	\$173,153	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072008	Reconstrucción De Vivienda	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$6,572	\$6,572	\$6,572	\$6,572	\$6,572	\$6,572	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072009	Desvio Provisional	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$286,348	\$286,348	\$286,348	\$286,348	\$286,348	\$286,348	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072010	Desvio Provisional	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$1,017,821	\$1,017,821	\$1,017,821	\$1,017,821	\$1,017,821	\$1,017,821	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072011	Sustitución De 2 Luminarias Punta De Poste En Área Exterior	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$0	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	\$4,640	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072012	Construcción De Acceso Provisional Con Alcantarillas Tubulares	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$330,143	\$330,143	\$330,143	\$330,143	\$330,143	\$330,143	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072013	Retiro De Material Producto De Deslaves, Protección De Obra De Drenaje Y Carpeta Asfáltica	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	\$146,601	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072014	Retiro De Material Producto De Deslaves	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$167,393	\$167,393	\$167,393	\$167,393	\$167,393	\$167,393	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072015	Aproches Revestimiento De Taludes Y Colocación De Carpeta Asfáltica	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$0	\$467,319	\$467,319	\$467,319	\$467,319	\$467,319	\$467,319	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones	
		Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" - Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecólo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072016	Reparación De Equipo De Cloración, Faciliter 460 Volts - Programador Semanal Digital, Para Suministro De Cloro De La Red De Agua Potable.	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: 10 / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100072017	Reparación De Equipos	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$0	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	\$15,500	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100115404	Construcción De Banquetas De Concreto En La Colonia Lomas De Santa Cruz	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$71,141	\$71,141	\$71,141	\$71,141	\$71,141	\$71,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100115453	Construcción De Puente Peatonal Ubicado En La Calle Durazo A Calle Las Camelias De La Colonia San Nicolas De Los Heroes/Valle Verde.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$0	\$852,059	\$852,059	\$852,059	\$852,059	\$852,059	\$852,059	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100121242	Alineación De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$48,296,974	\$48,296,974	\$48,296,974	\$48,296,974	\$4,983,344	\$43,313,629	\$43,313,629	89.68	\$0	Pieza	9,049	100.00	0.93	Financiera: / Física: se mantiene el mismo acumulado en esta segundo trimestre / Registro: se esta batallando demasiado con el sistema favor de hacer algo al respecto - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100121243	Indicadores De Medicion 2010	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Informe	2	100.00	1.00	Financiera: De los \$426,796 de rendimientos que se generaron en esta acción fueron los mismos que se ejecieron / Física: / Registro: esta ejercido en su totalidad lo anual - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100121244	Red Nacional De Telecomunicaciones Sistema Nacional De Atención De Llamadas 066 Y Denuncia Anonima 089 2010	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$105,050,109	\$105,050,109	\$105,050,109	\$0	\$0	\$105,050,109	\$105,050,109	100.00	\$0	Equipo	865	100.00	1.00	Financiera: De los \$2,764,196 de rendimientos que se generaron en esta acción son los mismos que se ejecieron / Física: se cumplieron en su totalidad esta acción / Registro: esta ejercido en su totalidad esta acción - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100121245	Sistema Penitenciario 2010	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$29,975,039	\$29,975,039	\$29,975,039	\$0	\$0	\$29,975,039	\$29,975,039	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00	Financiera: ejercido en su totalidad esta acción / Física: avance físico ejercido en su totalidad / Registro: ejercido en su totalidad esta acción - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100121246	Desarrollo Institucional 2010	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$11,508,528	\$11,508,528	\$11,508,528	\$11,508,528	\$0	\$11,508,528	\$11,508,528	100.00	\$0	Persona	600	100.00	1.00	Financiera: ejercido en su totalidad esta acción / Física: avance físico ejercido al 100% / Registro: ejercido al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200164537	Programa De Desarrollo De Oportunidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		Salud	En Ejecución	2010	\$7,394,643	\$7,394,643	\$7,394,643	\$47,220	\$47,220	\$7,347,423	\$7,347,423	99.36	\$0	Equipo	0	100.00	99.36	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA10130200165546	Seguro Popular	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		Salud	En Ejecución	2010	\$35,996,227	\$35,996,227	\$35,996,227	\$35,996,227	\$35,996,227	\$35,996,227	\$35,996,227	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA10130200166073	Construcción Del Museo De La Estampa En Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	\$1,227,820	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - sin observacio - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166131	Diseño De Estructura Y Cimentación Para Escultura En El Mirador Turístico En El Municipio De Saltillo Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	\$209,874	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166277	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Estructural Y De Instalaciones Para Estacionamiento Subterráneo En El Centro Histórico De Torreon Coahuila	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$4,223,288	\$4,223,288	\$4,223,288	\$4,223,288	\$4,223,288	\$4,223,288	\$4,223,288	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166314	Ingeniería Para La Construcción Del Museo De Estampa	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166345	Ingenierías Para La Construcción Del Museo De La Revolución	Sabinas	Sabinas	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$99,005	\$99,005	\$99,005	\$99,005	\$99,005	\$99,005	\$99,005	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166654	Terminación De Los Trabajos Para La Ampliación Del Paso A Densivel En El Nivel Barrio Page Sobre Las Vías Ffccc De Almas	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	\$2,438,460	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166712	Construcción De Paseo Del Río Bravo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	\$2,586,501	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166836	Construcción De Paso A Densivel En El Acceso A Planta Cervetera Ubicada En El Km. 34 509 De La Carretera Nava-Piedras Negras, Municipio De Nava.	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$8,027,085	\$8,027,085	\$8,027,085	\$8,027,085	\$8,027,085	\$8,027,085	\$8,027,085	100.00	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166848	Parque Ingeniería Electricas En Los Municipios De Piedras Negras Ciudad Acuña Sabinas Y Ramos Arizpe	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$223,500	\$223,500	\$223,500	\$223,500	\$223,500	\$223,500	\$223,500	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166857	Cambio De Instalación Del Servicio De Electricidad De Aereo A Subterráneo En El Centro Histórico De Ciudad Acuña	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Energía	En Ejecución	2010	\$513,802	\$513,802	\$513,802	\$513,802	\$513,802	\$513,802	\$513,802	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167105	Teatro De La Ciudad De Piedras Negras	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$941,860	\$941,860	\$941,860	\$941,860	\$941,860	\$941,860	\$941,860	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóido	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167138	Paquete De Ingenierias Hidraulicas Aire Acondicionado Estructural Y De Voz Y Datos En Los Municipios Piedras Negras Ciudad Acuña Sabinas Y Ramos	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	\$1,048,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167139	Teatro De La Ciudad De Piedras Negras	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	\$1,454,403	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167172	Teatro De La Ciudad De Piedras Negras; Etapa De Instalaciones Elctricas . Voz Y Datos	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,611,769	\$1,611,769	\$1,611,769	\$1,611,769	\$1,611,331	\$1,611,331	99.97	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA10130200167289	Proyecto Ejecutivo De Adornación De Edificio Para El Museo De Los Charros Y Museo De Los Saraperos	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$99,499	\$99,499	\$99,499	\$99,499	\$99,499	\$99,499	\$99,499	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167485	Construcción De Albergue Para Personas Con Discapacidad; Etapa Area De Enfermería Y Dormitorios Infantiles	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Salud	En Ejecución	2010	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	\$2,528,611	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167521	Construcción De Albergue Para Personas Con Discapacidad; Etapa Construcción De Area De Rehabilitación Y Terapias	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Salud	En Ejecución	2010	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	\$3,360,212	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167536	Construcción De Albergue Para Personas Con Discapacidad; Etapa Construcción De Area De Servicios Generales Y Dormitorios De Adultos	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Salud	En Ejecución	2010	\$1,742	\$1,742	\$1,742	\$1,742	\$1,742	\$1,742	\$1,742	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167612	Construcción De Gradas En El Campo Armadillos En La Localidad De Nueva Rosita	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$551,053	\$551,053	\$551,053	\$551,053	\$551,053	\$551,053	\$551,053	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167625	Remodelación Interior Del Inmueble Que Albergara El Museo De La Frontera	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	\$2,114,830	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167808	Construcción De Albergue Para Personas Con Discapacidad Y Abandono	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$267,232	\$267,232	\$267,232	\$267,232	\$267,232	\$267,232	\$267,232	100.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167821	Icatec. - Mobiliario Y Equipo Para Aula De Ingles-Frances-Japones Y Eq. Especializado	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$805,333	\$805,333	\$805,333	\$805,333	\$805,333	\$805,333	\$805,333	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA10130200167851	Proyecto Estructural Para La Construcción De Un Puente Paralelo A Las Vías De Ferrocarril En Su Crucecon Av. Feo Coas	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$107,975	\$107,975	\$107,975	\$107,975	\$107,975	\$107,975	\$107,975	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167924	Construcción Del Teatro De La Ciudad	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	\$3,073,601	100.00	\$0	Obra	350,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167960	Construcción Del Parque La Chimenea Tercera Etapa (Area De Balapas, Módulo De Sanitarios, Sok Y Red Hidrosanitaria)	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	\$1,360,572	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA10130200167987	Proyecto Ejecutivo Del Paso Superior De Ferrocarril Bordo Sur Entroque Fausto Marínez Antes Apenitas	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$162,558	\$162,558	\$162,558	\$162,558	\$162,558	\$162,558	\$162,558	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168033	Paquete De Proyectos Ejecutivos Arquitectónicos En Los Municipios De Piedras Negras Y Sabinas	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$729,997	\$729,997	\$729,997	\$729,997	\$729,997	\$729,997	\$729,997	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168036	Impermeabilización De E.S.T. No. 57	San Pedro	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	\$229,647	100.00	\$0	Aula	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168058	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Gran Plaza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	\$1,534,341	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA10130200168090	Proyecto Ejecutivo Y Construcción Dela Infoteca	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$3,511,467	\$3,511,467	\$3,511,467	\$3,511,467	\$3,511,467	\$3,511,467	\$3,511,467	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA10130200168240	Construcción Del Teatro De Piedras Negras (Etapa Complementaria De Climatización Y Estructura)	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	\$5,102,382	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168260	Museo De La Frontera Norte	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	\$1,073,484	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168295	Proyecto Estructural Para La Construcción Del Puente Vehicular En Biv 2 De Abril Y Arroyo Ceballos	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$205,386	\$205,386	\$205,386	\$205,386	\$205,386	\$205,386	\$205,386	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA10130200168350	Construcción De La Gran Plaza; Etapa De Demolicion En El Area A Construir Y Construcción De Adadores De Acceso Al Paso Del Río.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	\$1,654,773	100.00	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Población	Avance Anual	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol y Piso De Concreto Escalí	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168414	Rehabilitación De Viviendas Y Construcción De Cuarto De Macinamiento En El Ejiido Cuates De Australia	Cuatro Ciénegas	Cuates de Australia	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$453,486	\$453,486	\$453,486	\$453,486	\$453,486	\$453,486	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó
COA10130200168446	Construcción De (La Gran Plaza)	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$2,447,500	\$2,447,500	\$2,447,500	\$2,447,500	\$2,447,500	\$2,447,500	100.00	\$0	Obra	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168460	Museo De La Revolución(Etapa De Trabajos De Remodelación Acabados Domo Instalaciones Electricas Hidroaeritarias Y Aire Acondicionado	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$2,333,351	\$2,333,351	\$2,333,351	\$2,333,351	\$2,333,351	\$2,333,351	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168462	Modernización De La Autogüta Torreón-San Pedro (Nuevo Estadioocrona) Segunda Etapa Tramo Bufo Mixteco-La Cochila. Subtramo De Km. 6-440 Al Km. 7-840	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$6,097,568	\$6,071,285	\$6,071,285	\$6,071,285	\$6,071,285	\$6,071,285	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó
COA10130200168476	Paquete De Proyectos Arquitectonicos. Para Los Municipios De Acuña, Ramos Arizpe, Muquiza Y Sabinas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$696,001	\$696,001	\$696,001	\$696,001	\$696,001	\$696,001	100.00	\$0	Proyecto	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168490	Construcción De Paso Superior En El Blvd Harold Pape Cruce Con Estandar II	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$660,490	\$660,490	\$660,490	\$660,490	\$660,490	\$660,490	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones
COA10130200168505	Construcción De Acceso A Paso Del Río (Escalinata Y Elevador) En Elmunicipio De Piedras Negras	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	\$6,749,901	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168556	Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Gimnasio En Macroplaza	Acuña	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$531,086	\$531,086	\$531,086	\$531,086	\$531,086	\$531,086	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168586	Proyecto Estructural Para La Construcción De Un Puente Paralelo A Las Vias Del Ferrocarril En El Cruce Con Av. Francisco Coss.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$108,442	\$108,442	\$108,442	\$108,442	\$108,442	\$108,442	100.00	\$0	Obra	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REVISADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168612	Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Infoteca	Piedras Negras	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,260,272	\$1,260,272	\$1,260,272	\$1,260,272	\$1,260,272	\$1,260,272	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168657	Rehabilitación De Fachadas En El Centro Historico	Piedras Negras	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$980,569	\$980,569	\$980,569	\$980,569	\$980,569	\$980,569	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168692	Señalamiento Para La Construcción De Puente En El Introcque Blvd Fundadores Y Blvd Centenario De Torreón	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	\$1,513,273	100.00	\$0	Señalamientos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168716	Rehabilitación De La Unidad Deportiva En Sabinas La Etapa: Acceso Principal, Estacionamiento, Jardineria, Iluminación Y Andadores	Sabinas	Sabinas	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	\$2,677,750	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA10130200168742	Rehabilitación De Fachadas En El Centro Historico	Acuña	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$414,540	\$414,540	\$414,540	\$414,540	\$414,540	\$414,540	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168772	Construcción De Paso A Densivel En La Intersección Del Libramiento Norte De Rosita-Carretera Federal157. En El Km. 127-120 En El Mpio. De San Juan De Sabinas	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$8,295,737	\$1,047,726	\$1,047,726	\$1,047,726	\$1,047,726	\$1,047,726	100.00	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó
COA10130200168816	Suministro De Nomenclaturas Y Señales	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$474,483	\$474,483	\$474,483	\$474,483	\$474,483	\$474,483	100.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168896	Remodelación De Edificio Para Museo Y Oficinas Del Coeyt. Etapa Complementaria	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	\$1,250,377	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA10130200168927	Construcción De Banquetas	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$748,773	\$748,773	\$748,773	\$748,773	\$748,773	\$748,773	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168978	Ampliación A 12 Mts De Corona De La Carretera En Francisco I Madero-Florida (3da Etapa) Del Km 1 790 Al 5 280	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	\$1,455,654	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168997	Casa De Las Artes En La Gran Plaza	Piedras Negras	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$3,493,554	\$3,493,554	\$3,493,554	\$3,493,554	\$3,493,554	\$3,493,554	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169000	Banquetas	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$793,641	\$793,641	\$793,641	\$793,641	\$793,641	\$793,641	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169036	Construcción De Bodega En El Mercado De Abastos, Como Parte De La Construcción Del Puente Sobre Arroyo Ceballos; Sistema Vial El Indio-La Lechera	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$254,990	\$254,990	\$254,990	\$254,990	\$254,990	\$254,990	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escoté	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169043	Construccion De Plaza	Guerrero	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	100.00	\$0	Plaza	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169065	Construcción De Continuación De Vialidad En Calle 2 De Abril (Bosque Urbano) En Saltillo, Coahuila.	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$554,756	\$554,756	\$554,756	\$554,756	\$554,756	\$554,756	\$554,756	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169095	Adecuacion De Inmueble Para El Museo De Los Presidentes	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$955,896	\$955,896	\$955,896	\$955,896	\$955,896	\$955,896	\$955,896	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169143	Construccion De Paso Inferior En El Cruce De La Vias De Pfc y Av. Universidad	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	\$2,216,692	100.00	\$0	Puente	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169216	Construccion De Banquetas	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$207,290	\$207,290	\$207,290	\$207,290	\$207,290	\$207,290	\$207,290	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169358	Sellado Del Vaso Del Lago Republica De La Alameda Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2010	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	\$1,591,007	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169497	Construcción De Paso A Densivel Superior-Inferior En Al Intersección De Periferico Lea Y Blvd Nazario Ortiz.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2010	\$353,197	\$353,197	\$353,197	\$353,197	\$353,197	\$353,197	\$353,197	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1130100030175	Construccion De Foro Al Aire Libre Y Equipamiento En La Macroplaza De La Ciudad	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	10,000	100.00	0.00	Financiera: SE REINTEGRA ESTE RECURSO A LA FEDERACION. / Física: NO SE LLIVO A CABO PROYECTO / Registro: SE REINTEGRA EL RECURSO A LA FEDERACION YA QUE NO SE LLIVO A CABO EL PROYECTO
COA1130100030176	Desarrollo Cultural Municipal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,172,839	\$1,172,839	\$1,172,839	\$1,172,839	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: PROYECTO AUN NO INICIADO
COA1130100030179	Programa De Estimulos A La Creacion Y Al Desarrollo Artístico	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	100.00	\$0	Programa	10,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SE FINALIZO EL PROYECTO
COA1130100030183	Proyecto: Edición De Audiolibros Para Invidentes Y Ciegos Visuales	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		Cultura y turismo	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,560,970	\$1,560,970	78.05	\$0	Programa	150,000	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINALIZADO, SE REINTEGRA EL RECURSO NO UTILIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: EL PROYECTO ES FINALIZADO, SE REINTEGRA EL RECURSO NO UTILIZADO 11 DE JUNIO 2013
COA1130100121253	Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$110,566,522	\$110,566,522	\$110,566,522	\$3,514,345	\$246,863	\$106,805,314	\$106,805,314	96.60	\$0	Pieza	1,937	100.00	94.20	Financiera: esta acción de modificación de acuerdo al primer trimestre de este año, los espacios están recorridos / Física: / Registro: se sigue trabajando en esta acción para poder estar en posibilidades de ejercer este programa en su totalidad - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1130100121254	Indicadores De Medicion 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$2,116,528	\$2,116,528	\$2,116,528	\$0	\$260,000	\$1,836,528	\$1,836,528	86.77	\$0	Informe	12	100.00	0.92	Financiera: no se generaron rendimientos para esta acción hasta la fecha / Física: / Registro: se sigue ejerciendo este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1130100121255	Red Nacional de telecomunicaciones, Sistema Nacional de Atención De Llamadas 066 Y Denuncia Anonima 089 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$79,580,021	\$79,580,021	\$79,580,021	\$0	\$440,011	\$79,062,615	\$79,062,615	99.35	\$0	Equipo	614	100.00	99.30	Financiera: este programa se modifico respecto al primer trimestre de este año / Física: metas modificadas respecto al primer trimestre de este año / Registro: esta acción se modifico respecto a lo reportado en el primer trimestre de este año - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1130100121256	Sistema Penitenciario 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$6,951,336	\$6,951,336	\$6,951,336	\$0	\$0	\$6,951,336	\$6,951,336	100.00	\$0	Pieza	3,870	100.00	100.00	Financiera: ejercido en su totalidad al 100% / Física: ejercido en su totalidad en avance físico / Registro: programa ejercido al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1130100121984	Ramo 33 - Pansa	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 PASSA		Salud	En Ejecución	2011	\$1,766,031	\$1,766,031	\$1,766,031	\$1,766,031	\$1,766,031	\$1,766,031	\$1,766,031	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ANTERIORMENTE CAPTURABA POR CAPITULO Y SE HABIA DIVIDIDO LO CORRESPONDIENTE A LA INVERSIÓN. EN ESTA NUEVA MODALIDAD REALIZO LA SUMA PARA UNIFICAR EL GASTO, POR ENDE, SE CANCELAN LOS REGISTROS. - CANCELACIÓN PARA UNIFICAR EN UN SOLO GASTO LA INVERSIÓN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1130200141885	J.N. Juan Enrique Pestalozzi/ Construccion De Un Techo Estructural. (Rendimientos Financieros)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$454,816	\$459,561	\$459,561	\$454,816	\$429,198	\$429,198	\$429,198	93.39	\$0	Obra	150	98.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA1130200141890	Prim. Vito Alessio Robles/ Reparación Mayor De Servicios Sanitarios/ Sustitución De Impermeabilización De Edif. "A" Y "C". (Rendimientos Financieros)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$820,976	\$820,976	\$820,976	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA1130200141899	Prim. Sin Nombre (Fracc. Saltillo 2000 6a. Ave.) Constr. De 1 Aula Did. (Mob) Y Otra Est. Plaza Civica Parcialy Parda Parcial Ldo Ote. (Rendimientos Financieros)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$487,763	\$483,018	\$483,018	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA1130200162953	Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$3,052,199	\$3,052,199	\$3,052,199	\$0	\$0	\$3,052,199	\$3,052,199	100.00	\$0	Persona	6,154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA SE CARGO NUEVAMENTE Y CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011, YA QUE EL QUE SE INFORMO EN EL PRIMER TRIMESTRE NO APARECIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA1130200165391	Programa De Desarrollo De Oportunidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		Salud	En Ejecución	2011	\$9,139,835	\$9,139,835	\$9,139,835	\$292,684	\$292,684	\$8,847,151	\$9,139,835	96.80	\$0	Equipo	0	100.00	96.80	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES

Cochila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escoté	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA11130200165515	Seguro Popular	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		Salud	En Ejecución	2011	\$4,656,373	\$4,656,373	\$4,656,373	\$4,656,373	\$4,656,373	\$4,656,373	\$4,656,373	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA12130100029922	Proyecto Estrategico De Apoyo A La Inversion Para Mitigar Efectos De La Sequia 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$43,186,180	\$43,186,180	\$43,186,180	\$43,186,180	\$20,356,342	\$20,024,002	47.14	\$0	Productor	1,466	100.00	60.00	Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100029923	Snidrus 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$3,270,470	\$3,270,470	\$3,270,470	\$3,270,470	\$3,270,470	\$3,270,470	100.00	\$0	Proyecto	2	100.00	100.00	Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100029924	Rehabilitación Y Modernización De Distritos De Riesgo 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riesgo y Temporal Tecnificado		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$14,380,875	\$14,380,875	\$14,380,875	\$14,380,875	\$11,549,987	\$11,549,987	80.31	\$0	Hectárea	500	100.00	80.00	Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100030206	Fondo Regional Para La Cultura Del Noroeste	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	10,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA12130100030207	Programa De Estimulos A La Creacion Y Al Desarrollo Artistico	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$58,797	\$58,797	\$58,797	3.46	\$0	Programa	10,000	100.00	3.46	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - sin observaciones
COA12130100030208	Programa De Apoyo A Culturas Municipales Y Comunitarias Del Estado De Coahuila	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$151,194	\$151,194	42.00	\$0	Programa	10,000	100.00	42.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA12130100030209	Programa De Desarrollo Cultural Infantil	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$122,656	\$122,656	\$122,656	17.04	\$0	Programa	10,000	100.00	17.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA12130100030210	Programa De Desarrollo Cultural Municipal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	500,000	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100030211	Programa De Desarrollo Cultural Para La Atencion De Publicos Especificos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	10,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA12130100030212	Programa De Desarrollo Cultural Para La Juventud	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	10,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - sin observaciones
COA12130100030213	Programa De Fomento A La Lectura	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$431,579	\$431,579	\$431,579	\$431,579	\$247,544	\$247,544	\$247,544	57.36	\$0	Programa	10,000	100.00	0.57	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA12130100030214	Programa Estatal De Fomento A La Lectura	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	10,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - ESTE RECURSO NO LLEGO POR LO QUE SE CANCELÓ EL PROYECTO
COA12130100030216	Proyectos Culturales 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$32,055,001	\$32,055,001	\$32,055,001	\$32,055,001	\$31,230,922	\$31,230,922	\$31,230,922	97.43	\$0	Programa	10,000	100.00	97.43	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA12130100030217	Unidad Regional De Culturas Populares	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$5,922	\$5,922	\$5,922	2.96	\$0	Programa	10,000	100.00	2.96	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
COA12130100044202	Remodelacion De Las Oficinas De Seguridad Publica	Arteaga	Huachichil (El Huache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$59,948	\$59,948	\$59,948	29.97	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.33	Financiera: EN ESTE TRIMESTRE NO SE HIZO NINGUN PAGO / Física: / Registro: SE MODIFICARÁ EL PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100044907	Instalacion De Depositos De 5,000 Litros De Agua Potable (Huachichil, Poleo, Chapultepec - La Presa)	Arteaga	Huachichil (El Huache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$62,818	\$62,818	\$62,818	\$62,818	\$62,818	\$62,818	\$62,818	100.00	\$0	Tinaco	4	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100044909	Rehabilitaciones Y Reparaciones Menores En Escuelas	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$84,945	\$84,945	\$84,945	\$84,945	\$15,393	\$15,393	\$15,393	18.12	\$0	Escuela	10	100.00	0.20	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100044928	Programa De Desarrollo Institucional	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$124,518	\$124,518	\$124,518	\$124,518	\$124,518	\$64,034	\$64,034	51.43	\$0	Programa	1	100.00	0.51	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050349	Plan Director De Desarrollo Urbano De Matamoros	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$829,052	\$829,052	\$829,052	\$812,000	\$0	\$487,200	\$487,200	58.77	\$0	Plan	1	100.00	52.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050378	Plan Director De Desarrollo Urbano De Frontera	Frontera	Acatlán	Rural	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$488,972	\$488,972	\$488,972	\$478,915	\$163,225	\$293,690	\$293,690	60.06	\$0	Plan	1	100.00	34.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050381	Plan Director De Desarrollo Urbano De Monclova	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,896,064	\$1,896,064	\$1,896,064	\$1,857,379	\$763,603	\$990,919	\$990,919	52.26	\$0	Plan	1	100.00	34.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050382	Plan Director De Desarrollo Urbano De Nava	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,915	\$163,225	\$293,690	\$293,690	58.74	\$0	Plan	1	100.00	34.08	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" - Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050384	Plan Director De Desarrollo Urbano De Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,029,052	\$1,029,052	\$1,029,052	\$812,000	\$0	\$487,200	\$487,200	47.34	\$0	Plan	1	100.00	52.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050385	Proyecto De Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanano Y Municipal De Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$204,239	\$57,187	\$147,052	\$147,052	71.38	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050387	Plan Director De Desarrollo Urbano De Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,896,120	\$1,896,120	\$1,896,120	\$1,856,000	\$0	\$1,113,600	\$1,113,600	58.73	\$0	Plan	1	100.00	52.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050388	Proyecto De Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanano Y Municipal De Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$400,648	\$400,648	\$400,648	\$396,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1	100.00	40.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050393	Plan Director De Desarrollo Urbano De Arteaga	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$592,180	\$592,180	\$592,180	\$580,000	\$0	\$348,000	\$348,000	58.77	\$0	Plan	1	100.00	52.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA12130100050395	Proyecto De Modernización Del Marco Jurídico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitanano Y Municipal De Arteaga	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$204,239	\$57,187	\$147,052	\$147,052	71.38	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050396	Plan Director De Desarrollo Urbano De Castaños	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$488,972	\$488,972	\$488,972	\$478,915	\$163,225	\$293,690	\$293,690	60.06	\$0	Plan	1	100.00	34.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050397	Programa Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro Historico De Saltillo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$612,523	\$0	\$183,757	\$183,757	21.12	\$0	Programa	1	100.00	15.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070931	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$424,336	\$76,769	\$385,867	\$385,867	85.79	\$0	Cancha	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100073493	Desayunos Saludables Vertiente Calientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$55,532,329	\$59,023,752	\$59,023,752	\$59,023,752	\$0	\$59,023,752	\$59,023,752	100.00	\$0	Acción	7,736,410	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: se reviso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100073494	Desayunos Saludables Vertiente Frios	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$35,231,523	\$35,231,523	\$35,231,523	\$35,231,523	\$0	\$34,730,171	\$34,730,171	98.58	\$0	Acción	8,188,600	100.00	100.00	Financiera: Economía, Se transfirió a desayunos calientes. / Física: / Registro: se reviso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100073495	Apoyo Alimentario A Menores De 5 Años En Riesgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$12,853,744	\$12,853,744	\$12,853,744	\$12,853,744	\$0	\$10,841,424	\$10,841,424	84.34	\$0	Acción	2,000,864	100.00	100.00	Financiera: Economía, Se transfirió a Desayunos Calientes. / Física: / Registro: Se reviso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100073496	Cocinas Populares Y Unidades De Sistema Integral	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,182,500	\$1,182,500	\$1,182,500	\$1,182,500	\$0	\$1,182,500	\$1,182,500	100.00	\$0	Acción	215	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: se reviso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100073497	Despensas Saludables	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$6,864,940	\$6,864,940	\$6,864,940	\$6,864,940	\$0	\$5,887,188	\$5,887,188	85.76	\$0	Acción	52,807	100.00	100.00	Financiera: Economía, Se transfirió a Desayunos Calientes. / Física: / Registro: Se reviso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100073498	Uniprodos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Proyecto	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se reviso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084397	Construcción De Pista De Atletismo	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	\$2,357,582	100.00	\$0	Plaza	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084398	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$141,298	\$141,298	\$141,298	\$141,298	\$141,298	\$141,298	\$141,298	100.00	\$0	Curso	7	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084399	Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$62,128	\$62,128	\$62,128	\$62,128	\$62,128	\$62,128	\$62,128	100.00	\$0	Curso	9	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084401	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	100.00	\$0	Curso	5	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084402	Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	100.00	\$0	Curso	5	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084404	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	100.00	\$0	Curso	4	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084405	Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	100.00	\$0	Curso	5	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecoló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084407	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	\$60,500	100.00	\$0	Curso	4	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084408	Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	\$28,125	100.00	\$0	Curso	5	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084410	Organización Social Y Seguridad Comunitaria	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$26,125	\$26,125	\$26,125	\$26,125	\$26,125	\$26,125	\$26,125	100.00	\$0	Curso	3	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084411	Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$15,811	\$15,811	\$15,811	\$15,811	\$15,811	\$15,811	\$15,811	100.00	\$0	Curso	2	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084412	Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$8,944	\$8,944	\$8,944	\$8,944	\$8,944	\$8,944	\$8,944	100.00	\$0	Beca	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084449	Centro De La Prevencion Social De La Violencia Del Estado De Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	\$175 Rescate de espacios públicos		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,902,056	\$1,902,056	\$1,902,056	\$1,902,056	\$1,724,420	\$755,819	\$755,819	39.74	\$0	Cancha	1,000	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100090662	Programa De Mantenimiento General En Edificios Principales Y Atención A Alumnos Del Nivel Medio Superior	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$4,000,598	\$4,000,598	\$4,000,598	\$3,351,279	\$3,116,910	\$3,116,910	77.91	\$0	Obra	1	100.00	80.00	Financiera: Se regularizo el registro a traves de la universidad autónoma de coahuila. / Física: / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100092759	Construccion De 2,700 M2 De Pavimento Asfaltico En La Calle Alfonso Corona Del Rosal Entre Pavimentos Existente A Ing. Fernando Ortiz, Col. Leandro Vall	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$1,039,500	\$1,039,500	\$1,039,500	\$1,039,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100092812	Construccion De 2,672 M2 De Pavimento Asfaltico En La Calle Santa Isabel Entre Lateral De Fundadores A Pavimento Existente, Col. Avicola	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$938,917	\$938,917	\$938,917	\$938,917	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,672	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: sin
COA12130100092946	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Santos Degollado Entre Pavimento Existente Y Tope De Cerro Col. Guaylra	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$100,320	\$100,320	\$100,320	\$100,320	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	228	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100093236	Construccion De Barda Perimetral En Jardín De Niños Saltillo En La Calle Faustino Vega Santander Y Callejon De La Pedrera Col. Pantones	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$119,060	\$119,060	\$119,060	\$119,060	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100093357	Construccion De 890 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cm De Diam. En La Calle Tomas Gonzalez Entre Línea Existente Y Tope De Calle, Col. Nuevo Atardecer	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$1,972,544	\$1,972,544	\$1,972,544	\$1,972,544	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	890	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100093390	Construccion De 146 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cm De Diam. En La Calle Eleazar Galindo Entre Tecnobanco Y Demal, Col. Ampl. Maria De Leon	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$320,056	\$320,056	\$320,056	\$320,056	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	146	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA NUEVA REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100093450	Construccion De 118.72 Ml De Línea Para Aguas Pluviales Para Calle Mansedumbre Entre La Esperanza Y Tope De Calle Y Calle La Esperanza Entre Mansedumbre Y Carlos Pacheco	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$91,828	\$91,828	\$91,828	\$91,828	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	119	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100094824	Gastos Indirectos	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$186,777	\$186,777	\$186,777	\$186,777	\$186,777	\$186,777	\$186,777	100.00	\$0	Programa	1	100.00	0.95	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100102765	Escuela De Ciencias De La Salud - Construccion De Complemento De Campus Nuevo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,976,154	\$27,921,076	\$27,921,076	93.07	\$0	Obra	1	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100102766	Fac. De Ciencias Químicas - Construccion De Area De Laboratorios Y Saltillo Cubículos Planta Piloto	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,258,500	\$3,258,500	\$3,258,500	\$3,258,500	\$3,280,390	\$1,739,737	\$1,739,737	53.39	\$0	Obra	1	100.00	22.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100102767	Escuela De Administracion - Ampliación Y Rehab. De Centro De Cómputo	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$578,173	\$577,951	\$577,951	99.65	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100102770	Escuela De Artes Plasticas - Construccion De 2da Etapa Edificio Principal	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,638,044	\$19,638,044	98.19	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: El contrato es por \$21,908,115.78, la diferencia se cubre con recursos propios. / Física: / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100102771	Esc. De Sistemas Marcial Ruiz Vargas	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$95,891	\$95,891	\$95,891	\$95,891	\$95,891	\$95,891	\$95,891	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100102772	Fac. Conaduria Y Admon. Fac. Ingeniería Mecánica Y Eléctrica Y Esc. Superior De Ingeniería	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$394,995	\$394,995	\$394,995	\$394,995	\$394,995	\$394,847	\$394,847	99.96	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100102773	Fac. De Admon Y Contaduria. Iluminacion Exterior Y Moto Electrico	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$339,606	\$339,606	\$339,606	\$339,606	\$339,606	\$338,493	\$338,493	99.67	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102774	Facultad de Metalurgia - Suministro Y Colocación De Pintura	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102775	Coordinación De Admón Patrimonial - Remodelación De Oficinas	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$538,129	\$538,129	\$538,129	\$538,129	\$538,129	\$537,944	99.97	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102776	Esc. Artes Plasticas, Fac. Economía, Fac. Mercadotecnia, Esc. Ca De La Educación, Fac. Fisico Matematicas. Mto En Serv. Sanitarios	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$433,047	\$433,047	\$433,047	\$433,047	\$433,047	\$410,051	94.69	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102777	Esc. Ca Comunicación, Unidad Central, Unidad Campo Segundo, U Norte, Mto A Medidores	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$186,656	\$186,656	\$186,656	\$186,656	\$186,656	\$186,656	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102778	Fac. Ciencias De La Comunicación. Cubiculo	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$246,181	\$246,181	\$246,181	\$246,181	\$246,181	\$245,891	99.88	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102779	Fac. De Ciencias Químicas - Remodelación De Lab. De Química De Polímeros	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$576,028	\$576,028	\$576,028	\$576,028	\$575,244	\$575,244	99.86	\$0	Obra	1	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102780	Fac. Ingeniería, Esc Enfermería, Esc. Ca Sociales, Fac.Arquitectura, Esc Psicología, Esc Trabajo Social Y Fac. Ca Químicas. Impermeabilización	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$893,462	\$893,462	\$893,462	\$893,462	\$893,462	\$804,576	90.05	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102781	Escuela De Administración - Rehab. De 3 Aulas, Reg. De Pisos, Correo, De Desniveles, Ventanas, Aplandados, Texturizados, Plafones, Mini Split, Puertas	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$531,781	\$531,781	\$531,781	\$531,781	\$344,971	\$335,659	63.12	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102785	Facultad De Mercadotecnia. Mantenimiento En Pintura	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$31,154	\$31,154	\$31,154	\$31,154	\$31,154	\$31,154	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102786	Coordinación Norte. Mantenimiento Sistema Hidraulico	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$40,167	\$40,167	\$40,167	\$40,167	\$40,167	\$40,167	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102787	Dirección De Planeación. Mto. Adecuación De Bodega	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$32,530	\$32,530	\$32,530	\$32,530	\$32,530	\$32,530	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102788	Coordinación De Admon Patrimonial. Mto Ductos De A/C	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$73,450	\$73,450	\$73,450	\$73,450	\$73,450	\$73,450	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100102789	Unidad Campo Segundo. Mantenimiento En Drenaje, Desazolve	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	\$8,120	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100105125	Construcción De Gimnasio De Halterofilia En El Municipio De Ciudad Acuña	Ciudad Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Convenios	8205 Deporte		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,485,370	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,485,370	\$89,612	\$2,395,770	79.85	\$0	Obra	1	21,900	100.00	99.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100116991	Aport. Nepl. Prog. Habitar. Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Entre Prol. Bustamante Y Tope De Calle, Col. Puerto De La Virgen	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$15,605	\$15,605	\$15,605	\$15,605	\$15,605	\$15,605	100.00	\$0	Metro Lineal	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100116992	Const. De 106 Ml De Línea De Agua P C/Tub. Pead Rd/11 De 4 De En Priv. H. Del Bosque / 3.Ma Goribar Y Tope, Col.Bellavista	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$114,591	\$114,591	\$114,591	\$114,591	\$100,460	87.67	\$0	Metro Lineal	106	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: terminada en avance físico falta un pago - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100116993	Construcción De 115.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11 De 4 De , Ubicada En La Calle 7 Entre Central Y Mativitas, Col. Fbr Pop.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$126,500	\$108,691	85.92	\$0	Metro Lineal	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: avance físico al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100116994	Construcción De 33.00 Línea De Agua Potable, En Calle 48 Y Juan Navarro Y Línea En Varias Calles De La Colonia Ampl. Vistehermosa	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$660,947	\$660,947	\$660,947	\$660,947	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	33	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: avances parciales físicos - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100116995	Construcción De Línea De Agua Potable En Los Ejidos Jose Ma Morelos, La Encantada, Las Hormigas, Estación Santa Elena, Palmas Altas, San Juan Del Retiro.	Saltillo	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$1,802,350	\$1,802,350	\$1,802,350	\$1,802,350	\$1,204,135	66.81	\$0	Metro Lineal	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: avance físico al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100116996	Construcción De 1085.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En Varias Calles De La , Col. Lomas De Zapalinas	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$1,186,540	\$1,186,540	\$1,186,540	\$1,186,540	\$141,770	11.95	\$0	Metro Lineal	1,085	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: avance físico al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100116997	Construcción De 202.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En La Calle 1-C Entre Calle Oriente Y Tope De Calle, Col. Gaspar Valdez	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$219,080	\$219,080	\$219,080	\$219,080	\$52,129	23.79	\$0	Metro Lineal	202	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: avance físico al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA12130100116998	Construcción De 293.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11 De 4, De Diámetro, Ubicada En La Calle Blvd. Convenciones Entre De Imperio Nahualí Y Tope De Calle, Col. Puerta Del Oriente	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$262,428	\$262,428	\$262,428	\$262,428	\$262,428	100.00	\$0	Metro Lineal	293	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: terminada al 100 físico financiero - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóid	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100116999	Construcción De 80 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería Peas Rd/11 De 4 De Ubicada En Tlaxiaco Entre Coatepec Y Prol. Canelas, Col. Fbr Pop.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$86,409	\$86,409	\$86,409	\$86,409	\$86,000	\$86,000	99.53	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: avance fisico al 100%
COA12130100117000	Construcción De 84.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Peas Rd/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En La Calle Priv Saucé Entre Saucé Y Tope De Calle, Col. La Esperanza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$89,185	\$89,185	\$89,185	\$89,185	\$68,152	\$68,152	76.42	\$0	Metro Lineal	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: avance fisico al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117027	Construcción De 1060.00 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Varias Calles De La Col. Amp. W. De León	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$1,638,979	\$1,638,979	\$1,638,979	\$1,638,979	\$1,638,979	\$1,638,979	100.00	\$0	Metro Lineal	1,060	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117163	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Leobardo Aguilar Entre Esc. De Trabajo Social Y Tope De Cerro, Col. Fco Villa.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$140,959	\$140,959	\$140,959	\$140,959	\$75,407	\$75,407	53.50	\$0	M2. Concreto asfáltico	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117190	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Priv. Carlos Pacheco Entre Masadumbre Y Tope De Privada, Col. Guayulera (Providencia).	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$124,024	\$124,024	\$124,024	\$124,024	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	440	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117193	Construcción De Pavimento Asfáltico En Varias Calles De La Col. Morelos.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$654,024	\$654,024	\$654,024	\$654,024	\$654,024	\$654,024	100.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	2,250	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117203	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 6 Entre Calle 93 Y Bustamante, Col. Balcones	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$707,447	\$707,447	\$707,447	\$707,447	\$558,120	\$558,120	78.89	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,400	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SIN
COA12130100117212	Rendimiento De Capital Inverlat Aun Sin Definir A Que Obra Asignarse	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$0	\$229,951	\$229,951	\$229,951	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: rendimiento de capital INVERLAT PENDIENTE DE ASIGNAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117227	Construcción De Puente Peatonal Ubicado En Calle Jose De Las Puentes Rodríguez Y Barro Del Perconarill Col. Ignacio Zaragoza (Popotlán)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$283,393	\$283,393	\$283,393	\$283,393	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117236	Ampl. De La Red De Distrib. De Energía Eléctrica En La C. Diana Laura Entre And. V Zamarrón A Calle V. Zamarrón Y Calle And. Victoriano Zamarrón Entre Diana Laura A Tope De Calle Colonia La Palmita	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$66,409	\$66,409	\$66,409	\$66,409	\$66,409	\$66,409	100.00	\$0	Poste	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PAGADA SIN AVANCE FISICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117237	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Ejido Las Colonias	Saltillo	Las Colonias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$295,620	\$295,620	\$295,620	\$295,620	\$295,620	\$295,620	100.00	\$0	Poste	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PAGADA SIN AVANCE FISICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117238	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 0 De Calle 38 A Tope, Calle A Y B De 0 A Tope, Col. Vicente Guerrero	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$267,478	\$267,478	\$267,478	\$267,478	\$267,478	\$267,478	100.00	\$0	Poste	7	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PAGADA CON AVANCE PARCIAL FISICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117877	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 2 Equina Calle 27 Colonia. Tomas De Zapalín	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$49,812	\$49,812	\$49,812	\$49,812	\$49,812	\$49,812	100.00	\$0	Poste	1	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117881	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Av. Universidad Entre Huicholes Y Tope De Calle, Tomas Equina Espinosa Galván A Tope De Calle, Colonia Anahuac	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$217,996	\$217,996	\$217,996	\$217,996	\$217,996	\$217,996	100.00	\$0	Poste	7	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117883	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Blvd. Oc. Pacifico Entre Calle Sin Nombre A Calle 31a Y Calle 32 Entre Calle Septima A Tope De Calle De La Colonia Balcones	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$274,675	\$274,675	\$274,675	\$274,675	\$274,675	\$274,675	100.00	\$0	Poste	7	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117884	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Carlos Lara Entre Prologacion Foras Treviño A Calle 20 Colonia. San Jose De Los Cerritos	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$189,445	\$189,445	\$189,445	\$189,445	\$189,445	\$189,445	100.00	\$0	Poste	4	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117885	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Cedros Entre Palmas A Tope De Calle Y Calle Palmas Entre Cedros A Los Pinos De La Colonia Lomas. De Santa Cruz	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$170,066	\$170,066	\$170,066	\$170,066	\$170,066	\$170,066	100.00	\$0	Poste	3	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117889	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Luis Ibarra Entre Basilio Gaxiola A Tope De Calle Colonia Fuentes Del Pedregal	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$311,188	\$311,188	\$311,188	\$311,188	\$311,188	\$311,188	100.00	\$0	Poste	7	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117891	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Moras Entre Tope Y Tope, Col. Evaristo Perez Arreola Ampl	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$530,956	\$530,956	\$530,956	\$530,956	\$530,956	\$530,956	100.00	\$0	Poste	13	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117892	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Nueva Epoca Entre Futuro A Tope De Calle Colonia Nuevo Progreso	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$197,191	\$197,191	\$197,191	\$197,191	\$197,191	\$197,191	100.00	\$0	Poste	4	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117893	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Pedro Gentiil Entre Palmas Sagú A Joachin De Velasco Colonia Valle De Las Palmas	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$110,939	\$110,939	\$110,939	\$110,939	\$110,939	\$110,939	100.00	\$0	Poste	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117895	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Pirul Y Alamo Entre Lilia Y Sin Nombre, Col. Nueva Imagen	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$312,508	\$312,508	\$312,508	\$312,508	\$312,508	\$312,508	100.00	\$0	Poste	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117897	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Priv 32 Entre Ave. Oriente Y Tope De Calle Y Ave. Oriente Entre Poste Existente A Calle 39, Col. Vista Hermosa	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$415,124	\$415,124	\$415,124	\$415,124	\$415,124	\$415,124	100.00	\$0	Poste	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117899	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Río Sochilates, Río San Juan, Río Salado, Río Seco Y Río Sinaloa Entre Juan Navarro Y Tope, Col. Pundadores	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$404,825	\$404,825	\$404,825	\$404,825	\$404,825	\$404,825	100.00	\$0	Poste	10	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117900	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Santa Teresa Y Santa Magdalena Entre Último Poste A Tope De Calle De La Colonia Las Margaritas	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$125,646	\$125,646	\$125,646	\$125,646	\$125,646	\$125,646	100.00	\$0	Poste	3	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117901	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Sierra De La Golondrina Entre Calle Oriente Y Ojo De Agua, Col. Loma Blanca	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$580,515	\$580,515	\$580,515	\$580,515	\$580,515	\$580,515	100.00	\$0	Poste	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117903	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia San Pedro De Los Pinos	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$335,371	\$335,371	\$335,371	\$335,371	\$335,371	\$335,371	100.00	\$0	Poste	7	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117904	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Gaspar Valdez	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$497,026	\$497,026	\$497,026	\$497,026	\$497,026	\$497,026	100.00	\$0	Poste	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117905	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Lomas De Zapalliname	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$147,844	\$147,844	\$147,844	\$147,844	\$147,844	\$147,844	100.00	\$0	Poste	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117906	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia Postal Cerritos	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$0	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	100.00	\$0	Poste	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117911	Construcción De Barda En La Esc: Primaria Ruben Humberto Moreira Flores, Ubicada En La Calle 25 S/N, Col. Ampl. Mirasiererra	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$164,823	\$164,823	\$164,823	\$164,823	\$164,823	\$164,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117913	Suministro De Concreto Para Piso Firme En Varias Colonias Y Ejidos De Saltillo, Coahuila	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	860	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117954	Construcción De 720.00 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd/11, De 4, De Diámetro, Ubicada En Varias Calles De La , Col. San Isidro	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$784,560	\$784,560	\$784,560	\$784,560	\$582,326	\$582,326	74.22	\$0	Metro Lineal	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance físico al 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100121261	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$0	\$0	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Servicio	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: avance financiero es de 2 servicios ejercidos en su totalidad / Registro: en el primer trimestre no se tenían reportados los avances financieros hasta este segundo trimestre que ya se ejercieron en su totalidad - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100121262	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuración De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$107,980,000	\$107,980,000	\$107,980,000	\$7,671,589	\$0	\$77,049,248	\$77,049,248	71.36	\$0	Pieza	9,480	100.00	88.40	Financiera: de los rendimientos que se han generado en esta acción que son \$2,397,423.00 / Física: en este segundo trimestre se incrementaron al avance físico en cantidad respecto al primer trimestre / Registro: la unidad reportada en este segundo trimestre se incrementó considerablemente respecto al primer trimestre - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100121263	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$28,222,877	\$28,222,877	\$28,222,877	\$27,003,027	\$0	\$1,219,850	\$1,219,850	4.32	\$0	Pieza	13,250	100.00	92.80	Financiera: se sigue trabajando para poder ejercer en su totalidad este programa / Física: / Registro: se registraron metas trimestrales a comparación de primer trimestre - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100121264	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$12,932,998	\$12,938,998	\$12,938,998	\$0	\$0	\$7,635,389	\$7,635,389	59.01	\$0	Persona	600	100.00	30.80	Financiera: / Física: / Registro: metas acumuladas en este segundo trimestre fue de 600 de 1950 que se tienen en este segundo trimestre respecto al primer trimestre hubo un incremento - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100121265	Red Nacional De Telecomunicaciones (Radio Comunicación 2012)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$33,777,145	\$33,777,145	\$33,777,145	\$1,767,575	\$0	\$25,580,873	\$25,580,873	75.73	\$0	Sistema	2	100.00	100.00	Financiera: rendimientos generados en esta acción es de \$ 722,751.00 y se han ejercido \$436,673.00 / Física: la unidad de medida es un servicio y es de 62 de los cuales ya se ejercieron / Registro: la unidad de medida es servicio en el primer trimestre se reporto como sistema y en esta acción acumulado al trimestre es de 62 servicios - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100121266	Sistema Nacional De Información Base De Datos 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$0	\$0	\$15,327,247	\$15,327,247	90.16	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida en esta acción es servicio/licencia esta pendiente por ejercerse en su totalidad y es 1 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100121994	Ramo 33 - Pansa	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 PASA		Salud	En Ejecución	2012	\$1,228,986	\$1,228,986	\$1,228,986	\$0	\$1,228,986	\$1,228,986	\$1,228,986	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EJERCICIO AL CIEN PORCIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122241	Programa Nacional De Becas De Educación Superior (Pronabes)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$18,000,000	\$18,000,000	72.00	\$0	Beca	4,615	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122938	Plaza San Francisco, Corredor Turístico De La Zona Centro En Saltillo, Coahuila.	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,264,020	\$2,264,020	\$2,264,020	\$2,264,020	\$1,733,310	\$530,710	\$530,710	23.44	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124392	Construcción De Alcantarillado Sanitario (Biodigestores) En La Localidad De Hidalgo, Coahuila	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,073,208	\$2,073,208	\$2,073,208	\$2,073,208	\$1,782,464	\$1,782,464	85.98	\$0	Obra	1	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200142785	Prim. El Chamizal/ Impermeabilización, Demoler Aplanado De Vaso, Pintura, Adecuación De Equipos De Aire Acondicionado (Rend. Financieros)	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	427	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA12130200142825	J.N. Nueva Rosita/ Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mód) Y Obra Exterior (Rend. Financieros)	San Juan de Sabinas	Nueva Rosita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA12130200142979	Prim. Francisco Villa/ Demoler Muros Afectados En Servicios Sanitarios Y Recimentación, Revisar Y Detectar Fugas Que Provocan Asentamiento (Rend. Financieros)	Torreón	La Partida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	152	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA12130200142990	Prim. Alfonso Rodríguez/ Sust. Entortado, Impermeab. Rep. De Pretil, Sust. De Red Y Sist. Eléctr, Cisterna, Rep. Mayor De Serv. Sanit. (Rend. Financieros)	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$546,663	\$546,663	\$546,663	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	526	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA12130200143063	Prim. Miguel Hidalgo/ Sust. De Cubierta Por Multipanel Incluir Sist. Eléctr. Interior, Subdivisión De Serv. Sanit. Lado Norte Y Sur Así Como Rehab. De Hodega Y Obra Ext. (Rend. Financieros)	San Juan de Sabinas	Nueva Rosita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	418	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA12130200146591	Programa Escuelas De Calidad	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8029 Programa Escuelas de Calidad		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$26,617,000	\$24,000,000	\$13,166,767	\$0	\$0	\$13,166,767	\$13,166,767	54.86	\$0	Escuela	649	100.00	59.16	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200161241	Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovación Tecnológica Y Extensionismo Rural (2012)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$18,450,000	\$18,450,000	\$18,450,000	\$18,450,000	\$18,450,000	\$15,344,937	\$15,344,937	83.17	\$0	Subsidio	0	100.00	70.00	Financiera: Esta obra es parte del registro cancelado Convenio Gobierno del estado - Sagarpa 2012 reportado en el trimestre anterior / Física: en proceso / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200161278	Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua - Coausa (2012)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$13,250,000	\$13,250,000	\$13,250,000	\$13,250,000	\$13,250,000	\$4,522,394	\$4,522,394	34.13	\$0	Subsidio	0	100.00	70.00	Financiera: Esta obra es parte del registro cancelado Convenio Gobierno del estado - Sagarpa 2012 reportado en el trimestre anterior / Física: en proceso / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200162846	Apoyo De Asistencia Social A Menores Institucionalizados	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$699,560	\$699,560	\$699,560	\$699,560	\$0	\$699,560	\$699,560	100.00	\$0	Acción	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reviso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200165135	Fortalecimiento De La Red Nacional De Laboratorios* (Laboratorio Estatal De Salud Públicas)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		Salud	En Ejecución	2012	\$2,088,850	\$2,088,850	\$2,088,850	\$2,088,850	\$2,088,850	\$2,088,850	\$2,088,850	100.00	\$0	Laboratorio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA12130200165351	Programa De Desarrollo De Oportunidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		Salud	En Ejecución	2012	\$5,697,339	\$5,697,339	\$5,697,339	\$5,169,323	\$5,169,323	\$528,016	\$528,016	9.27	\$0	Equipo	0	100.00	9.27	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA12130200165493	Seguro Popular	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0005 Seguro Popular		Salud	En Ejecución	2012	\$6,101,285	\$6,101,285	\$6,101,285	\$6,101,285	\$6,101,285	\$6,101,285	\$6,101,285	100.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA12130200166112	Construcción De Área De Laboratorio Y Cubículos De La Planta Piloto De Ingeniería Química, De La Facultad De Ciencias Químicas, Unidad Saltillo (Rendimientos Financieros)	Saltillo	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,623,793	\$1,623,793	\$1,623,793	\$1,623,793	\$1,623,793	\$935,048	\$935,048	57.58	\$0	Obra	1	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200166712	Plan Estatal De Fortalecimiento De La Educación Normal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$36,075,540	\$36,075,540	\$30,001,180	\$0	\$0	\$30,001,180	\$30,001,180	83.16	\$0	Docente	1,944	100.00	83.17	Financiera: / Física: / Registro: Este Programa se registra nuevamente ya que al actualizar el ter. trimestre se pierde y ya no se localiza el folio del programa para darle seguimiento - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100030283	Prevención Y Manejo De Riesgos (Sanidades) 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39,300,000	\$39,300,000	\$38,529,720	\$39,300,000	\$39,300,000	\$34,562,487	\$34,562,487	87.95	\$0	Campaña	1	100.00	100.00	Financiera: En proceso de ejecución campañas zoonosanitarias / Física: en proceso / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100031239	Infraestructura Basica En Agua Potable Torreón	Cobertura municipal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$88,975	\$88,975	\$88,975	\$88,975	\$88,975	\$26,693	\$26,693	30.00	\$0	Metro Lineal	176	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100031320	Infraestructura Basica En Agua Potable Torreón	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$93,361	\$93,361	\$93,361	\$93,361	\$93,361	\$28,908	\$28,908	30.96	\$0	Metro Lineal	112	100.00	30.96	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100031350	Infraestructura Basica Agua Potable Torreón	Torreón	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$180,810	\$180,810	\$180,810	\$180,810	\$180,810	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,440	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100031395	Infraestructura Basica Agua Potable Torreón	Torreón	La Partida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$473,254	\$473,254	\$473,254	\$473,254	\$473,254	\$472,339	\$472,339	99.81	\$0	Metro Lineal	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CERRO CON MENOR IMPORTE DE LO CONTRATADO POR LO QUE EL MONTO SE DESTINABA A LA REALIZACION DE MAS OBRAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóido	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034416	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,586	\$29,586	\$29,586	\$29,586	\$29,586	\$14,613	\$14,613	49.39	\$0	Metro Lineal	48	100.00	49.39	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034419	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70,945	\$70,945	\$70,945	\$70,945	\$70,945	\$56,526	\$56,526	79.68	\$0	Metro Lineal	96	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034427	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	El Duraznito (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$139,801	\$139,801	\$139,801	\$139,801	\$139,801	\$41,940	\$41,940	30.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034431	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$151,012	\$151,012	\$151,012	\$151,012	\$151,012	\$151,008	\$151,008	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034435	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034440	Infraestructura Basica En Agua Potable	Torreón	La Concha	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$502,410	\$502,410	\$502,410	\$502,410	\$502,410	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	444	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034455	Infraestructura Basica En Red De Drenaje Y Alcantarillado	Torreón	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$87,628	\$87,628	\$87,628	\$87,628	\$87,628	\$26,288	\$26,288	30.00	\$0	Metro Lineal	48	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034461	Infraestructura Basica En Drenaje Sanitario	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$53,943	\$53,943	\$53,943	\$53,943	\$53,943	\$53,719	\$53,719	99.58	\$0	Metro Lineal	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034558	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,442,358	\$3,442,358	\$0	\$3,442,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REMANENTE PARA OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034519	Infraestructura Basica En Drenaje	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$119,995	\$119,995	\$119,995	\$119,995	\$119,995	\$119,833	\$119,833	99.87	\$0	Metro Lineal	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - OBRA FINIQUITADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034545	Infraestructura Basica En Drenaje	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$261,025	\$261,025	\$261,025	\$261,025	\$261,025	\$180,059	\$180,059	68.98	\$0	Metro Lineal	200	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034620	Infraestructura Basica En Drenaje	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$902,725	\$902,725	\$902,725	\$902,725	\$902,725	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034640	Infraestructura Basica En Drenaje	Torreón	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$91,989	\$91,989	\$91,989	\$91,989	\$91,989	\$27,597	\$27,597	30.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034642	Infraestructura Educativa Basica Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$647,015	\$647,015	\$647,015	\$647,015	\$647,015	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	126	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034626	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$101,733	\$101,733	\$78,137	\$101,733	\$78,137	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	464	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100037056	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$610,419	\$610,419	\$610,419	\$610,419	\$610,419	\$183,126	\$183,126	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	160	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100037096	Infraestructura Basica Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$222,864	\$222,864	\$0	\$222,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	386	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100037125	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$760,008	\$760,008	\$760,008	\$760,008	\$760,008	\$343,638	\$363,638	45.22	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	386	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100037150	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$749,784	\$749,784	\$749,784	\$749,784	\$749,784	\$224,935	\$224,935	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	932	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100037705	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,563	\$75,563	\$75,563	\$75,563	\$75,563	\$226,708	\$226,708	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100037971	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$759,117	\$759,117	\$759,117	\$759,117	\$759,117	\$227,735	\$227,735	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	474	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100038183	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$233,999	\$233,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	160	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100038312	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$779,997	\$779,997	\$779,997	\$779,997	\$779,997	\$233,999	\$233,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	278	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: .

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecólic	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100038400	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Crisantemo De Av. Geranio A Av. Jacintos Fracc. Las Carolinas	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,000	\$65,218	\$65,218	\$65,218	\$65,218	\$65,218	100.00	\$0	Red de Distribución	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100038417	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$103,995	\$103,995	\$103,995	\$103,995	\$103,995	\$89,368	85.93	\$0	Metro Lineal	286	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100038461	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	La Partida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$602,656	\$602,656	\$602,656	\$602,656	\$289,169	\$289,169	47.98	\$0	Metro Lineal	180	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100038729	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$894,825	\$894,825	\$894,825	\$894,825	\$894,825	\$268,447	30.00	\$0	Metro Lineal	457	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100038835	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$624,953	\$624,953	\$624,953	\$624,953	\$624,953	\$187,486	30.00	\$0	Metro Lineal	1,500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100039195	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$508,736	\$508,736	\$508,736	\$508,736	\$508,736	\$152,621	30.00	\$0	Metro Lineal	543	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042567	Ampliacion De Red De Agua Potable En Diversas Calles Del Ejido Veinte De Noviembre	Matamoros	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$195,000	\$130,006	\$130,006	\$130,006	\$130,006	\$130,006	100.00	\$0	Metro Lineal	210	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042570	Reposicion De Linea De Agua Potable En La Calzada Jose Santos Valdes. Col. Sector Iii	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$180,000	\$79,709	\$79,709	\$79,709	\$79,709	\$79,709	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042579	Programa De Remediación De Brocales Y Substitución De Tapas Con Halo De Polipropileno, En Diversas Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$353,916	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	\$308,608	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042581	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Prol. Av. Comonfort De Noche Buena A Manzanos, Fracc. Las Carolinas	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$240,000	\$251,749	\$251,749	\$251,749	\$251,749	\$251,749	100.00	\$0	Metro Lineal	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042584	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo Entre Av. Primera Y Av. Emiliano Zapata. Col. Regilio Montemayor.	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$560,000	\$610,876	\$610,876	\$610,876	\$610,876	\$610,876	100.00	\$0	Metro Lineal	380	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042590	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Ejido Matamoros Buen Abrigo	Matamoros	El Coyote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$220,000	\$250,484	\$250,484	\$250,484	\$250,484	\$250,484	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042647	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En El Ejido La Esperanza	Matamoros	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$250,000	\$155,210	\$135,411	\$155,210	\$135,411	\$135,411	87.24	\$0	Poste	6	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042653	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En El Ejido Sacrificio	Matamoros	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$280,000	\$419,551	\$419,551	\$419,551	\$419,551	\$419,551	100.00	\$0	Poste	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042812	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,964	\$288,964	\$288,964	\$288,964	\$288,964	\$86,689	30.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042849	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$579,900	\$579,900	\$579,900	\$579,900	\$579,900	\$173,970	30.00	\$0	Metro Lineal	435	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042982	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,039	\$275,039	\$275,039	\$275,039	\$275,039	\$82,512	30.00	\$0	Metro Lineal	570	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100043049	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$489,891	\$489,891	\$489,891	\$489,891	\$489,891	\$146,968	30.00	\$0	Metro Lineal	158	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100043281	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,042,828	\$1,042,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	346	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100043471	Infraestructura Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$604,755	\$604,755	\$604,755	\$604,755	\$604,755	\$181,427	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	340	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100043748	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$232,042	\$232,042	\$0	\$232,042	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	245	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100043774	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$58,149	\$58,149	\$0	\$58,149	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044052	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$455,495	\$455,495	\$0	\$455,495	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	156	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecobió	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044085	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$346,581	\$346,581	\$346,581	\$346,581	\$346,581	\$275,426	\$275,426	79.47	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - 1 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044109	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,017,746	\$1,017,746	\$1,017,746	\$1,017,746	\$1,017,746	\$305,324	\$305,324	30.00	\$0	-1	1,350	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044156	Infraestructura Basica Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$304,465	\$304,465	\$304,465	\$304,465	\$304,465	\$244,110	\$244,110	80.18	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044191	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$402,920	\$402,920	\$402,920	\$402,920	\$402,920	\$368,944	\$368,944	91.57	\$0	Metro Cuadrado	680	100.00	91.57	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044238	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,023	\$390,023	\$390,023	\$390,023	\$390,023	\$117,007	\$117,007	30.00	\$0	Metros Cuadrados	828	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044284	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$357,009	\$357,009	\$0	\$357,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	958	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044334	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,031,305	\$1,031,305	\$0	\$1,031,305	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	580	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044385	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,044,900	\$1,044,900	\$0	\$1,044,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044401	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,048,496	\$1,048,496	\$0	\$1,048,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	1,179	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044444	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,300,918	\$1,300,918	\$0	\$1,300,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	339	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044504	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$740,686	\$740,686	\$740,686	\$740,686	\$740,686	\$222,206	\$222,206	30.00	\$0	-1	130	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044630	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,297,365	\$1,297,365	\$0	\$1,297,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100044692	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$767,259	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$736,825	\$221,048	\$221,048	30.00	\$0	-1	420	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA131301000446230	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,043	\$750,043	\$750,043	\$750,043	\$750,043	\$225,013	\$225,013	30.00	\$0	-1	415	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: .3 - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA131301000446248	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$840,415	\$840,415	\$840,415	\$840,415	\$840,415	\$652,218	\$652,218	77.61	\$0	-1	239	100.00	77.61	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA131301000449563	Construcción De Techumbre En El Patio Clívico De La Esc. Prim.Ricardo Flores Magon	Matamoros	El Fénix [Establo]	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$850,000	\$889,502	\$419,551	\$889,502	\$419,551	\$401,519	\$4,195,019	45.14	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	600	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA131301000449565	Construcción De Techumbre En El Patio Clívico De La Esc. Sec. No 14	Matamoros	Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$850,000	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA131301000449930	Desarrollo Institucional 2 %	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$314,286	\$314,286	\$170,736	\$314,286	\$170,736	\$170,736	\$170,736	54.33	\$0	Acción	12	100.00	50.00	Financiera: ACCIONES EN PROCESO / Física: ACCIONES EN PROCESO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050071	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$505,083	\$505,083	\$0	\$505,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHUMBRE	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050082	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$338,578	\$338,578	\$338,578	\$338,578	\$338,578	\$101,573	\$101,573	30.00	\$0	-1	100	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050104	Infraestructura Basica Educativa Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$79,000	\$79,003	\$79,003	\$79,003	\$79,003	\$23,700	\$23,700	30.00	\$0	-1	245	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050155	Sueldos Y Salarios	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,800,000	\$10,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$3,000,000	53.70	\$0	Acción	24	100.00	0.25	Financiera: ACCIONES EN PROCESO / Física: / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050205	Combustibles Y Lubricantes	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,320,000	\$4,320,000	\$1,320,000	\$4,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	30.56	\$0	Acción	12	100.00	0.25	Financiera: ACCIONES EN PROCESO / Física: / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050213	Fideicomiso De Seguridad Pública	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,200,000	\$2,400,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	50.00	\$0	Acción	12	100.00	0.50	Financiera: ACCIONES EN PROCESO / Física: ACCIONES EN PROCESO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050466	Liquidaciones Al Personal	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	30	100.00	0.00	Financiera: ACCIONES NO INICIADAS / Física: ACCIONES NO INICIADAS / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050471	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$340,128	\$340,128	\$340,128	\$340,128	\$340,128	\$102,038	\$102,038	30.00	\$0	Metro Lineal	253	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050605	Pagos Al Inss Y Medicamentos	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,800,000	\$5,800,000	\$2,900,000	\$5,800,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	50.00	\$0	Acción	12	100.00	0.50	Financiera: ACCIONES EN PROCESO / Física: ACCIONES EN PROCESO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050636	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$774,033	\$774,033	\$0	\$774,033	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	169	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050669	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,088	\$500,088	\$0	\$500,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHUMBRE	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050729	Pago De Aguinaldos	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	2	100.00	0.00	Financiera: ACCIONES NO INICIADAS / Física: ACCIONES NO INICIADAS / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050740	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,042,374	\$1,042,374	\$0	\$1,042,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	469	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050759	Amortización Prestamo	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,325,000	\$6,325,000	\$3,162,500	\$6,325,000	\$3,162,500	\$3,162,500	\$3,162,500	50.00	\$0	Acción	12	100.00	0.50	Financiera: ACCIONES EN PROCESO / Física: ACCIONES EN PROCESO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050777	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$769,511	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$224,156	\$224,156	30.00	\$0	-1	180	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050778	Intereses Préstamo Banobras	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,720,000	\$3,720,000	\$1,860,000	\$3,720,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	50.00	\$0	Acción	12	100.00	0.50	Financiera: ACCIONES EN PROCESO / Física: ACCIONES EN PROCESO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050790	Pagos A La C.F.E.	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	12	100.00	0.00	Financiera: ACCIONES NO INICIADAS / Física: ACCIONES NO INICIADAS / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050797	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,031,581	\$1,031,581	\$0	\$1,031,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050807	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Av. Duraznos De Prol. Rayon A Periferico, Col. Santa Cecilia	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$175,000	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	\$164,694	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050891	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$845,488	\$845,488	\$0	\$845,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050923	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$315,039	\$315,039	\$315,039	\$315,039	\$315,039	\$94,512	\$94,512	30.00	\$0	Metro Lineal	271	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100050985	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$340,773	\$340,773	\$0	\$340,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	440	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051031	Construcción De Techumbre En La Plaza Publica Del Ejido Purisima	Matamoros	Purisima	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$799,638	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	\$884,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	615	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051051	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$467,527	\$467,527	\$0	\$467,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	192	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051090	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$557,183	\$557,183	\$0	\$557,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	118	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051116	Rehabilitación General De La Plaza Publica Del Ejido Benavides (Morelos I)	Matamoros	Benavides (Morelos Uno)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$380,000	\$428,789	\$170,580	\$428,789	\$170,580	\$170,580	\$170,580	39.78	\$0	Plaza	1	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051150	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$785,046	\$785,046	\$785,046	\$785,046	\$785,046	\$235,514	\$235,514	30.00	\$0	Metro Lineal	461	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051180	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$724,019	\$700,315	\$700,315	\$700,315	\$700,315	\$210,094	\$210,094	30.00	\$0	Metro Lineal	135	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóid	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051216	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$847,318	\$847,318	\$847,318	\$847,318	\$847,318	\$254,196	\$254,196	30.00	\$0	Metro Lineal	171	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051256	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$139,660	\$139,660	\$139,660	\$139,660	\$139,660	\$41,898	\$41,898	30.00	\$0	Metro Lineal	409	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051295	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$506,999	\$506,999	\$506,999	\$506,999	\$506,999	\$152,099	\$152,099	30.00	\$0	Metro Lineal	393	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051520	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$190,573	\$190,573	\$0	\$190,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	231	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051582	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$170,626	\$170,626	\$170,626	\$170,626	\$170,626	\$51,188	\$51,188	30.00	\$0	-1	271	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051633	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$727,960	\$727,960	\$727,960	\$727,960	\$727,960	\$218,388	\$218,388	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	63	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051672	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$397,983	\$397,983	\$0	\$397,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	135	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051710	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$329,978	\$329,978	\$329,978	\$329,978	\$329,978	\$98,993	\$98,993	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	200	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100051982	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$99,044	\$99,044	\$0	\$99,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	425	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100052073	Infraestructura Basica Educativa	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$609,918	\$609,918	\$609,918	\$609,918	\$609,918	\$182,975	\$182,975	30.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100052263	Infraestructura Basica Educativa Escuelas	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$292,021	\$292,021	\$0	\$292,021	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	433	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100055671	Embellacimiento De Plaza Principal En Ejido Obayos	Escobedo	Obayos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Lote	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta obra esta ejecutada y pagada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100055720	Suministro De Materiales Para Construcion De Foro En Plaza Principal De Ejido Obayos	Escobedo	Obayos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,280	\$25,280	\$25,280	\$25,280	\$25,280	\$25,280	\$25,280	100.00	\$0	Foro	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta obra esta ejecutada y pagada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100055878	Suministro De Protecciones Metalicas Para Jardín De Niños Ignacio Zaragoza En Escobedo (Cabecera).	Escobedo	Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,621	\$7,621	\$7,621	\$7,621	\$7,621	\$7,621	\$7,621	100.00	\$0	Lote	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Esta obra ya esta ejecutada y pagada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100055936	Rehabilitacion De Auditorio Municipal De Escobedo (Cabecera)	Escobedo	Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$305,704	\$305,704	\$135,000	\$305,704	\$135,000	\$135,000	\$135,000	44.16	\$0	Lote	500	100.00	44.16	Financiera / Física / Registro: Esta obra esta en ejecutada pero aún no esta pagada completamente. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100055966	Seguridad Publica Municipal	Escobedo	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$95,255	\$400,000	\$95,255	\$95,255	\$95,255	23.81	\$0	Patrullaje	8	100.00	23.81	Financiera / Física / Registro: Esta cantidad (400,000.00) es la que fue asignada al departamento de Seguridad Publica, para compra de uniformes, gas y mantenimiento para los vehiculos, sobre todo para las patrullas que están en constante vigilancia en las diversas comunidades que conforman el municipio. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100061340	Sanamiento Financiero Pago Al Imsa	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,929,430	\$4,929,430	\$2,464,715	\$2,464,715	\$720,775	\$720,775	\$720,775	14.62	\$0	Pago	12	100.00	0.25	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063261	Pavimento Con Asfalto En La Calle Enrique Casas Entre 20 De Noviembre Y Arteaga Girón Padilla Y En Bella Union	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$590,777	\$590,777	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	3,289	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: la obra se realizara después del proceso electoral. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063362	Remodelacion E Instalacion De Luminarias En Plaza Guillermo Purcell, De Bella Union	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$107,492	\$107,493	\$64,496	\$53,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	10	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE EJECUTARA DESPUES DEL 7 DE JULIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063481	Instalacion De Luminarias En Plaza V. Carranza, De bella Union	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$57,256	\$57,256	\$34,354	\$28,628	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	5	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REALIZARA DESPUES DE LAS ELECCIONES DEL 7 DE JULIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063530	Instalacion De Luminarias En Plaza De Bella Union	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$26,496	\$26,497	\$15,898	\$13,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE EJECUTARA DESPUES LAS ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063566	Pavimentacion De Calle Nicolas Bravo Entre Calle Florencio Santana Y Carretera Federal 57 En Ejido Primero De Mayo.	Escobedo	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,244	\$150,244	\$150,244	\$150,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	719	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: No se ha realizado el pago al contratista - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóido	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063640	Reconstrucción De Andadores De Plaza Col. Colosio	Arteaga	Huachichil (El Huache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$58,686	\$58,687	\$35,212	\$29,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	163	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SERA INICIADA DESPUES DE LAS ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063722	Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata Esquina Con Calle Miguel Hidalgo En Ejido Primero De Mayo.	Escobedo	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,656	\$17,656	\$17,656	\$17,656	\$17,656	\$17,656	\$17,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto ya esta ejecutado y pagado. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063746	Separado De Costados De Andadores En Plaza Principal De Huachichil.	Arteaga	Huachichil (El Huache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$17,058	\$17,059	\$10,235	\$8,529	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	94	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA INICIARA DESPUES DE LAS ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063797	Rehabilitación De Planta Purificadora En Ejido Agua De La Herradura.	Escobedo	Agua de la Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	\$42,920	100.00	\$0	Planta	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto ya esta ejecutado y pagado. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063894	Construcción De Plaza En El Diamante	Arteaga	El Diamante	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000	\$200,000	\$120,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZARA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063910	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Carretera De Entrada A Ejido Agua De La Herradura	Escobedo	Agua de la Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$240,360	\$240,360	\$240,360	\$240,360	\$240,360	\$240,360	\$240,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra ya esta ejecutada y pagada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064133	Pago Cfe Alumbrado Publico	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$72,000,000	\$72,000,000	\$28,776,300	\$28,776,300	\$28,088,271	\$28,088,271	\$28,088,271	39.01	\$0	Pesos	0	100.00	39.01	Financiera: METAS: CUMPLIR CON EL SERVICIO DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE TORREON COAHUILA / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064157	Conformación De Diferentes Calles En El Ejido Sierra Hermosa.	Arteaga	Sierra Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$90,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE INICIA DESPUES DEL PROCESO DE ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064245	Pago De Alumbrado Público Proveedora De Occidente	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$8,561,300	\$8,561,300	\$8,356,639	\$8,356,639	\$8,356,639	41.78	\$0	Pesos	0	100.00	41.78	Financiera: METAS: PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064216	Servicio De Carga, Recolección Y Disposición Final De La Basura	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$83,424,763	\$83,424,763	\$64,718,915	\$64,718,915	\$64,718,915	\$64,918,715	\$64,918,715	77.82	\$0	Pesos	0	100.00	77.82	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064473	Gratificación De Fin De Año	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,000,000	\$29,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: METAS: GRATIFICACIÓN ANUAL / Física: / Registro: SE REFIERE A LA GRATIFICACIÓN ANUAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064559	Gratificación De Fin De Año A Elementos De Seguridad Pública 2013	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	0	100.00	0.00	Financiera: METAS: FORTALECER LA ECONOMÍA DE LOS ELEMENTOS QUE NOS BRINDAN SEGURIDAD / Física: / Registro: CORRESPONDE A LA GRATIFICACIÓN ANUAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064647	Subsidio Para El Desarrollo Integral De La Familia	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$41,226,272	\$41,226,272	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	14.55	\$0	Pesos	0	100.00	14.55	Financiera: METAS: COBRAR LA ASISTENCIA SOCIAL A LOS DIVERSOS PROGRAMAS / Física: / Registro: APOYOS PARA LA OPERACIÓN DEL DIF MUNICIPAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064673	Sueldos Para El Personal De Seguridad Publica.	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,067,700	\$1,067,700	\$53,850	\$1,067,700	\$1,067,700	\$577,799	\$577,799	54.12	\$0	Pago	24	100.00	0.25	Financiera: / Física: el pago se realiza quincenalmente / Registro: el pago se realiza quincenalmente - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064756	Prima Vacacional	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$35,000	\$35,000	\$17,500	\$35,000	\$35,000	\$17,500	\$17,500	50.00	\$0	Pago	20	100.00	2.00	Financiera: / Física: EL PAGO SE REALIZA SOLO PERSONAL QUE YA CUMPLIO CON LA ANTIGÜEDAD DE UN AÑO / Registro: EL PAGO SE REALIZA A CADA EMPLEADO QUE CUMPLE SU ANTIGÜEDAD SEGUN LA FECHA DE INGRESO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064859	Indemnizaciones Para El Personal De Seguridad Publica	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,900	\$7,900	\$3,950	\$7,900	\$7,900	\$7,900	\$7,900	100.00	\$0	Pago	3	100.00	10.00	Financiera: / Física: NO SE A REALIZADO NINGUN PAGO / Registro: AIN NO SE REALIZA NINGUN PAGO PERO SE CONTEMPLA ESTA CANTIDAD. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064902	Gratificación De Fin De Año	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,804,492	\$1,804,492	\$902,246	\$1,804,492	\$1,804,492	\$40,000	\$16,790	2.22	\$0	Pesos	215	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD PAGADA ES A LAS PERSONAS QUE SE DAN DE BAJA DE ESTE AVIENIMIENTO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065055	Combustible Para Seguridad Publica	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$481,000	\$481,000	\$240,500	\$481,000	\$481,000	\$195,238	\$195,238	40.59	\$0	Pago	24	100.00	2.46	Financiera: / Física: SE REALIZA UN PAGO POR QUINCENA / Registro: SE REALIZA UN PAGO POR CADA QUINCENA SE TIENE PENDIENTE LA SEGUNDA DE JUNIO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065267	Servicio De Radiolocalización	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,096	\$18,096	\$9,048	\$18,096	\$18,096	\$7,540	\$7,540	41.67	\$0	Pago	12	100.00	2.00	Financiera: / Física: EL PAGO SE REALIZA CADA MES / Registro: EL PAGO DE LA RENTA DE RADIOS SE REALIZA CADA MES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065277	Instalación De Cisterna De 10000 Lts. Para El Sistema De Riego.	Arteaga	La Hirnaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000	\$25,000	\$15,000	\$12,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cisterna	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA ADQUISICIÓN SE REALIZA DESPUES DE LAS ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065303	Servicio De Energia Electrica	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,903,200	\$1,903,200	\$951,600	\$1,903,200	\$1,903,200	\$892,113	\$892,113	46.87	\$0	Pago	12	100.00	2.00	Financiera: / Física: EL PAGO SE REALIZA CADA MES / Registro: EL PAGO SE REALIZA CADA MES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065309	Restauración De La Planuela Y Columna A Benito Juarez En La Plaza Mayor	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,037,061	\$1,037,061	\$1,037,061	\$1,037,061	\$950,297	\$950,297	\$950,297	91.63	\$0	Obra	1	100.00	91.63	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escotó	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065354	Construccion De Plaza En El Ejido Poleo.	Arteaga	El Poleo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$345,000	\$207,000	\$172,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA INICIARA DESPUES DE LAS ELECCIONES DE JULIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065370	Equipo De Radiocomunicacion (Reparacion Y Mantenimiento)	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$48,436	\$48,437	\$24,218	\$48,437	\$48,437	\$13,640	28.16	\$0	Pago	6	100.00	3.00	Financiera / Física: SE REALIZA CUANDO ES NECESARIO / Registro: EL PAGO SE REALIZA SOLO CUANDO ES NECESARIO EL MANTENIMIENTO. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065508	Refacciones Y Accesorios Para Seguridad Publica	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$76,000	\$76,000	\$38,000	\$76,000	\$38,000	\$76,000	100.00	\$0	Pago	8	100.00	2.00	Financiera / Física / Registro: EXISTEN PAGOS QUE AUN NO SE GENERAN COMO PAGADOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065654	Construccion De Banquetas En Terreno Donde Se Ubica Tienda De Diconsa.	Arteaga	El Cedrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$30,000	\$25,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	133	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE INICIARA DESPUES DE LAS ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065732	Construccion De Banquetas En Plaza.	Arteaga	Artesillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$72,000	\$60,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE INICIARA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100066291	Reparacion De Bomba De Agua Potable.	Arteaga	Escobedo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$56,400	\$56,400	\$33,840	\$28,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE INICIARA DESPUES DE LAS ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100066500	Banco De Materiales	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$125,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA QUE SERA EJECUTADA DESPUES DE LAS ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100066570	Adquisicion De Mobiliario Para Seguridad Publica	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$35,360	\$35,360	\$17,680	\$35,360	\$35,360	\$35,360	100.00	\$0	Pago	25	100.00	100.00	Financiera / Física: LA FACTURA SE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / Registro: EL PAGO SE REALIZO EN UNA SOLA EXHIBICION. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100066647	Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$15,000	\$30,000	\$8,980	\$9,280	30.93	\$0	Pago	4	100.00	0.25	Financiera / Física: se a realizado solo una compra / Registro: se ha realizado solo un pago por una compra. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100066717	Mantenimiento De Vehiculos	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$99,844	\$99,844	\$49,922	\$99,844	\$49,922	\$49,844	49.92	\$0	Pago	5	100.00	0.40	Financiera / Física: el servicio se realiza cuando es necesario / Registro: el servicio se realiza solo cuando es necesario a unidades. - Se valida y pasa al siguiente nivel. - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100066735	Ampliacion De Salon De Usos Multiples, Incluye: Area De Salon Baños , Cocina.	Arteaga	San Juan de los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$259,301	\$273,453	\$164,072	\$136,726	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SERA INICIADA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100066807	Compensaciones Para El Personal De Seguridad Publica	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$24,000	\$24,000	\$12,000	\$24,000	\$24,000	\$12,000	50.00	\$0	Pago	2	100.00	1.00	Financiera / Física: el pago se realiza a personal cuando realizan trabajos fuera de su horario de trabajo. / Registro: se les otorga esta prestación cuando realizan trabajos fuera del horario de trabajo. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100066943	Malla Ciclística Perimetral Para Protección De Pozo De Agua Potable.	Arteaga	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,600	\$30,000	\$18,000	\$15,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Cercos	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REALIZARA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100067029	Programa De Desarrollo Institucional	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$136,214	\$136,214	\$81,728	\$68,107	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema/Documento	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HA EJECUTADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100067434	Fondo De Infraestructura Social Municipal	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$42,595,880	\$42,595,880	\$25,557,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	15,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100067457	Fondo De Fortalecimiento Municipal	San Pedro	San Pedro	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,765,170	\$49,765,170	\$24,882,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	20,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: información reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100069666	Construccion De Andador Peatonal En La Avenida Allende Entre Boulevard Dr. Rogelio Montemayor Seguy Y Calle Venustiano Carranza En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$348,105	\$348,105	\$348,105	\$348,105	\$348,105	\$348,105	100.00	\$0	Andador	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100069681	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Centro Social Las Casuarinas En Colonia Centro, Municipio De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$162,562	\$162,562	\$81,281	\$162,562	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	3,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100069704	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Centro Civico, Colonia Centro, Municipio De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$216,968	\$216,968	\$216,968	\$216,968	\$216,968	\$216,968	100.00	\$0	Módulo	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA
COA13130100070720	Gastos Indirectos	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$204,321	\$204,321	\$122,593	\$102,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: NO SE HA EJECUTADO EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100071094	Suministro Y Colocacion De Pasto Palmas Y Arboles En El Bosque Urbano	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,182,362	\$12,182,362	\$12,182,362	\$12,182,362	\$11,253,900	\$11,253,920	92.38	\$0	Obra	1	100.00	92.38	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100071265	Construccion De Graderías Metalicas En Campo De Beisbol Del Ejido san Isidro (Sector Margaritas)	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$434,366	\$434,366	\$434,366	\$434,366	\$434,366	\$434,366	100.00	\$0	Módulo	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escóido	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100072531	Construccion De Velarías En Casa De La Cultura Del Municipio De Viesca, Coahuila.	Viesca	Viesca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$125,924	\$125,924	\$125,924	\$125,924	\$125,924	\$125,924	\$125,924	100.00	\$0	Módulo	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
COA13130100072895	Rehab. De Espacios Culturales En Centro Historico (Farrougia De S. Apostol, Kiosco Plaza Principal, Kiosco Plaza Del Carmen, Local Dulces Casa De Jairo Y Casa De La Cultura) Viesca Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$289,994	\$289,994	\$72,498	\$289,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	3,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100073488	Construccion De Cisterna En Recreativo Juan Guerra Del Municipio De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$74,199	\$75,430	\$75,430	\$75,430	\$75,430	\$75,430	\$75,430	100.00	\$0	Pieza	3,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100073509	Desayunos Saludables Vertiente Calientes	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$55,945,198	\$55,945,198	\$30,263,835	\$30,263,835	\$10,544,290	\$28,912,062	\$18,367,772	51.68	\$0	Acción	7,113,220	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REVISO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100073510	Desayunos Saludables Vertiente Frios	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,973,280	\$40,973,280	\$20,486,640	\$20,486,640	\$5,194,136	\$17,402,391	\$12,208,255	42.47	\$0	Acción	8,536,100	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: se registro la informacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100073511	Apoyo Alimentario A Menores De 5 Años En Riesgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,853,744	\$14,853,744	\$7,426,872	\$7,426,872	\$3,731,577	\$4,706,984	\$975,407	31.69	\$0	Acción	2,168,000	100.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REVISO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100073512	Cocinas Populares Y Unidades De Sistema Integral	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$514,090	\$514,090	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	215	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100073513	Despensas Saludables	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,864,940	\$5,864,940	\$1,466,235	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	65,166	100.00	0.00	Financiera: / Física: Se encuentra en proceso de licitacion / Registro: SE REVISO - SE REVISO - Revisado. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100073514	Uniprodos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$411,708	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REVISO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100074296	Seguridad Publica	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,292,000	\$4,292,000	\$2,146,000	\$4,292,000	\$0	\$1,562,255	\$1,562,255	36.40	\$0	Acción	20,000	100.00	0.36	Financiera: / Física: / Registro: para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100074524	Saneamiento Financiero	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,163,557	\$5,163,557	\$2,581,778	\$5,163,557	\$0	\$1,156,782	\$1,156,782	22.40	\$0	Acción	20,000	100.00	0.40	Financiera: / Física: / Registro: se continua trabajando - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100074637	Fomento Agropecuario	Allende	Allende	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100074652	Colocacion De Vitropiso En Capilla Cuadalupe, Col. La Hermita, Del Municipio De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,341	\$30,340	\$15,170	\$30,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	40.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100074779	Obra Publica	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,417,383	\$1,417,383	\$708,691	\$70,500	\$70,500	\$70,500	\$70,500	4.97	\$0	Obra	20,000	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: se continua trabajando - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100075169	Construccion De Andador Peatonal En C. Venustiano Carranza De Av. Allende A Av. Aldama En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,085,000	\$1,085,000	\$542,500	\$1,085,000	\$350,000	\$350,000	\$100,000	32.26	\$0	Andador	2,000	100.00	35.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA13130100075210	Obras Y/O Acciones Por Briquetar	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,577,520	\$5,577,520	\$3,346,512	\$5,577,520	\$5,577,520	\$5,577,520	\$0	100.00	\$0	Obra	15	100.00	1.00	Financiera: / Física: no se ha realizado la reunion de copiamen para la aplicacion del recurso. / Registro: todavia no se realiza la reunion de copiamen para determinar las obras que se ejecutaran. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100075592	Aportacion Al Estado Para El Convenio Agua Limpia 2013	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$111,065	\$111,065	\$66,639	\$111,065	\$111,065	\$47,599	\$47,599	42.86	\$0	Equipo	20,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se esta a la espera de que el edo. empiece a entregar los equipos - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100075659	Construccion De 2 Aulas Didacticas En Cda No. 207, En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$264,941	\$264,941	\$264,941	\$264,941	\$264,941	\$264,941	\$264,941	100.00	\$0	Aula	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100075789	Rehabilitacion De Baños En Secundaria Tecnica No. 10	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$138,701	\$138,701	\$83,221	\$138,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	H2, Sanitarios	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se empieza en el tercer trimestre para aprovechar las vacaciones de los alumnos - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100075910	Construccion De Techumbre De 15 X 30 Mts. En El Patio Del Internado Escolar Femenil No. 7, Zona Centro, Municipio De Viesca Coahuila.	Viesca	Viesca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$540,000	\$540,000	\$270,000	\$540,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	55.56	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	300	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100076012	Drenaje En Calle Revolucion De 5 De Febrero A Teran En Col San Tito	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$77,484	\$77,484	\$46,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra empezara en el tercer trimestre - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100076299	Drenaje En Calle Delfina Vela Saenz Entre Delfina Noremayor Y S/N Col Montemayor	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70,769	\$70,769	\$42,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se hace con la intencion de evitar focos de infeccion - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Cochahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecobió	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100076561	Drenaje En Calle Libertad Entre Jose Maria Iglesias Y Ota Ortega	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$95,481	\$95,481	\$57,288	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: la obra iniciara el tercer trimestre - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100076591	Mantenimiento De Alumbrado Publico Del Municipio De Escobedo Coahuila (Suministro De Material Electrico)	Escobedo	Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Lote	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: En este proyecto solo fue suministro, se describ compra de material eléctrico. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100076708	Puente De Acequia Ubicado Al Oriente Del cruce de Calles: Textil Del Norte Con Artesaga.	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$87,183	\$87,183	\$52,310	\$87,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se hace con la intencion de dar mejor viabilidad - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100076720	Rehabilitación De Auditorio Municipal De Ejido Primero de Mayo.	Escobedo	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$419,311	\$419,311	\$419,311	\$419,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Esta obra esta en proceso. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100076877	Alumbrado En Acceso A Colonia Presidentes	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$465,733	\$465,733	\$279,440	\$465,733	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	800	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La obra se inicia en el tercer trimestre - La obra se inicia en el 3 trimestre - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100077039	Pavimentación Asfáltica En Alfonso Garcia Entre Presidentes Y Sn En Col Presidentes	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$462,964	\$462,964	\$277,778	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: la obra se iniciara en el 3 trimestre - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100077196	Construcción De Electrificación Alumbrado Calle Juan De Dios Peza E Ignacio Mza Acceso Col. Magisterio	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$429,059	\$429,059	\$257,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	600	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: la obra iniciara en el tercer trimestre - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100077311	Gastos Indirectos	Allende	Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$102,023	\$102,023	\$61,214	\$102,023	\$102,023	\$22,200	\$22,200	21.76	\$0	Operación	1	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: se continua trabajando - para validacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100082623	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle Principal De Boquillas De Las Viecas Perlas		Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,055,905	\$1,055,904	\$527,952	\$1,055,904	\$1,055,904	\$1,055,904	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100082843	Pavimentación Asfáltica En Varias Calles En El Ejido San Isidro Del Municipio De Viezca Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$329,560	\$329,560	\$164,780	\$329,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA13130100082986	Pavimentación De C. Morelos Entre Aldama Y Allende Zona Centro Del Municipio De Viezca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$825,516	\$825,516	\$412,758	\$825,516	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	45.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100089317	Mantenimiento De Espacios Educativos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 PAEM		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$45,634,847	\$45,634,847	\$22,817,425	\$22,817,425	\$4,517,747	\$2,927,438	\$2,927,438	6.41	\$0	Programa	1	100.00	12.83	Financiera / Física / Registro: VERIFICADO - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SE ATENDIO SOLICITUD DE CORRECCIÓN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100091620	Andadores De Plaza En El Ejido San Juanito	Artesaga	San Juanito (San Juanito de los Valdes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$182,457	\$178,058	\$106,835	\$89,029	\$19,746	\$19,746	\$19,746	11.09	\$0	Plaza	1	100.00	0.11	Financiera / Física / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100092811	Pavimentación Asfáltica De Calle En El Ejido Mieleras Del Municipio De Viezca Vieca Coahuila.		Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$593,144	\$593,144	\$593,144	\$593,144	\$593,144	\$593,144	\$593,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100094179	Fondo De Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2013	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12,998,124	\$12,998,124	\$7,798,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obras por definir - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100096023	Plaza Mesa De Las Tablas	Artesaga	Mesa de las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$90,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plaza	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE INICIARA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100096041	Rancho Viejo Alumbrado	Artesaga	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$18,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	3	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE REALIZARA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100098561	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$775,202	\$775,202	\$387,601	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100101542	Colegio De Bachilleres De Coahuila	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0015 Fortalecimiento de la educación media superior en COBACH		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$31,953,843	\$31,953,843	\$17,257,134	\$0	\$0	\$17,257,134	\$17,257,134	54.01	\$0	Alumno	4,200	100.00	81.90	Financiera / Física / Registro: Formato Capturado por la Secretaría de Educación en base a información proporcionada por la Institución Ejecutora del Proyecto - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100101695	Relocalización De Techumbre En Parroquia De Santiago Apostol De Viezca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$56,621	\$56,621	\$56,621	\$56,621	\$56,621	\$56,621	\$56,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100101950	Pavimentación Asfáltica De Ocho Calles En La Zona Urbana	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,121,843	\$1,227,702	\$736,621	\$1,227,702	\$736,621	\$736,621	\$736,621	60.00	\$0	Pieza	8	100.00	0.60	Financiera / Física / Registro: pavimentación asfáltica de calles - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100102075	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable De 6	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,036,683	\$1,237,955	\$742,773	\$1,237,955	\$742,773	\$742,773	\$742,773	60.00	\$0	Metros Cúbicos	12	100.00	0.60	Financiera / Física / Registro: Ampliación de red de distribución de agua potable de 6 - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escoté	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100102141	Const Red General De Drenaje Y Desc Dom En Col Coronel Jesus Carranza Meira	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,179,918	\$1,179,918	\$707,951	\$1,179,918	\$707,951	\$707,951	\$707,951	60.00	\$0	Metro Lineal	624	100.00	0.60	Financiera: / Física: / Registro: Construcción red general de drenaje y descargas domiciliarias - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100102202	Construcción De Techumbre En La Iglesia Del Ejido Caritas Municipio De Viesca Coahuila	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,225	\$100,225	\$100,225	\$100,225	\$100,225	\$100,225	\$100,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100102531	Aportación Municipal Al Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura Municipalizado	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$300,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	60.00	\$0	Hectárea	1	100.00	0.60	Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA / Física: / Registro: Aportación municipal al programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100102577	Reposicion De Red General De Drenaje Y Desc Dom En Calle De La Fuente Y Corona Entre Rio. 1. Madero Y Mercado, Fco. 1. Madero Entre De La Fuente Y Corona	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$385,757	\$385,757	\$231,455	\$385,757	\$231,455	\$231,455	\$231,455	60.00	\$0	Metros Lineales	270	100.00	0.60	Financiera: / Física: / Registro: Reposición de red general de drenaje - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100102622	Pavimentación Asfáltica De Calle Francisco I. Madero Entre Heroico Colegio Militar Y Oscar Flores Tapia	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$390,966	\$390,966	\$234,579	\$390,966	\$234,579	\$234,579	\$234,579	60.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.60	Financiera: / Física: / Registro: Pavimentación asfáltica de calle Francisco I. Madero entre Heroico Colegio Militar y Oscar Flores Tapia - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100102734	Suministro De Madera Para Viviendas En El Ejido Cuates De Australia	Cuatro Ciénegas	Cuates de Australia Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$387,028	\$139,896	\$83,938	\$139,896	\$83,938	\$83,938	\$83,938	60.00	\$0	Acción	20	100.00	0.60	Financiera: / Física: / Registro: suministro de madera para la rehabilitación de viviendas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103530	Nomina De Seguridad Publica	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,424,000	\$2,424,000	\$1,212,000	\$2,424,000	\$1,212,000	\$1,212,000	\$1,212,000	50.00	\$0	Pago	24	100.00	0.50	Financiera: NOMINA SEGURIDAD PUBLICA / Física: / Registro: Nomina para seguridad publica - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103578	Construcción De Banquetas De Concreto En Diversas Calles Del Progreso, Coahuila	Progreso	Progreso Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$760,000	\$760,000	\$113,000	\$760,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	14.87	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	70.09	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103609	Saneamiento	Progreso	Progreso Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$280,182	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel. - en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103612	Saneamiento Financiero	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$456,000	\$456,000	\$228,000	\$456,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	50.00	\$0	Pago	12	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: Saneamiento financiero - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103649	Para Compras De Lo Necesario Para Seguridad Publica	Progreso	Progreso Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$43,726	\$43,726	\$14,972	\$43,726	\$14,972	\$14,972	\$14,972	34.24	\$0	Acción	20	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel. - en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103661	Aguinaldos	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$962,342	\$962,342	\$481,172	\$962,342	\$481,172	\$481,172	\$481,172	50.00	\$0	Pago	1	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: Recursos para cubrir aguinaldos - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103691	Seguridad Social	Progreso	Progreso Rural		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Salud	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$12,778	\$30,000	\$12,778	\$12,778	\$12,778	42.59	\$0	Acción	35	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel. - en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103740	Nomina De Seguridad Publica	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,700	\$100,700	\$50,350	\$100,700	\$50,175	\$50,350	\$50,350	50.00	\$0	Pago	12	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: Nomina seguridad publica - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103835	Alumbrado Publico	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,280,000	\$2,280,000	\$1,140,000	\$2,280,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	50.00	\$0	Pago	12	100.00	0.50	Financiera: ALUMBRADO PUBLICO / Física: / Registro: Alumbrado Publico
COA13130100103879	Pavimentación De Calles Colonia El Encino	Nava	Nava Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,035,000	\$1,035,000	\$443,450	\$1,035,000	\$1,035,000	\$1,035,000	\$0	100.00	\$0	Obra	900	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA CONTRATADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103887	Liquidaciones	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$85,717	\$85,717	\$42,858	\$85,717	\$42,858	\$42,858	\$42,858	50.00	\$0	Pago	12	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: Liquidaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100104007	Adecuación De Infraestructura Hidráulica En Area Del Municipio De Progreso Coah.	Progreso	Progreso Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,214	\$18,214	\$15,449	\$18,214	\$15,449	\$15,449	\$15,449	84.82	\$0	Medidor	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100104080	Proyectos Productivos	Nava	Nava Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	100.00	\$0	Programa	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AIN NO INICIA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100104115	Construcción De Banquetas De Concreto En Diversas Localidades Del Mpio De Progreso.	Progreso	Progreso Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$587,520	\$587,520	\$84,871	\$587,520	\$84,871	\$84,871	\$84,871	14.45	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100104609	Trabajos De Chapoteadero En Jardin De Niños Nava	Nava	Nava Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$0	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	100.00	\$0	Obra	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AIN NO INICIA LA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105050	Techumbre En Cbris Del Municipio De Nava Coahuila	Nava	Nava Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$285,000	\$285,000	\$0	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$0	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AIN NO INICIA ESTA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Cochuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105552	Construccion de Techumbre en Escuela Emiliano Zapata	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$812,000	\$812,000	\$350,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$350,000	56.90	\$0	Obra	800	100.00	56.90	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105650	Pago De Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social 2013	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,443,197	\$1,443,197	\$810,900	\$632,297	\$632,297	\$632,297	\$810,900	43.81	\$0	Prestación	235	100.00	43.81	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105675	Credito 97 Planta Potabilizadora	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$106,800	\$93,200	\$93,200	\$93,200	\$106,800	46.60	\$0	Crédito	26,000	100.00	46.60	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105711	Pago A Banobras De Deuda Credito 8682	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,111,891	\$1,688,109	\$1,688,109	\$1,688,109	\$1,111,891	60.29	\$0	Crédito	26,000	100.00	60.29	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105732	Combustible Seguridad Publica 2013	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$477,004	\$522,996	\$522,996	\$522,996	\$477,004	52.30	\$0	Litro	34	100.00	52.30	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105795	Pago De Energia Electrica Del Municipio De Nava	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Energía	En Ejecución	2013	\$6,900,000	\$6,900,000	\$3,066,794	\$3,833,206	\$3,833,206	\$3,833,206	\$2,821,516	55.55	\$0	Servicio	26,000	100.00	55.55	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105896	Pago De Aguinaldo 2013	Nava	Nava	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	100.00	\$0	Prestación	287	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100116402	Sistema De Red De Alumbrado En La Construcción Del Blvd. Conaristación Del Montessori A Calle Jimenez En Monclova, Coahuila (Tramo Del Km 0 000 Al Km 3	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,774,270	\$2,774,270	\$2,774,270	\$2,494,346	\$1,746,042	\$748,304	\$748,304	26.97	\$0	Obra	1	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100118623	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	2,590	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados de este programa es de \$30,093.12 y aun no se han ejercido / Física: el avance físico no se modificó por no haber nada ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido nada de este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100118722	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	208	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados de este programa es de \$25,077.60 no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance físico / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100118892	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uec'S) (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados en este programa es de \$25,077.60 no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance físico / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100118984	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes) (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	881	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados para este programa es de \$10,030.04 los cuales no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance físico / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119077	Huella Ballistica Y Rastro Computarizado De Armas (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$12,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	2	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados para este programa es de \$37,616.40 los cuales no se han ejercido / Física: no se han modificado las metas a la fecha / Registro: a la fecha no se ha ejercido nada de este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119202	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados en este programa es de \$25,077.60 los cuales no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance no hay nada ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119326	Nuevo Sistema De Justicia Penal (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados para este programa es de \$20,062.08 los cuales no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance no se ha ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119386	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$29,000,000	\$29,000,000	\$17,400,000	\$17,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	9,978	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados para este programa es de \$72,725.05 de los cuales no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance no se ha ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119402	Saneamiento Financiero	Misiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,390,697	\$6,390,697	\$3,584,012	\$6,390,697	\$3,584,012	\$3,584,012	\$3,584,012	56.08	\$0	Programa	1	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: esta informacion se registro hasta hoy por no recibir la informacion a tiempo - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119443	Aguinaldos	Misiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$149,159	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: este programa se cargo en esta fecha por no recibir la informacion en tiempo - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119449	Red Nacional De Telecomunicaciones (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$42,798,448	\$42,798,448	\$25,679,069	\$25,679,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: a la fecha no se ha modificado el avance físico / Registro: a la fecha no se ha ejercido nada de este programa, en el párrafo de modificado estoy poniendo lo que tramamos como todo anual, ya que en el primer trimestre solamente se puso el ministrado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119492	Prima Vacacional	Misiquiz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$589,725	\$600,000	\$10,275	\$589,725	\$589,724	98.29	\$0	Programa	1	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION SE COMO HASTA HOY POR NO TENERLA A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119511	Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 PASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,102,847	\$1,102,847	\$661,708	\$661,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados de este programa son de \$2,165.68 los cuales no se han ejercido / Física: no se han modificado el avance no se ha ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119561	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 989 (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,447,153	\$8,447,153	\$5,068,292	\$5,068,292	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	467	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados para este programa es de \$2,183.43 aun no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance no se ha ejercido / Registro: no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119576	Departamento De Seguridad Publica	Misquitz	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$318,528	\$318,528	\$159,264	\$159,264	\$0	\$98,552	\$98,552	30.94	\$0	Programa	1	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119601	Registro Público Vehicular (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados para este programa son de \$5,015.52 los cuales no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance no se ha ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119681	Derecho De Alumbrado Publico (Dap)	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$12,650,000	\$12,650,000	\$6,325,000	\$0	\$0	\$5,672,608	\$5,672,608	44.84	\$0	Programa	1	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119682	Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Tipe 3) (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	103	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados en este programa es de \$5,015.52 los cuales no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance no se ha ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119702	Recurso Por Distribuir	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,266,854	\$6,266,854	\$3,133,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO POR DISTRIBUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119891	Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	1	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados para este programa es de \$1,755.00 / Física: no se ha modificado el avance no se ha ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119971	Recurso Por Distribuir	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,707,379	\$2,707,379	\$2,353,689	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO POR DISTRIBUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120020	Genetica Forense (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,000,000	\$25,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	27	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados para este programa es de \$2,694.00 los cuales no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance no se ha ejercido / Registro: a la fecha no se ha ejercido este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120168	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Inparticion De Justicia (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$33,378,096	\$33,378,096	\$20,026,858	\$20,026,858	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	3,990	100.00	0.00	Financiera: rendimientos generados en este programa son de \$89,704.26 los cuales no se han ejercido / Física: no se ha modificado el avance no se ha ejercido a la fecha / Registro: a la fecha no se ha ejercido nada de este programa - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120505	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza, Mediante La Aplicación De Evaluación De Control De Confianza A Los Elementos De La Policía Estatal Acreditable (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$750,000	\$3,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	800	100.00	0.00	Financiera: HASTA LA FECHA SE TIENE SOLAMENTE COMPROMETIDO EL GASTO / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120565	Equipamiento De Personal (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,044,660	\$3,044,660	\$3,044,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	2,511	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120572	Pavimento Asfaltico	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,356,262	\$2,356,262	\$1,178,131	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA CARGA DE INFORMACION POR NO TENERLA A TIEMPO - SE CARDO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120651	Equipamiento De Proteccion (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,331,640	\$16,331,640	\$9,868,938	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	1,017	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SI OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel. - sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120845	Equipamiento Institucional (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$33,924,000	\$33,924,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	93	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120969	Formacion Y Capacitacion De Los Integrantes De La Policía Estatal Acreditable (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13,184,750	\$13,184,750	\$13,184,750	\$9,876,750	\$3,308,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100121070	Convocatoria, Reclutamiento Y Selección De Los Elementos Que Integran La Policía Estatal Acreditable (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$360,000	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100121162	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catalogo De Bienes En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,346,819	\$4,346,819	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	134	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecólic	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	1022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100121677	Pavimentacion Asfaltica En Calle Privada Carranza De Arroyo A Calle Muquíz De La Colonia Morelos	Muquíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$544,710	\$544,710	\$544,710	\$0	\$0	\$544,710	\$100	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO LA CARGA DE INFORMACION POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100121744	Banquetas Peatonales	Muquíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$676,114	\$676,114	\$338,057	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CARO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100121970	Sanamiento Financiero	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$518,741	\$518,741	\$259,370	\$259,370	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PORQUE EL CAMPO MODIFICADO DEBE CONTENER UN IMPORTE MAYOR A CERO. EN NUESTRO CASO NO HAY MODIFICACIONES A ESTA ASIGNACIÓN. CAPTURE EL TOTAL DEL RECURSO ANUAL SOLO PARA QUE ME DEJE GUARDAR LA INFORMACION. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100121982	Remodelacion De Plaza Principal Del Ejido La Cuchilla	Muquíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$551,863	\$551,863	\$275,932	\$551,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO ESTA INFORMACION HASTA LA FECHA POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122001	Ramo 33 - Pasa	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 PASSA		Salud	En Ejecución	2013	\$2,478,986	\$2,478,986	\$2,478,986	\$2,478,986	\$0	\$1,082,757	\$1,082,757	43.68	\$0	Equipo	1	100.00	43.67	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA13130100122024	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Frontera	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$36,464,562	\$36,464,562	\$18,232,281	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122025	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Jiménez	Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,816,532	\$4,816,532	\$2,408,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122026	Fondo De Fortalecimiento Municipal	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$20,191,618	\$20,191,620	\$10,095,809	\$20,191,620	\$0	\$7,967,556	\$7,967,556	39.46	\$0	Pesos	20,191,618	100.00	\$0.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122027	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,978,790	\$3,978,790	\$1,989,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122028	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Nadadores	Nadadores	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,071,236	\$3,071,236	\$1,535,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122029	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,328,485	\$5,328,485	\$2,664,243	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122030	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Sabinas	Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,498,892	\$29,498,892	\$14,749,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por las secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122031	Gasolina Para Los Vehiculos De Seguridad Publica	Sacramento	Sacramento	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$50,191	\$60,000	\$50,191	\$50,191	\$50,191	83.65	\$0	Pesos	2,314	100.00	83.65	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122032	Mantenimiento Y Refacciones A Las Unidades De Seguridad Publica	Sierra Mojada	Sierra Mojada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$55,000	\$55,000	\$30,000	\$30,000	\$23,028	\$23,028	\$23,028	41.87	\$0	Pesos	6,375	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: en ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122033	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,048,935	\$3,048,935	\$1,524,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00	Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122034	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Zaragoza	Abelardo Galván	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,157,985	\$6,157,985	\$3,078,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122035	Fondo De Fortalecimiento Municipal Sanamiento	Guerrero	Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Salud	En Ejecución	2013	\$663,726	\$663,726	\$291,038	\$291,038	\$291,038	\$291,038	\$291,038	43.85	\$0	Pesos	130	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122076	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$66,299,424	\$66,299,423	\$33,149,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	66,299,424	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122466	Construccion De Plazoleta En Estacion Barroteran	Muquíz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$447,924	\$0	\$0	\$447,924	\$447,924	99.54	\$0	Obra	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122757	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,342,136	\$17,342,136	\$10,405,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	20,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122758	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Candela	Candela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$545,456	\$545,456	\$327,243	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122760	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Frontera	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,303,804	\$9,303,804	\$5,582,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	100,000	100.00	0.00	Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122761	Modernización Deuniformes De Elementos De Seguridad Publica	Guerrero	Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$136,383	\$136,383	\$63,443	\$63,443	\$63,443	42.30	\$0	Pesos	8	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro: EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122762	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Jiménez	Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,584,853	\$5,584,853	\$3,350,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122764	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Morelos	Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,449,313	\$1,449,313	\$869,588	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122765	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Nadadores	Nadadores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$167,351	\$1,671,351	\$1,002,810	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122766	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,889,942	\$3,889,942	\$2,333,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122767	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Sabinas	Sabinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,084,135	\$4,084,135	\$2,450,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	4,084,135	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas
COA13130100122769	Nomina De Seguridad Publica Municipal	Sierra Mojada	Sierra Mojada	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$884,742	\$884,742	\$277,602	\$277,602	\$277,602	16.82	\$0	Pesos	25	100.00	17.00	Financiera / Física / Registro: en ejecucion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122770	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,202,287	\$1,202,287	\$721,372	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas
COA13130100122771	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,401,005	\$2,401,004	\$1,440,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100124257	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,625,444	\$12,625,444	\$7,575,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100124258	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,436,241	\$9,436,241	\$5,661,745	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	10,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100124264	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Monclova	Monclova	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,817,617	\$104,817,617	\$52,408,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100124265	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,658,824	\$36,583,824	\$18,291,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	10,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100127273	Rehabilitacion De Puente De Concreto En Arroyo Zamora	Misaguiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$154,350	\$154,350	\$153,991	\$0	\$0	\$153,991	\$153,991	99.77	\$0	Obra	6,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100128308	Material Electrico	Misaguiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$0	\$0	\$208,177	\$208,177	34.70	\$0	Programa	67,000	100.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SE CAPTURE LA INFORMACION HASTA ESTA FECHA POR NO PROPORCIONAR LA INFORMACION A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100128363	Programa De Bacheo	Misaguiz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$0	\$0	\$121,939	\$121,939	16.26	\$0	Programa	67,000	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: se registro la informacion hasta hoy por no proporcionarse a tiempo - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200133305	Segundo Proyecto Para Dar Seguimiento A Nuevo Enfoque	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$750	\$250	\$250	\$250	25.00	\$0	Accidente	60	1.00	33.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física / Registro: ACTUALIZADO !!!! - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200133306	Tercer Proyecto De Prueba	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500	\$500	\$500	\$400	\$100	\$100	\$100	20.00	\$0	Acción	60	1.00	33.00	Financiera / Física / Registro: Actualizada !!!! - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200133845	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Abasolo Y Planta Purificadora De Agua Abasolo Y Los Rodriguez	Abasolo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$224,893	\$224,893	\$134,935	\$134,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	800	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HAY MODIFICACIONES PERO SE CAPTURE EL IMPORTE ANTES DEL SECTRO PARA LOGRAR CIUDAD LA INFORMACION. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200133523	Adquisicion De Papeleria Para Seguridad Publica.	General Cepeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN			Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$156	\$156	\$78	\$156	\$0	\$156	\$78	100.00	\$0	Pago	30	100.00	1.00	Financiera / Física: compra de papeleria / Registro: compra de papeleria - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200135311	Evaluaciones De Porte De Arma A Personal De Seguridad Publica.	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Salud	En Ejecución	2013	\$32,300	\$32,300	\$16,150	\$32,300	\$32,300	\$32,300	\$32,300	100.00	\$0	Pago	30	100.00	1.00	Financiera / Física: se realiza un solo pago / Registro: se realiza un solo pago - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200135772	Rehabilitacion De Pozos Para Dotacion De Agua Potable	General Cepeda	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$450,000	\$750,000	\$750,000	\$304,065	\$304,065	40.54	\$0	Obra	8	100.00	50.00	Financiera / Física: las obras se realizan en comunidades segun se requiera / Registro: las obras se realizan en comunidades segun se requiera - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escotó	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200135800	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños General Antonio Cardenas Mda.	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$72,000	\$120,000	\$120,000	\$72,000	\$72,000	60.00	\$0	Metro Lineal	1	100.00	50.00	Financiera: / Física: es barda perimetral / Registro: construcción de 60 ml de barda perimetral - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200135825	Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Area Urbana De General Cepeda (Colonia Buena Vista A Un Lado Del Lienso Charco).	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$852,080	\$852,080	\$511,248	\$852,080	\$852,080	\$255,624	\$255,624	30.00	\$0	Pozo	1	100.00	25.00	Financiera: / Física: perforación de pozo profundo / Registro: perforación de pozo profundo - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200135844	Gastos Indirectos	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$255,761	\$225,761	\$135,457	\$225,761	\$225,761	\$135,313	\$135,313	59.94	\$0	Pago	1	100.00	1.00	Financiera: / Física: se utiliza para supervisión de obras. / Registro: se realiza para la supervisión de obras. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200136193	Techos De Losa De Concreto En Diferentes Localidades	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$54,888	\$70,000	\$54,888	\$54,888	\$54,888	78.41	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE INFRAESTRUCTURA DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200136745	Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,050,000	\$5,050,000	\$1,683,333	\$1,683,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se registro la obra. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200136757	3era Etapa De Infotecnia Ciudad Universitaria De Arteaga.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$27,000,000	\$27,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se registró la obra. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200136765	3era Etapa De Facultad De Ingeniería Ciudad Universitaria De Arteaga.	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,530,502	\$22,530,502	\$7,510,167	\$7,510,167	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se registró la obra. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200136769	Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras.	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,732,926	\$4,732,926	\$1,577,642	\$1,577,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se registró la obra. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200136784	Edificio Principal De Esc. De Bachilleres Presidente Venustiano Carranza, Extensión Matamoros, Primera Etapa.	Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,333,333	\$2,333,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se registró la obra. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200136789	Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,860,413	\$1,860,413	\$620,138	\$620,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se registró la obra. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200137896	Construcción De Emisor A Presión De 10 Pulgadas De Diámetro Proveniente Del Circuito Pluvial Sarabia	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,315,860	\$2,315,860	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,565,923	\$1,564,454	\$1,564,454	67.55	\$0	Obra	0	100.00	67.55	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200137924	Construcción De Tirollesa Ubicada En El Bosque Urbano Las Etnias	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,750,495	\$2,750,495	\$2,750,495	\$2,750,495	\$2,450,562	\$2,450,562	\$2,450,562	89.10	\$0	Obra	0	100.00	89.10	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200137933	Reforestación De Diversos Tipos De Árboles En Distintos Puntos De La Ciudad	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,600,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR REALIZAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200138105	Fideicomiso De Dapm	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200138136	Gasolina De La D.S.P.M.	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,301,677	\$4,301,677	\$4,301,677	\$4,301,677	\$4,301,677	\$4,301,677	\$4,301,677	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200138148	Gasolina Para Bomberos	Torreón	Torreón	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$107,133	\$107,133	\$107,133	\$107,133	\$107,133	\$107,133	\$107,133	100.00	\$0	Pesos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200138873	Pavimento Con Asfalto En La Calle Francisco Oses Entre Hidalgo Y Avenida Roman Cepeda	Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$515,394	\$515,394	\$309,236	\$257,697	\$154,043	\$154,043	\$154,043	29.89	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
COA13130200139836	Combustibles Y Lubricantes Para Unidades De Seguridad.	Sierra Mojada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,000	\$115,000	\$50,000	\$50,000	\$32,535	\$32,535	\$32,535	28.29	\$0	Pesos	6,375	100.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: en ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200139843	Mobiliario Y Equipo De Oficinas De Seguridad.	Sierra Mojada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,000	\$25,000	\$15,000	\$15,000	\$12,615	\$12,615	\$12,615	50.46	\$0	Pesos	25	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: en ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200140037	Uniformes De Elementos De Seguridad.	Sierra Mojada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para el proximo trimestre - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200140079	Liquidaciones De Personal De Seguridad Publica.	Sierra Mojada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$16,500	\$165,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: al final de año - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200140119	Prestaciones Sociales (Servicio Medico Y Hospitalización) Aguinaldos.	Sierra Mojada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,055,628	\$1,055,628	\$540,287	\$1,055,628	\$270,112	\$270,112	\$270,112	25.59	\$0	Pesos	105	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: en ejecución

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escalé	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200140140	Electrificación En Área Urbana Del Municipio De Progreso, Coahuila.	Progreso	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$233,154	\$233,154	\$151,346	\$233,154	\$151,346	\$151,346	64.91	\$0	Luminaria	800	65.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel. - obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200140378	Pavimento Hidraulico En La Calle Pino Suarez Entre Calles Ocampo Y Graj. Zua	Sierra Mojada	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$182,601	\$182,601	\$91,300	\$91,300	\$53,948	\$53,948	29.54	\$0	M2. Concreto hidráulico	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION	
COA13130200140503	Pavimento Hidraulico En La Calle Celso Sanchez Entre Calles Mexico Y Ocampo	Sierra Mojada	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$184,461	\$184,461	\$92,230	\$92,230	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INICIA PROXIMO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200140514	Prim. Miguel Hidalgo; Construcción De 1 Aula Psicoeducativa (Mob) Y Obra Exterior.	Misquitz	Minas la Florida (La Florida)	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$309,520	\$309,520	\$309,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	202	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: * - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200140546	Pavimento Hidraulico En La Calle Mexico Entre Calles Parreña Y Comercio.	Sierra Mojada	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$196,444	\$196,444	\$98,222	\$98,222	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INICIA EL PROXIMO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200141061	Pavimentación Asfáltica De Calle Y Construcción De Camino De Acceso De Puente A Autopista En El Ejiado San Juan De Villa Nueva, Del Municipio De Viesca Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$410,000	\$410,000	65.60	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200141096	Pavimentación Asfáltica En Calle Cerrada S.N. Frente A Escuela En El Ejiado Gregorio Garcia, Municipio De Viesca Coahuila.	Viesca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$627,331	\$627,331	\$313,665	\$627,331	\$627,331	\$627,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200141750	Rehabilitación De La Biblioteca Publica Municipal Ubicada En Calle Miguel Hidalgo Y Guerrero En Ejiado Primero de Mayo.	Escobedo	Primero de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$62,065	\$62,065	\$62,065	\$62,065	31.03	\$0	Obra	300	100.00	31.03	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra esta en proceso. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200141782	Rehabilitación De Techo En Centro De Salud Comunitario En Ejiado Veintinueve De Noviembre Del Municipio De Escobedo Coahuila.	Escobedo	Veintinueve de Noviembre (Borregas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$36,670	\$36,670	\$36,670	\$36,670	\$36,670	\$36,670	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra ya esta ejecutada y pagada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200141841	Pavimentación Asfáltica En La Calle 5 De Mayo De 20 De Noviembre A Calle Sin Nombre En La Colonia Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$365,246	\$365,246	\$219,148	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	200	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200141977	Pavimentación Asfáltica En Calle S/N En La Colonia Del Seis. A En Costado De La Esc. Primaria Amado Nervo	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$86,416	\$86,416	\$86,416	\$86,416	\$69,949	\$51,850	60.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	120	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142002	Pavimentación Asfáltica En Calles Juan Valles Y Carlos Castillo De Nicolás Jiménez A Vías De Pfce	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$162,895	\$162,895	\$162,895	\$162,895	\$154,649	\$97,737	60.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	140	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142098	Pavimentación Asfáltica En La Calle Tomas Urbina El La Col. Allende	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61,312	\$61,312	\$16,787	\$61,312	\$0	\$16,787	27.38	\$0	M2. Concreto asfáltico	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel. - NINGUNA - Ninguna - Ninguna - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142052	Pavimentación Asfáltica En La Calle Amado Nervo De Heroico Colegio Militar A Colon En La Colonia Sarabia	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$230,766	\$230,766	\$138,460	\$230,766	\$219,238	\$138,460	60.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	150	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel. - NINGUNA - Ninguna - Ninguna - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142096	Pavimentación Asfáltica En La Calle Francisco J Madero De Manuel Acuña A Calle Sin Nombre En La Col. Comercial	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,078	\$388,078	\$232,847	\$388,078	\$344,150	\$232,847	60.00	\$91,041	M2. Concreto asfáltico	220	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel. - NINGUNA - Ninguna - Ninguna - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142116	Pavimentación Asfáltica En La Calle Herilinda Pérez De Unión A Ramos Arizpe En La Col. Del Maestro	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$282,874	\$282,874	\$97,724	\$282,874	\$174,259	\$97,724	34.55	\$0	M2. Concreto asfáltico	180	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel. - NINGUNA - Ninguna - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142122	Pavimento Con Asfalto En La Calle Ernesto Valdes Col Ejidal	Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$428,717	\$428,717	\$257,230	\$214,358	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REALIZARA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142139	Pavimentación Asfáltica En La Calle Constitución De Nisperos A Lázaro Cárdenas En La Col. San Luisito	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$253,524	\$253,524	\$152,114	\$253,524	\$223,833	\$152,114	60.00	\$58,797	M2. Concreto asfáltico	220	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel. - NINGUNA - Ninguna - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142211	Pavimento Con Asfalto En Calle 20 De Noviembre Entre Calle De La Loma Y Calle Melanchoni	Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$712,815	\$712,815	\$427,689	\$356,407	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se realizara después del proceso electoral - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142232	Fondo Destinado A La Ampliación De Redes Eléctricas En El Municipio De San Juan De Sabinas	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$0	\$300,000	60.00	\$7,947	Obra	400	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel. - NINGUNA - Ninguna - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142368	Fondo Destinado Para Construcción De Infraestructura Educativa	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$252,000	\$400,000	\$0	\$252,000	63.00	\$0	Escuela	400	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel. - Ninguna - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
COA13130200142384	Aportación Municipal A Obras De Infraestructura Productiva Rural (Activos Productivos Municipalizados)	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	100.00	\$0	Acción	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel. - Ninguna - Se valida y pasa al siguiente nivel.	

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escotó	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143032	Rednacecyt	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	\$126,729	\$126,729	39.60	\$0	seminario	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Formato capturado por la Secretaría de Educación en base a información proporcionada por la Institución ejecutora del Proyecto - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143130	Semana Nacional De Ciencia Y Tecnología	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Público asistente	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Participantes a la semana nacional de ciencia y tecnología que inicia en agosto / Registro: Formato capturado por la Secretaría de Educación en base a información proporcionada por la Institución ejecutora del proyecto. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143220	Sanamiento Financiero Pagos A La Comisión Federal De Electricidad	Arteaga	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Energía	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,576,553	\$2,576,553	\$2,576,553	42.94	\$0	Pago	19,000	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143229	Fondo Mixto Conacyt-Coahuila 80145	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U04 Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,000,000	\$49,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	10	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Formato capturado por la Secretaría de Educación en base a información proporcionada por la Institución ejecutora del proyecto Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143580	Prim. Amado Nervo: Reposición De Cable (Rendimientos Financieros)	Sabinas	Sabinas	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$32,001	\$32,001	\$32,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA A EJECUTARSE CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COA13130200143592	Pago De Servicio De Energía Eléctrica (Alumbrado Público)	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Energía	En Ejecución	2013	\$543,424	\$543,424	\$250,400	\$543,424	\$150,096	\$150,096	\$150,096	27.62	\$0	Pesos	1,852	100.00	27.62	Financiera: / Física: / Registro: alumbrado publico - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143641	Construcción De Explanada A Base De Concreto Con Logotipo De Identificación De La Comunidad De Escobedo (Cabecera).	Escobedo	Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,500	\$48,500	\$48,500	\$48,500	\$48,500	\$48,500	\$48,500	100.00	\$0	Acción	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra ya esta ejecutada y pagada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143655	Pago Por Servicio De Energía Eléctrica De Presidencia Y Centro De Salud	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Energía	En Ejecución	2013	\$104,434	\$104,434	\$150,000	\$20,463	\$20,463	\$20,463	\$20,463	19.59	\$0	Pago	1,852	100.00	19.59	Financiera: / Física: / Registro: PAGO MENSUALES REALIZADOS - pagos realizados en tiempo y forma / de 9 - pagos realizados en tiempo y forma - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143717	Ampliación De Ovente En Calle Mexico.	Sierra Mojada	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,582	\$80,582	\$40,291	\$40,291	\$37,594	\$37,594	\$37,594	46.65	\$0	Puente	1,125	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION
COA13130200143792	Construcción De Posa Septica En La Escuela Primaria Venustiano Carranza.	Sierra Mojada	Salina del Rey (Del Rey Sur)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,903	\$72,903	\$36,452	\$36,452	\$15,324	\$5,324	\$15,324	7.30	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	100	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143811	Pago De Energía Eléctrica De La Planta Potabilizadora Y Pozo Profundo	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Energía	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$122,865	\$122,865	\$122,865	49.15	\$0	Pesos	1,852	100.00	49.15	Financiera: / Física: / Registro: PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA - pagos realizados en tiempo y forma / de 9 - PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144378	Sueldos Y Salarios A Departamento De Seguridad	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,781	\$550,781	\$136,571	\$63,017	\$63,017	\$63,017	\$63,017	11.44	\$0	Acción	2,314	100.00	11.44	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA EL REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144390	Mantenimiento De Bienes Muebles E Inmuebles	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$32,693	\$32,693	\$32,693	\$32,693	\$29,768	81.73	\$0	Acción	2,314	100.00	81.73	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144403	Equipamiento En General De Uniformes, Armas, Y Todo Lo Necesario Para La Seguridad Del Municipio	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$44,728	\$44,728	\$44,728	\$44,728	\$34,278	99.40	\$0	Acción	2,314	100.00	99.40	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144416	Adquisición De Camioneta	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$35,568	\$33,568	\$35,568	\$33,568	\$33,568	\$33,568	\$33,568	100.00	\$0	Acción	2,314	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144440	Material Deportivo Para La Oportuna Educacion De La Juventud En El Municipio	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	\$6,844	100.00	\$0	Acción	2,314	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144468	Recibos De Telefonos Del Municipio	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2013	\$30,154	\$30,154	\$25,544	\$25,544	\$25,544	\$25,544	\$25,544	84.71	\$0	Monto asignado	2,314	100.00	84.71	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144484	Remodelación De Cancha De Futbol Y Plaza De La Colonia 7 De Abril	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$342,240	\$342,240	\$219,820	\$342,240	\$219,820	\$219,820	\$200,000	64.23	\$0	Obra	2,314	100.00	64.23	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144493	Adquisición De Papelería Y Utiles Par La Correcta Realización De Las Funciones Del Servidor Publico Con La Población En General	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	\$5,250	100.00	\$0	Acción	2,314	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144499	Registro De Impuestos Comisiones Y Otros	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,000	\$6,000	\$3,710	\$6,000	\$3,710	\$3,710	\$3,710	61.83	\$0	Acción	2,314	100.00	61.83	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144660	Programa Beca De Apoyo A La Práctica Intensiva Y Al Servicio Social Para Estudiantes De Séptimo Y Octavo Semestres De Escuelas Normales Públicas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,136,400	\$6,136,400	\$3,560,837	\$3,560,837	\$0	\$3,560,837	\$3,560,837	58.03	\$0	Beca	1,908	100.00	46.80	Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144719	Programa Escuela Segura	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S222 Programa de Escuela Segura		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$6,954,399	\$6,954,399	\$6,954,399	\$0	\$0	\$0	\$99,132	0.00	\$0	Escuela	1,974	100.00	87.33	Financiera: El gasto realizado se ha utilizado en reuniones de organización para el ciclo esc. 2013-2014 / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" - Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escólo	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144757	Programa Educación Básica Para Niñas y Niños De Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5111 Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,802,527	\$1,802,527	\$971,904	\$599,697	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	700	100.00	29.42	Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144948	Adquisición De Bomba De 50Hp De Motor Groundfrod de 40v	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$76,920	\$76,920	\$71,920	\$71,920	\$5,000	\$71,920	\$71,920	93.50	\$0	Pieza	2,000	100.00	93.50	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE INFRAESTRUCTURA 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144968	Construcción De Barda En La Esc. Primaria Dr. Mariano Zertuche	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,000	\$28,000	\$27,099	\$27,099	\$27,099	\$27,099	\$27,099	96.78	\$0	Metro Lineal	250	100.00	96.78	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE INFRAESTRUCTURA DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144995	Rehabilitación De La Biblioteca, Ramiro Gárdenas.	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$33,998	\$33,998	\$33,998	\$33,998	\$33,998	48.57	\$0	Metros Cuadrados, Biblioteca	2,000	100.00	48.57	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA SEGUNDO TRIMESTRE DE INFRAESTRUCTURA DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200145010	Programa Municipal De Cemento A Bajo Costo.	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	\$7,340	24.47	\$0	Pieza	2,000	100.00	24.47	Financiera: / Física: EL MUNICIPIO APORTARA UNA CANTIDAD DE 20 PESOS POR PIEZA. / Registro: SE ENVIA REPORTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE INFRAESTRUCTURA DEL 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200145607	Reforma Curricular En La Educación Básica	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0072 Reforma Curricular en Educación Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,932,937	\$4,932,937	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Reforma Curricular	654,000	100.00	2.14	Financiera: / Física: se atendieron 12000 docentes y directivos y 2027 alumnos / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200145678	Programa De Fortalecimiento De La Educación Especial Y La Integración Educativa	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,866,586	\$3,866,586	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	45,000	100.00	96.66	Financiera: / Física: alumnos con necesidades educativas especiales y aptitudes sobresalientes / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200146371	Saneamiento Financiero	Acuña	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$66,299,424	\$66,299,424	\$33,149,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	134,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SANEAMIENTO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200147461	Programa De Fortalecimiento A La Telesecundaria	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$787,696	\$787,696	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	115	100.00	39.13	Financiera: / Física: No obstante no contar con la radiación del recurso, las actividades programadas se llevaran a cabo / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200147668	Programa Escuela De Tiempo Completo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$110,517,716	\$110,517,716	\$110,517,716	\$0	\$0	\$0	\$4,040,661	0.00	\$0	Escuela	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200147780	Pago De Energía Eléctrica De Presidencia Y El Centro De Salud	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Energía	En Ejecución	2013	\$104,434	\$104,434	\$48,529	\$104,434	\$20,463	\$20,463	\$20,463	19.59	\$0	Pago	1,852	100.00	19.59	Financiera: / Física: / Registro: PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA (ESTE ES EL VALIDO) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149413	Pavimentación Asfáltica En Calle Aldama Entre Allende Y Lucio Blanco	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$255,409	\$255,409	\$255,409	\$0	\$0	\$255,409	\$255,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CARGO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149426	Pavimentación Asfáltica En Calle Mina Entre Allende Y Lucio Blanco	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$264,252	\$264,252	\$264,252	\$0	\$0	\$264,252	\$264,252	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CARGO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149441	Pavimentación Asfáltica En Calle Melchor Muzquiz En Ejido La Mota	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$637,952	\$637,953	\$637,953	\$0	\$0	\$637,953	\$637,953	100.00	\$0	Metro Cuadrado	103	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CARGO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149650	Programa Estatal De Lectura Y Escritura	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5128 Programa Nacional de Lectura		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$635,719	\$635,719	\$635,719	\$29,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Docente	1,521	100.00	23.66	Financiera: / Física: el nóm de población anual puede variar debido a que se encuentra en revision. / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149876	Construcción De Banqueta Peatonal En Calle Privada Carranza Entre Librado Flores Y Melchor Muzquiz	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95,733	\$95,733	\$95,733	\$0	\$0	\$95,733	\$95,733	100.00	\$0	Metro Cuadrado	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION SE CARGO HASTA HOY POR NO HABERLA PROPORCIONADO A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149970	Construcción De Banqueta Peatonal En Calle Mina Entre Allende Y Lucio Blanco	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$98,753	\$98,753	\$98,753	\$0	\$0	\$98,753	\$98,753	100.00	\$0	Metro Cuadrado	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION SE CARGO HASTA HOY POR NO HABERLA PROPORCIONADO A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149999	Construcción De Banqueta De Concreto En Calle Aldama Entre Lucio Blanco Y Allende	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$72,421	\$72,421	\$72,421	\$0	\$0	\$72,421	\$72,421	100.00	\$0	Metro Cuadrado	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200150388	Programa Nacional De Inglés En Educación Básica	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,185,751	\$23,185,751	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1,215	100.00	100.00	Financiera: / Física: 342 Jardines, 722 Primarias y 151 Secundarias se atienden el 100% de las escuelas participantes / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200150739	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$130,500,000	\$130,500,000	\$64,858,500	\$6,133,500	\$6,133,500	\$2,825,930	\$2,825,930	2.17	\$0	Subsidio	0	100.00	0.00	Financiera: Esta obra es parte del registro cancelado Convenio Gobierno del estado - Sagrapa 2013 reportado en el trimestre anterior / Física: En proceso de dictaminación de proyectos / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200150820	Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovación Tecnológica Y Extencionismo Rural (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extencionismo Rural		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$24,600,000	\$24,600,000	\$12,226,200	\$1,156,200	\$1,156,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Subsidio	0	100.00	0.00	Financiera: Esta obra es parte del registro cancelado Convenio Gobierno del estado - Sagrapa 2013 reportado en el trimestre anterior / Física: En proceso de dictaminación de proyectos / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200150858	Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua - Cossua (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13,300,000	\$13,300,000	\$6,610,100	\$625,100	\$625,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Subsidio	0	100.00	0.00	Financiera: Esta obra es parte del registro cancelado Convenio Gobierno del estado - Sagrapa 2013 reportado en el trimestre anterior / Física: En proceso de dictaminación de proyectos / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecobió	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200150945	Motores Marinos Ecológicos (2013)	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$517,056	\$517,056	\$517,056	\$517,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Subsidio	0	100.00	0.00	Financiera: Aun no empieza su ejecución / Física: En proceso de dictaminación de proyectos / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151228	XVIII Festival Internacional De Guitarra Del Morente	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,210,000	\$1,210,000	\$1,210,000	\$1,210,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	500,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151329	Festival Internacional De Las Artes	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$19,061,251	\$19,061,251	\$19,061,251	\$19,061,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	500,000	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151356	Festival Rockcoahuila	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	500,000	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151389	Exposición Temporal Fernando Botero	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	50,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151451	Dinofest	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$39,693,745	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	7,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151471	Festival De Mondólogos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$540,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	22,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151496	Festival De Danza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$250,000	\$19,061,251	\$19,061,251	\$19,061,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	7,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151531	Festival La Calle Es De Todos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0059 Instituciones Estatales de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	200,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200154682	Construccion De Barda Perimetral En Unidad Deportiva De M. Musquiz	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$434,372	\$434,372	\$355,284	\$0	\$0	\$355,284	\$355,284	81.79	\$0	Metro Cuadrado	37,000	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO ESTA INFORMACION HASTA HOY POR NO HABERLA RECIBIDO A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155054	Desarrollo Institucional	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$193,180	\$193,180	\$115,908	\$0	\$0	\$46,888	\$46,888	24.27	\$0	Programa	200	100.00	0.24	Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA LA FECHA POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - * -
COA13130200155092	Gastos Indirectos	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$289,770	\$289,770	\$173,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION POR NO HABERLA PROPORCIONADO A TIEMPO - * - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155159	Construccion De Red Electrica Proyecto General Colonia Progreso Calle Flor De Jamin, Federico Chapoy Maria Josefa Ortiz De Dominguez Y Sor Juana Ines De La Cruz	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,699	\$388,699	\$90,515	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	650	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155190	Construccion De Red Electrica Calle Tercera Y Cuarta Entre Via Lactea Y Septima	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$8,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155216	Construccion De Red Electrica Calle Emiliano Zapata Entre Rufino Canales Y Francisco Villa Barrio La Preparatoria	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155239	Ampliation De Red Electrica Calle Fortunato Gutierrez Esquina Con Jovelan Boneo Barrio Agrario	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,163	\$30,163	\$18,098	\$0	\$0	\$16,651	\$16,651	55.20	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	65	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155261	Construccion De Red Electrica En Calle San Luis Y Arroyo Granados Barrio Tiro N 4	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,000	\$190,000	\$185,627	\$0	\$0	\$185,627	\$185,627	97.70	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155580	Ampliancion E Red Electrica Calle Santiago Contreras Y Francisco Coss Colonia Hugo Martinez	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$293,120	\$293,120	\$292,888	\$0	\$0	\$292,888	\$292,888	99.92	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155591	Construccion De Red Electrica Calle Ignacio Aldama Entre Jesus Elguenabal Y General De Division Benancio Lopez Barrio El Agrario	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO HABERLA PROPORCIONADO A TIEMPO - SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155609	Ampliancion De Red Electrica Calle Guadalupe Perez Vasquez Entre Allende Y Venustiano Carranza	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$27,000	\$27,000	\$10,013	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155623	Ampliancion De Red Electrica Calle Dolores Contreras Entre Jose Angel Contreras Y Maria Alcalá	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	155	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155643	Ampliancion De Red Electrica Calle Tomas Saucedo Y Callejon Sin Nombre Barrio 22	Misquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION POR NO HABERLA ENTREGADO A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escotó	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155806	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Holanda Requiza Con González Lara	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155824	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pasantamento, Jesus Carranza Entre Francisco Villa Y Guadalupe Canales (Cuarta Etapa) Colonia Las Arzuencas	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$14,277	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	420	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155839	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Alvaro Obregón Y Elicardo Outierrez Entre Jaime Muro Y Octavio Paz Colonia La Occidental	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155859	Construcción De Red Eléctrica En Calle Jicoma Entre Membrillo Y Chabacano Colonia Las Frutas	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$119,503	\$119,503	\$71,702	\$0	\$0	\$66,351	\$66,351	55.52	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	250	100.00	0.50	Financiera / Física / Registro: SE CAPTIRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200156033	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Gen. Ignacio Elizondo Entre Guadalupe R. Canales Y Arroyo En Barrio La Piedra	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$68,952	\$68,952	\$47,559	\$21,393	\$0	\$47,559	\$47,559	68.97	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	195	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACION SE CAPTIRO HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157320	Ampliación De Red Eléctrica Calle General Ignacio Elizondo Entre Guadalupe R. Canales Y Arroyo En Barrio La Piedra	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$68,952	\$68,952	\$47,559	\$47,559	\$47,559	\$47,559	\$47,559	68.97	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	135	100.00	0.80	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION SE CARGO HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157338	Construcción De Red De Drenaje En Calle Abraham Long Entre Ferrocarril Y San Francisco Y San Francisco A Manuel Acuña Barrio El Bajío	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$212,366	\$212,366	\$11,369	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	260	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA INFORMACION SE CARGO HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157349	Construcción De Red De Drenaje En Calle Juvenal Boone Entre Cefesino Lopez A Kinder Barrio El Agrario	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$324,306	\$324,306	\$324,306	\$0	\$0	\$324,306	\$324,306	100.00	\$0	Metro Lineal	375	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION SE REGISTRO HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157368	Construcción De Red De Drenaje En Calle Martín Contreras A Guadalupe Victoria, Margaritas Y María Alcalá Colonia Hugo Martínez	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$365,778	\$365,778	\$7,207	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	325	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel. - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157382	Construcción De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Entre Socorro Y 5 De Mayo Barrio La Nogalera	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$199,000	\$199,000	\$198,510	\$0	\$0	\$198,510	\$198,510	99.75	\$0	Metros Lineales	356	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157390	Construcción De La Tercera Etapa Del Colector De Aguas Residuales Tres Caminos Calle Nogales Entre Patricio H. Ruiz Y Niños Heroes Colonia El Bajío	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$717,965	\$0	\$0	\$717,965	\$717,965	99.72	\$0	Metros Lineales	3,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE CARGO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157403	Aportación Municipal Para La Obra N 1201109. Construcción De Colector De Aguas Residuales Tres Caminos (2a Etapa En Melchor Maguila) En Calle Niños Heroes Y Nogales Entre Via Lactea Y Moras.	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$836,541	\$836,541	\$836,541	\$829,901	\$0	\$829,901	\$829,901	99.21	\$0	Metros Lineales	1,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157415	Construcción De Red De Drenaje En Calle Hidalgo De 21 De Marzo A Manuel Acuña	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$105,428	\$105,428	\$105,428	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	170	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157431	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Bebederos En Escuela Primaria Valdes Valdes	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$72,129	\$17,871	\$0	\$72,129	\$72,129	80.14	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	300	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157459	Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Civicos En Escuela Secundaria General Lucio Blanco	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	650	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157474	Rehabilitación De Cancha Deportiva Para Uses Múltiples En Escuela Primaria Benito Juárez	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$62,000	\$62,000	\$1,749	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157494	Rehabilitación De Módulos Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Cortés	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$89,451	\$0	\$0	\$89,451	\$89,451	99.39	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157505	Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Civicos En Escuela Primaria Benito Juárez	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	450	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157518	Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Civicos En Escuela Vicente Guerrero	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	460	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157541	Rehabilitación De Sanitarios, Circuito Eléctrico, Hidrosanitario, Reparación De Chapas Para Puerta De Acceso, Rehabilitación De Cercado Perimetral Y Pintura General En Telesecundaria Esperanza Castro	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$95,000	\$95,000	\$14,829	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION DE REGISTRO HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157562	Impempeabilización En Escuela Morelos	Misquitz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$95,000	\$95,000	\$89,260	\$0	\$0	\$89,260	\$89,260	93.96	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Cochiula de																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escaló	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157579	Rehabilitación De Alumbrado En Aulas De La Escuela Primaria Justo Sierra De Mtsiquiz Palau	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$163,438	\$163,438	\$163,023	\$0	\$0	\$163,023	\$163,023	99.75	\$0	Escuela	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157615	Terminación De Aula Psicopedagógica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De La Florida	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157628	Rehabilitación De Barda, Malla Ciclónica En Escuela Primaria Manuel Acuña En El Fraccionamiento Reforma	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$367,000	\$367,000	\$362,904	\$0	\$0	\$362,904	\$362,904	98.88	\$0	Metro Lineal	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157656	Rehabilitación De Sanitarios Y Construcción De Bebederos En Escuela Primaria Club De Leones	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Inodoros	650	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157673	Construcción De Tanque Elevado Para Suministro De Agua En La Colonia Morelos. Incluye Equipo Electrico Para Rebombear Asi Como Obra Complementaria Al Interior Del Cuartel.	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$733,000	\$733,000	\$732,077	\$0	\$0	\$732,077	\$732,077	99.87	\$0	Tanque	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157701	Suministro Y Colocación De Bomba Sumergible En Pozo Aparicio	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$365,000	\$365,000	\$335,051	\$0	\$0	\$335,051	\$335,051	91.79	\$0	Pieza	39,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157715	Aportación Municipal Al Programa Vivienda Tu Casa 2013 (Construcción De 50 Ampacaciones De Viviendas Y Construcción De 75 Mejoramientos De Vivienda, Losas De Concreto)	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,733,750	\$1,733,750	\$56,205	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157729	Suministro Y Colocación De Impermeabilizante De Losas De Azotes A Base De Impermeabilizante Acrílico Blanco De 3 Años De Duración Hasta 60 Mts Cuadrados Por Vivienda	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$144,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157747	Programa Techos De Lamina	Mtsiquiz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306,000	\$306,000	\$183,600	\$164,410	\$0	\$141,590	\$141,590	46.27	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160018	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Rehombó "Los Pinos" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	1,500	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160036	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Rehombó "Gimnasio" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	8,640	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160042	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Minesa 2" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	3,024	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160049	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Tenexias" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	6,912	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160058	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "4 Manantiales" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	5,184	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160064	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Acaño 2" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	12,960	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160068	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "4 Manantiales" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	12,960	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160074	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Minerva 1" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	1,728	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160086	Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Minerva 4" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	8047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Caseta	4,320	100.00	0.00	Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160121	Supervisión Técnica De La Construcción De Las Obras Del "Programa Para La Sostenibilidad De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	100.00	\$0	Supervisión	85,000	100.00	100.00	Financiera: acción terminada. / Física: acción terminada / Registro: acción terminada.
COA13130200160154	Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Monclova-Frontera, A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 650 L.P.S. En La Ciudad De Monclova, Coahuila	Monclova	Cobertura municipal		Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$0	\$0	0.00	\$0	Subsidio	192,554	100.00	50.00	Financiera: pago 1 en tramite. / Física: pago 1 en tramite / Registro: pago 1 en tramite
COA13130200160204	Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Acuña, A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 400 L.P.S. En La Ciudad De Acuña, Coahuila	Acuña	Cobertura municipal		Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Subsidio	12,268	100.00	50.00	Financiera: pago 1 en tramite / Física: pago 1 en tramite / Registro: pago en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160225	Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Piedras Negras A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 500 L.P.S. En La Cd. De Piedras Negras	Piedras Negras	Cobertura municipal		Subsidios	8218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,295,530	\$7,295,530	\$7,295,530	\$7,295,530	\$7,295,530	\$0	\$0	0.00	\$0	Subsidio	143,915	100.00	50.00	Financiera: pago 1 en tramite / Física: pago 1 en tramite / Registro: pago 1 en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río" Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Escófid	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160913	Programa Escuela Siempre Abierta	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U016 Escuela siempre abierta a la comunidad		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,126,896	\$4,126,896	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	156	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200161193	Programa Estatal De Formación Continua Y Superación Profesional De Maestros De Educación Básica En Servicio	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$4,990,771	\$4,990,771	\$4,990,771	\$1,265,776	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Docente	15,000	100.00	64.66	Financiera: / Física: Maestros Profesionalizados / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200161875	Banquetas En Diferentes Áreas Del Municipio.	Sacramento	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$101,055	\$110,255	\$35,860	\$110,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	2,500	100.00	0.00	Financiera: las banquetas se ejecutaran con personal del Departamento de Obras Publicas. / Física: las / Registro: se envia segundo trimestre de infraestructura 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200162981	Apoyo De Asistencia Social A Menores Institucionalizados	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 PAM Asistencia Social		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$103,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se reviso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200163296	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Candela	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$876,527	\$876,526	\$438,263	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164054	Pavimento Hidraulico En La Calle Nestor Arreola Entre Calles Hidalgo Y Juarez	Sierra Mojada	Sierra Mojada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$218,878	\$218,878	\$109,439	\$109,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	485	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INICIA PROXIMO TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164083	Gastos Indirectos	Sierra Mojada	Sierra Mojada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,244	\$49,244	\$24,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROXIMO TRIMESTRE INICIA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164217	Saneamiento Del Sistema De Agua Potable	Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$590,791	\$590,791	\$354,475	\$590,791	\$231,000	\$221,000	\$221,000	37.41	\$0	Pesos	5,000	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164344	Adquisición De Maquinaria	Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$79,442	\$200,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	8.00	\$0	Pesos	80	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164491	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Castaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,464,079	\$6,464,079	\$3,878,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164554	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$419,444	\$419,444	\$251,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164567	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Lamadrid	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$222,323	\$370,539	\$222,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164578	Fondo De Infraestructura Social Municipal	San Buenaventura	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,851,862	\$2,851,862	\$1,711,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164664	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Parras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$29,052,657	\$29,052,657	\$17,431,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	20,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164689	Fondo De Infraestructura Social Municipal	Piedras Negras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,912,691	\$13,912,691	\$8,147,614	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164830	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Castaños	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,552,555	\$12,552,555	\$6,276,278	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164836	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,991,969	\$26,991,969	\$13,495,985	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164848	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Lamadrid	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$889,616	\$889,616	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164855	Fondo De Fortalecimiento Municipal	Parras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,010,604	\$22,010,604	\$11,005,302	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: información reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164869	Fondo De Fortalecimiento	Piedras Negras	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$74,081,019	\$74,081,019	\$37,040,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	50,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: información reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164878	Fondo De Fortalecimiento Municipal	San Buenaventura	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,737,932	\$10,737,932	\$5,368,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pesos	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: información reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Coahuila de

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COA09130100024997	2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río". Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecólic	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	\$1,666,712	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200165192	Fortalecimiento De Las Redes De Laboratorio A Nivel Estatal	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		Salud	En Ejecución	2013	\$3,264,074	\$3,264,074	\$3,264,074	\$3,264,074	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA13130200165304	Programa De Desarrollo Humano De Oportunidades	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		Salud	En Ejecución	2013	\$2,521,376	\$2,521,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO
COA13130200165467	Seguro Popular	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		Salud	En Ejecución	2013	\$21,000,000	\$21,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA13130200166083	Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catalogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,404,000	\$1,404,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: se registro nuevamente por que no encontramos el registro anterior en el primer trimestre 2013 / Física: sin observaciones / Registro: se registro nuevamente por que no encontramos el registro anterior en el primer trimestre 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.