

Total: 70

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA00130300196370	Pavimentacion Con Piedra Laja, En E.J. Venustiano Carranza, Municipio De Viesca Coahuila	133600026	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,829	\$999,829	\$999,829	\$999,829	\$804,856	\$804,856	\$804,856	80.50	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	250	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: REGISTRO DE AVANCES OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300201034	Pavimentacion De La Calle Ocampo, Zaragoza Y Galeana Del Municipio De Nava Coahuila	SSIS2912013	Coahuila de Zaragoza	Nava	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,040	\$499,040	\$499,040	\$499,040	\$499,040	\$499,040	\$499,040	100.00	\$0	Obra	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300215181	Prim. Club Rotario; Recimentación Y Reparación De Fracturas De Muros Y Muro De Contención Parcial En Malla Perimetral	130200030	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$298,687	\$298,687	\$288,752	\$277,847	\$277,847	\$277,847	93.02	\$0	Obra	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300216291	Pavimentación Asfáltica En La Calle Carranza Entre Allende Y Lazaro Cardenas	1300331	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNIÓN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,996	\$599,996	\$599,996	\$599,996	\$398,153	\$398,153	\$398,153	66.36	\$0	Obra	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217800	Prim. Quince De Mayo; Impemabilización De Edificio "A", "B", "C" Y "D". Sustitución Parcial De Cancelería En Edificio "E". Sustitución De Pisos Y Reparación De Barda Perimetral.	133000277	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$921,687	\$921,687	\$921,687	\$804,376	\$710,992	\$710,992	\$710,992	77.14	\$0	Obra	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050344	Proyecto Ejecutivo De Modernización De Carretera Torreon- Matamoros	121700137	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$692,230	\$692,230	\$692,230	\$653,554	\$653,554	\$653,554	\$653,554	94.41	\$0	Obra	44,053	100.00	50.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE DE 50% PROYECTO CONCLUIDO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COA12130100070932	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Fraccionamiento Fundadores En Acuña, Coahuila.	120200070	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$449,765	\$311,866	\$311,866	\$311,866	\$311,866	\$311,866	\$311,866	\$311,866	100.00	\$0	Cancha	2,000	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070936	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "Primer De Mayo", Municipio De Escobedo, Coahuila.	120800017	Coahuila de Zaragoza	Escobedo	Escobedo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2013	\$407,294	\$407,294	\$407,294	\$315,193	\$315,193	\$315,193	\$315,193	\$315,193	77.39	\$0	Cancha	1,600	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070939	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En El Ejido "Santo Niño",	120900055	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2012	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$322,676	\$322,676	\$322,676	\$322,676	\$322,676	71.74	\$0	Cancha	5,000	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070956	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En "Presa De Don Martín",	121500021	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,980	\$368,778	\$36,778	\$368,778	\$368,778	\$368,778	\$368,778	\$368,778	100.00	\$0	Cancha	400	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: OBRA CONCLUIDA U EN FUNCIONAMIENTO / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070990	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En El Fraccionamiento Ampliación Loma Linda	123000514	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$393,197	\$393,197	\$393,197	\$348,362	\$347,938	\$347,938	\$347,938	\$347,938	88.49	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070991	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En El Fraccionamiento Las Teresitas	123000512	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$299,726	\$299,726	\$299,726	\$299,726	\$299,726	\$299,726	\$299,726	\$299,726	100.00	\$0	Obra	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA12130100070992	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Calle Charro Del Fraccionamiento La Herradura 3	123000513	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$276,449	\$276,449	\$276,449	\$276,449	\$276,449	\$276,449	\$276,449	100.00	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070993	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Calle Fercherón En El Fraccionamiento La Herradura 3	123000511	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$319,969	\$319,969	\$319,969	\$319,969	71.14	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071000	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia Las Fuentes	123500126	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$326,642	\$326,642	\$326,642	\$326,642	72.63	\$0	Cancha	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071001	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia Monte Real	123500127	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$327,517	\$327,517	\$327,517	\$327,517	72.82	\$0	Cancha	10,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071002	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia Rincón La Merced	123500128	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$327,517	\$327,517	\$327,517	\$327,517	72.82	\$0	Cancha	15,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071003	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia Salvador Allende.	123500125	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$326,642	\$326,642	\$326,642	\$326,642	72.63	\$0	Cancha	17,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COA13130200143351	Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido Presa De Guadalupe	131100003	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$217,399	\$217,399	\$217,399	\$215,619	\$215,619	\$215,619	\$215,619	99.18	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143603	Prim. Sor Juana Inés De La Cruz/ Reparación De Fracturas En Muros.	130200031	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$103,326	\$103,326	\$103,326	\$103,326	\$103,326	\$103,326	100.00	\$0	Obra	363	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143617	E.S.G. Venustiano Carranza/ Sustitución De Cancelería De Edificios "E" Y "G".	130700020	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,900	\$299,900	\$289,311	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	227	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143629	E.S.T. No. 50/ Sustitución De 100 M2 De Barda Y Construcción De 20 M2 De Banqueta.	131700127	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	El Cambio	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$223,458	\$223,458	\$223,458	\$223,458	\$223,458	\$223,458	100.00	\$0	Obra	238	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143642	Centro De Educación Inicial María Cipria González Santos/ Reparación De Grietas, Cuarteaduras En Muros Y Pisos De Concreto Para Desalojar Agua Pluvial.	131800033	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$175,535	\$175,535	\$169,264	\$138,916	\$138,916	\$138,916	79.14	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143651	E.S.T. No. 29/ Impermeabilización Y Pintura Edificios "A", "D" Y "L".	131800035	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$584,866	\$584,866	\$545,583	\$264,043	\$264,043	\$264,043	45.15	\$0	Obra	591	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COA13130200143683	Prim. Fortunato Osuna; Reimentación Y Reparación De Aula Didáctica, Reparación De Andadores, Plaza Cívica Y Servicios Sanitarios.	132200038	Coahuila de Zaragoza	Nava	Río Escondido (Mina)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$307,402	\$307,402	\$292,962	\$216,167	\$216,167	\$216,167	70.32	\$0	Obra	26	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143699	E.S.T. No. 53; Sustitución De Subestación Eléctrica, Red Eléctrica Para Conexión De Aparatos De Aire	132300021	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Laguna del Rey (Químicas del Rey)	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,982	\$499,982	\$487,470	\$303,846	\$303,846	\$303,846	60.77	\$0	Obra	301	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143715	Prim. Apolonio M. Avilés; Sustitución De Losas De Teja De Barro Por Cubierta Ligera, Impermeabilización De Edificios "A". Sustitución De Servicios Sanitarios.	132400025	Coahuila de Zaragoza	Parras	El Sol	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$475,574	\$475,574	\$464,002	\$139,201	\$139,201	\$139,201	29.27	\$0	Obra	23	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143726	Prim. Gral. Lázaro Cárdenas; Rehabilitación Mayor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Cisterna, Red Hidráulica Y Sanitaria.	132500028	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$627,184	\$627,185	\$627,185	\$551,171	\$495,397	\$495,397	\$495,397	78.99	\$0	Obra	90	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143735	Centro De Desarrollo Infantil No. 4; Impermeabilización De Edificio "B" Y "D", Rehabilitación De Acceso En Muros Del Edificio De Lactantes.	132500029	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$313,296	\$313,296	\$313,296	\$300,846	\$261,095	\$261,095	\$261,095	83.34	\$0	Obra	90	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143739	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Secundaria General No. 21 Javier Cabello Siller Fracc. Mirasolera	133000263	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$330,556	\$330,556	\$330,556	\$299,594	\$268,488	\$268,488	\$268,488	81.22	\$0	Obra	500	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COA13130200143750	J.N. Josefa Ortiz De Domínguez; Sustitución De Red Eléctrica Exterior E Interior.	132500030	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$259,520	\$257,252	\$257,252	\$252,211	\$236,572	\$236,572	\$236,572	91.96	\$0	Obra	132	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143763	J.N. Vito Alessio Robles; Impermeabilización De Edificio "A".	132700028	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$214,972	\$68,314	\$68,314	\$67,919	\$66,537	\$66,537	\$66,537	97.40	\$0	Obra	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143773	Prim. General Eulalio Gutiérrez; Reparación De Servicios Sanitarios, Sistema Eléctrico De Aulas Y Exterior.	132700029	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	San Miguel	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$385,028	\$385,028	\$385,028	\$371,172	\$317,858	\$317,858	\$317,858	82.55	\$0	Obra	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143785	E.S.T. Edilberto Edmundo Montemayor Galindo; Sustitución De Losa De Edificio "E".	132800028	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Cloete	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$499,980	\$499,980	\$487,165	\$438,643	\$438,643	\$438,643	87.73	\$0	Obra	153	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143843	E.S.G. No. 5 Otilio González; Reparación De Servicios Sanitarios, Impermeabilización De Edificios "B", "C" Y "D".	133000278	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,665,651	\$1,665,652	\$1,665,652	\$1,628,192	\$1,187,278	\$1,187,278	\$1,187,278	71.28	\$0	Obra	661	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143853	Prim. Jesús De Valle Arizpe; Reparación Del Sistema Eléctrico Y De Iluminación.	133000279	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$121,061	\$93,376	\$93,376	\$93,376	\$93,376	\$93,376	\$93,376	100.00	\$0	Obra	349	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA13130200143864	Prim. Luis Álvarez Cortez; Construcción De Muro De Contención, Canal Fluvial E Impermeabilización.	133000280	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$190,450	\$190,451	\$190,451	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	194	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143872	J.N. Justo Sierra; Impermeabilización De Edificios "A", "B" Y "C", Rehabilitación De Servicios Sanitarios.	133000281	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$338,341	\$338,341	\$338,341	\$328,839	\$306,491	\$306,491	\$306,491	90.59	\$0	Obra	180	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143881	J.N. Sertoma; Impermeabilización De Los Edificios "A" Y "C" Y Sustitución De Red Eléctrica.	133000282	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$358,731	\$358,732	\$358,732	\$349,129	\$234,403	\$234,403	\$234,403	65.34	\$0	Obra	130	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143911	Prim. Adolfo López Mateos; Reparación De Servicios Sanitarios Y Sustitución De La Red Eléctrica.	133000283	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$734,493	\$734,494	\$734,494	\$701,462	\$210,439	\$210,439	\$210,439	28.65	\$0	Obra	415	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143929	Prim. Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz; Sustitución De Losa De Concreto En Pasillo.	133000284	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$756,876	\$756,876	\$756,876	\$728,019	\$218,406	\$218,406	\$218,406	28.86	\$0	Obra	336	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143941	E.S.T. Prof. Abel Suárez De León; Impermeabilización, Pintura Y Base Para Tinacos De Edificios "C", "E", "H" Y "K".	133000285	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$812,710	\$812,711	\$812,711	\$799,941	\$799,936	\$799,936	\$799,936	98.43	\$0	Obra	596	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA13130200143952	Prim. Emiliano Zapata; Sustitución Parcial De Losa En Edificio "A" Y Rehabilitación De Red Eléctrica.	133000286	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$841,696	\$841,696	\$841,696	\$742,003	\$222,601	\$222,601	\$222,601	26.45	\$0	Obra	381	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143970	Prim. Veinte De Noviembre; Sustit. De Impermeab. En Edif. "A", "B" Y "C" (Parcial), Demol. De Edif. "D", Sustit. De Cancelería De Edif. "A" Y "B"	133000287	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Palmas Altas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$573,933	\$573,933	\$573,933	\$563,901	\$245,694	\$245,694	\$245,694	42.81	\$0	Obra	27	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143974	J.N. Narciso Mendoza; Impermeabilización De 3 Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios.	133000288	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$164,465	\$164,465	\$164,465	\$158,444	\$138,571	\$138,571	\$138,571	84.26	\$0	Obra	134	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143986	Cam No.5; Rehabilitación Del Sistema Eléctrico.	133000289	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$502,889	\$502,889	\$502,889	\$488,175	\$434,743	\$434,743	\$434,743	86.45	\$0	Obra	90	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143997	Prim. Lic. Adolfo López Mateos; Sustitución De Cisternas.	133000290	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$41,222	\$41,222	\$41,222	\$40,990	\$36,581	\$36,581	\$36,581	88.74	\$0	Obra	384	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144002	J.N. Jaime Torres Bodet; Sustitución Parcial De Malla Ciclónica Y Pintura Vinílica En Áreas De Grafiti.	133000291	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$126,056	\$126,057	\$126,057	\$126,010	\$106,643	\$106,643	\$106,643	84.60	\$0	Obra	118	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA13130200144007	J.N. Ninfa Dávila Flores; Sustitución Parcial De Malla Ciclónica.	133000292	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$86,255	\$86,256	\$86,256	\$83,157	\$83,157	\$83,157	\$83,157	96.41	\$0	Obra	231	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144015	J.N. Eulalio Gutiérrez Treviño; Reparación De Muro De Aula Y Sustitución De Cancelería De Edificio "B".	133000293	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$143,364	\$143,365	\$143,365	\$142,910	\$131,206	\$131,206	\$131,206	91.52	\$0	Obra	147	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144029	Pim. Oscar Peart Pérez; Sustitución De Sellos Dañados En Impermeabilizante, Colocación De Chafalanes.	133000294	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,613	\$28,613	\$28,613	\$28,425	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	192	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144039	Prim. Rafael Ramirez Castañeda; Reparación De Drenaje, Sustitución De Barda Y Portón.	133000295	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$991,507	\$991,507	\$991,507	\$979,791	\$879,729	\$879,729	\$879,729	88.73	\$0	Obra	357	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145426	J.N. Isabel Amalia Devila De Flores Tapia; Impermeabilización De Edificios "A" Y "C", Sustitución De Cancelería Y De Red Hidráulica Y Colocación De Tinacos Con Base Y Protección.	133200022	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Nueva Rosita	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$440,832	\$440,832	\$426,960	\$395,206	\$395,206	\$395,206	89.65	\$0	Obra	95	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145433	Prim. Alma Campesina; Impermeabilización De Edificios "A" Y "B" Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios	133300014	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$395,618	\$283,974	\$283,974	\$263,175	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	74	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA13130200145437	E.S.G. Gral. Lucío Blanco; Construcción De Fosa Séptica Y Pintura	133300015	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Mayrán	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$123,755	\$123,755	\$123,755	\$107,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145569	E.S.T. No. 7; Rehabilitación General De Servicios Sanitarios	133300017	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$111,842	\$111,842	\$111,842	\$101,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	799	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145575	Cam N° 26 ; Reparación De Fracturas En Edif. "A", Impermeabilización De Edif. "A", Red Eléctrica Y Sistema Eléctrico	133300018	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$335,982	\$310,664	\$310,664	\$286,903	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145595	Prim. Benito Juárez; Impermeab. Gral. Sust. De Bajadas Pluviales, Sust. De Falso Plafón, Rep. Del Sistema Eléctrico, Rep. De Muros Y Sust. De Puertas Dañadas.	133500142	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$779,612	\$628,766	\$628,766	\$622,498	\$557,418	\$557,418	\$557,418	88.65	\$0	Obra	435	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145609	Prim. Plan Sexenal; Impermeabilización De Edificios "A", "B" Y "C".	133500143	Coahuila de Zaragoza	Torreón	La Paz	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$529,000	\$310,381	\$310,381	\$310,381	\$310,351	\$310,351	\$310,351	99.99	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145628	Prim. Alfredo G. Basurto; Sustitución De Losa Edificio Atípico.	133500144	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$445,581	\$336,714	\$336,714	\$328,994	\$98,698	\$98,698	\$98,698	29.31	\$0	Obra	317	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA13130200145656	J.N. Francisco Márquez: Sustitución Parcial De Cancelería En Edificio "A","B","C", Rehabilitación De Muros De Block En Muros Exterior E Inicio, Rampa Para Discapacitados Y Obra Exterior.	133500145	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$334,031	\$334,031	\$327,236	\$98,171	\$98,171	\$98,171	29.39	\$0	Obra	101	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145668	J.N. Melchor Ocampo: Reparación De Fracturas En Edificio "A" Y Piso Cerámico En Aulas.	133500146	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$171,250	\$171,250	\$165,038	\$115,111	\$115,111	\$115,111	67.22	\$0	Obra	119	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145677	J.N. Jaime Nuno: Impermeabilización De Edificios "A" Y "B".	133500147	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$312,314	\$138,084	\$138,084	\$117,937	\$94,146	\$94,146	\$94,146	68.18	\$0	Obra	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145699	J.N. Epaña: Impermeabilización, Cancelería, Pisos Y Sistema Eléctrico.	133500148	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$613,493	\$613,494	\$613,494	\$603,839	\$427,531	\$427,531	\$427,531	69.69	\$0	Obra	150	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145720	J.N. Margarita Campos Oviedo: Sustitución De Muros Dañados Y Piso De 2 Aulas Didácticas.	133500149	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$128,019	\$128,019	\$125,854	\$112,228	\$112,228	\$112,228	87.67	\$0	Obra	124	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145747	J.N. Jose Vasconcelos: Reparación De Fractura De Muros, Colocando Castillos Aparentes Y Candados.	133500150	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$62,764	\$62,764	\$58,365	\$17,509	\$17,509	\$17,509	27.90	\$0	Obra	126	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 70

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COA13130200145755	Prim. Habib Estefano: Sustitución De Barda Dañada Con Riesgo A Derrumbe.	133500151	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,000	\$128,491	\$128,491	\$128,491	\$128,491	\$128,491	\$128,491	\$128,491	100.00	\$0	Obra	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145765	Prim. Centenario: Impermeabilización General.	133500152	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$472,860	\$472,860	\$309,964	\$309,961	\$309,961	\$309,961	\$309,961	65.55	\$0	Obra	451	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152194	Prima. Trece De Noviembre: Sustitución De Red Eléctrica Y Sustitución De 150ml De Malla Ciclónica	133300016	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Lorenzo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$332,803	\$332,804	\$332,804	\$286,388	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	231	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA13130200154037	Prim. General Andrés S. Viesca: Impermeabilización De Edificios "C", "D" Y "E".	133600010	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$249,909	\$249,909	\$249,909	\$249,909	\$249,909	\$249,909	\$249,909	100.00	\$0	Obra	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.