

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300178218	Construcción De 338 Ml De Alcantarillado Sanitario Calle 8 Entre Calle 33 Y Tope De Calle Al Nte Col. Balcones	050301ME003	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$573,853	\$573,853	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	513	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178256	Construcción De 85 Ml De Alcantarillado Sanitario Av. Del Sol Entre Calle 7a Y Tope De Calle Al Pte Col. Valle Escondido Sur	050301ME004	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$112,990	\$112,990	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	99	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178274	Construcción De 71 Ml De Línea De Agua Potable En Av. Del Sol Entre Calle 7a Y Tope De Calle Al Pte Col. Valle Escondido Sur	050301ME018	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61,695	\$61,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	54	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178316	Construcción De 319 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle 32 Entre Calle 5 Y Calle 6 Col. Balcones	050301ME021	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$81,732	\$81,732	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	74	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178340	Construcción De 100.8 M2 De Banquetas En Calle 32 Entre Calle 5 Y Calle 6 Col. Balcones	050301ME023	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$21,188	\$21,188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178367	Construcción De 927 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Cartas A Eufemia Entre Correo Mayor (Av Central) Y Correo Marítimo Col. Postal Cerritos	050301ME024	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$219,797	\$219,797	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	198	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178389	Construcción De 1510 M2 De Concreto Hidráulico En Calle Antonio De Aguirre Entre Cristóbal Pérez Y San Pablo Col. San José	050301ME030	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$471,907	\$471,907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	422	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178402	Construcción De 380 M2 Banquetas En Calle Antonio De Aguirre Entre Cristóbal Pérez Y Tope De Calle Al Pte Col. San José	050301ME034	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$70,045	\$70,045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	62	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178420	Construcción De 961 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Central Entre San Clemente Y José Ma. Letona Col. San José	050301ME035	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$252,683	\$252,683	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	228	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178439	Banquetas De 276 M2 En Calle Central Entre San Clemente Y José Ma. Letona Col. San José	050301ME036	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$52,711	\$52,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178447	Construcción De 70 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle San Juan Entre Proverbios Y Tope A Arroyo Col. El Salvador	050301ME053	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$111,812	\$11,812	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	99	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178474	Construcción De 80 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Puerto Nuevo Entre Puerto De La Plata Y Puerto De Acapulco Col. Puerto De Flores	050301ME037	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$101,148	\$101,148	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	90	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 52

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA00130300178501	Construccion De 27 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Puerto De Cristal Entre Puerto De La Paz Y Tope De Calle Col. Puerto De Flores	050301ME052	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$46,102	\$46,102	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	42	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178520	Construccion De 27 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Puerto De La Plata Entre Puerto De La Paz Y Tope De Calle Col. Puerto De Flores	050301ME038	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$46,102	\$46,102	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178526	Construccion De 178 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calles: Pto Del Rosario Entre Pto Rico Y Tope De Calle Y Pto Rico Entre Pto De La Estrella Y P. De Tampico Col. P De Flores	050301ME012	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$236,550	\$236,550	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	211	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178545	Construccion De 292.5 M2 Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Entre Pavimento Existente Y Tope De Calle Al Cerro Col. Tanquecito	050301ME047	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$135,864	\$135,864	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178548	Construccion De 100 Ml De Alcantarillado Sanitario En Priv. San Juan Entre Prol Bustamante Y Tope De Calle Al Sur Col. Puerto De La Virgen	050301ME040	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$172,316	\$172,316	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	153	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178549	Construccion De 40 Ml De Línea De Agua Potable En Priv. San Juan Entre Prol Bustamante Y Tope De Calle Al Sur Col. Puerto De La Virgen	050301ME054	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$43,332	\$43,332	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178563	Construccion De 482 M2 Concreto Hidraulico En Calle Vicente Guerrero Entre Francisco I. Madero Y Tope De Cerro Col. Puerto De La Virgen	050301ME048	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$158,214	\$158,214	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	142	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178566	Construccion De 198 M2 Banquetas En Calle Vicente Guerrero Entre Francisco I. Madero Y Tope De Cerro Col. Puerto De La Virgen	050301ME046	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39,185	\$39,185	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178572	Construccion De 170 M2 Concreto Hidraulico En Abelardo L. Rdz Entre Pavimento Existente Y Tope De Calle Col. La Peñita	050301ME049	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$55,920	\$55,920	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	50	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178591	Construccion De 51 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Prol Julieta Perez Entre Nazario S. Ortiz Y Eliseo Mendoza Col. Mario Ortiz	050301ME042	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61,386	\$61,386	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	62	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178610	Construccion De 65 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Eliseo Mendoza Entre Bordo Del Ferrocarril Y Prol Julieta Perez Col. Mario Ortiz	050301ME043	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$79,117	\$79,117	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	72	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178752	Construccion De 26 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Jose De Las Puertas Entre Bordo Del Ferrocarril Y Tope De Calle Col. Mario Ortiz	050301ME044	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37,201	\$37,201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	31	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300178754	Construccion De 165 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Bordo Del Ferrocarril Entre Nazario S. Ortiz Y Tope De Calle Al Sur Col. Mario Ortiz	050301ME045	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$199,518	\$199,518	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	180	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178757	Construccion De 408.1 M2 Concreto Hidraulico En Calle Martin Peña Entre Francisco I. Madero Y Tope De Cerro Col. Puerto De La Virgen	050301ME050	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$133,819	\$133,819	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178759	Construccion De 169.6 M2 Banquetas En Calle Martin Peña Entre Francisco I. Madero Y Tope De Cerro Col. Puerto De La Virgen	050301ME011	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$33,708	\$33,708	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178760	Construccion De 30 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Malaquias Entre San Jose De Los Cerritos Y Diamante Col. El Salvador	050301ME008	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,286	\$48,286	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	45	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178768	Construccion De 50 Ml De Alcantarillado Sanitario En Priv. 4 Entre Proverbios Y Arroyo Col. El Salvador	050301ME009	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,948	\$66,948	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	58	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178772	Construccion De 450 M2 De Pavimento Asfaltico En Privada 4 Entre Proverbios A Tope De Arroyo Col. El Salvador	050301ME016	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$133,645	\$133,645	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178781	Construccion De 450 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle San Mateo Entre Proverbios A Tope De Arroyo Col. El Salvador	050301ME013	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$105,606	\$105,606	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	94	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300178786	Construccion De 75 Ml De Línea De Agua Potable En Calle Lateral A Francisco I. Madero Entre Loma Bonita Y Calle Principal Col. Ma Luisa	050301ME019	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,098	\$68,098	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178875	Construccion De 75 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Lateral A Francisco I. Madero Entre Loma Bonita Y Calle Principal Col. Ma Luisa	050301ME020	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$121,695	\$121,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179046	Construccion De 110 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Oscar Pimentel Entre Mario Eulalio Gutierrez Y Manlio Fabio Gomez U. Col. Maria De Leon	050301ME022	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$242,299	\$242,299	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	216	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179081	Construccion De 90 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Carlos De La Peña Entre Mario Eulalio Gutierrez Y Manlio Fabio Gomez U. Col. Maria De Leon	050301ME027	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$158,668	\$158,668	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	139	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179100	Construccion De 252 M2 De Banquetas En Calle Manlio Fabio Gomez U. Entr Abraham De Cepda A Ultima Casa De La Col. Maria De Leon	050301ME025	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territori al y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanizació n, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$44,518	\$44,518	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 52

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COA00130300179112	Construccion De 1050 M2 De Concreto Hidraulico En La Calle Manlio Fabio Gomez U. Entre Abraham De Cepeda A Ultima Casa De La Colonia En Col. Maria De Leon	050301ME029	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$309,465	\$309,465	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	278	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179124	Construccion De 50 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre Entre Piramide De La Luna Y Chichenitza Col. Maria De Leon	050301ME031	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$73,416	\$73,416	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	63	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179161	Construccion De 200 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle ProL. Benito Juarez Entre Eleazar Galindo Y Manlio Fabio Gomez U. Col. Maria De Leon	050301ME032	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$272,797	\$272,797	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	243	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179169	Construccion De 90 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Manlio F Gomez U. Entre Abraham Cepeda Y ProL. Benito Juarez Col. Maria De Leon	050301ME055	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$139,840	\$139,840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	121	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179182	Construccion De 410 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Chichenitza Entre Piramide De Teotihuacan Y Linea Exist Al Nte. Col. Maria De Leon	050301ME001	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$569,254	\$569,254	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	508	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179199	Construccion De 637 M2 De Pavimento Asfáltico En Las Calles: Simas (31) Entre Sexta Y Septima, Y Calle 32 Entre Sexta Y Septima De La Col. Balcones	050301ME039	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$162,304	\$162,304	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	144	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179208	Construccion De 137 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Paraiso Del Sol Entre Paraiso Terrenal Y Tope De Calle Al Nte. Col. Paraiso Norte	050301ME005	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,055	\$147,055	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	131	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179251	Construccion De 267 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Azucenas Entre Blvd. San Patricio Y Roble Col. Las Rosas	050303ME001	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$394,528	\$394,528	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	351	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179264	Construccion De 271 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Orquídeas Entre Blvd. San Patricio Y Roble Col. Las Rosas	050303ME007	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$419,870	\$419,870	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	373	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179272	Construccion De 277 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Rosal Entre Blvd. San Patricio Y Roble Col. Las Rosas	050303ME008	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$416,850	\$416,850	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	373	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179278	Construccion De 540 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Pedro Quintanilla Entre Blvd. San Patricio Y Linea Existente Al Arroyo Col. Las Rosas	050303ME009	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,154,073	\$1,154,073	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,035	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179287	Construccion De 79 Ml De Alcantarillado Sanitario En La Calle 2 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur, Col. Las Rosas	050303ME010	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo o Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$123,669	\$123,669	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	108	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 52

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300179292	Construcción De 64 Ml De Alcantarillado Sanitario En La Calle 4 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur, Col. Las Rosas	050303ME011	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$114,447	\$114,447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	103	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179301	Construcción De 61 Ml De Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur, Col. Las Rosas	050303ME012	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$109,357	\$109,357	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	99	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300179307	Construcción De 306 M2 De Pavimento Asfáltico En La Calle Zapotecas Entrerafael Aguilar Y Tope De Calle Sur, Col. Anahuac	050301ME057	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,485	\$80,845	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	72	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217942	Pavimentación Asfáltica En La Av. Juárez Entre Muzquis Y Blvd, Cristóbal Díaz, (Poligono 5005), En Matamoros Coahuila	131700002	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$555,376	\$555,376	\$166,612	\$55,376	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	557	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.