

Total: 11

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300183223	Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo No. 46	133500118	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,175,000	\$8,175,000	\$8,175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183258	Construcción De Las Obras De Agua Potable En Diferentes Sectores En La Ciudad (Nuevo Jaboncillos, Las Vegas, Fresno Del Norte, Corralitos E Hidalgo).	130900042	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$339,566	\$339,566	\$339,566	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,040	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183356	Instalación De Un Clorador De Gas En El Pozo San José Del Municipio De Monclova, Coahuila	1300249	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$10,966	\$10,966	30.00	\$0	Acción	2,450	100.00	30.00	Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO.
COA00130300183361	Instalación Clorador De Gas En El Pozo Monclova II Del Municipio De Monclova, Coahuila	1300250	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$36,553	\$10,966	\$10,966	30.00	\$0	Acción	3,800	100.00	30.00	Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192903	Construcción De Caseta De Cloración En El Rebombío "San José De Los Nuncios" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	1300262	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,627	\$53,627	\$53,627	\$53,627	\$53,627	\$16,088	\$16,088	30.00	\$0	Acción	25,920	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160036	Construcción De Caseta De Cloración Tipo II En El Rebombío "Gimnasio" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	132700032	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$5,636	\$5,636	30.00	\$0	Caseta	8,640	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO.
COA13130200160042	Construcción De Caseta De Cloración Tipo II En El Pozo "Minsa" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	132700033	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$5,636	\$5,636	30.00	\$0	Caseta	3,024	100.00	80.00	Financiera: en proceso. / Física: en proceso / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160049	Construcción De Caseta De Cloración Tipo II En El Pozo "Tenorias" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	132700035	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$5,636	\$5,636	30.00	\$0	Caseta	6,912	100.00	80.00	Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: En proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160058	Construcción De Caseta De Cloración Tipo II En El Pozo "9 Manantiales" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	132700036	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$5,636	\$5,636	30.00	\$0	Caseta	5,184	100.00	80.00	Financiera: obra en proceso. / Física: obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160064	Construcción De Caseta De Cloración Tipo II En El Pozo "Analco 2" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	132700037	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$5,636	\$5,636	30.00	\$0	Caseta	12,960	100.00	80.00	Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: En proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160068	Construcción De Caseta De Cloración Tipo II En El Pozo "4 Manantiales" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila	132700038	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$18,788	\$5,636	\$5,636	30.00	\$0	Caseta	12,960	100.00	80.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.