

Total: 28

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                             |                    |                      |           |                     |           |                 |                                       |                                      |                                        |                       |                    |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |           |          |        | Avance Físico |           |                  |                 | Observaciones |              |                    |                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|---------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                         | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio               | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población       |               | Avance Anual | % Avance Acumulado |                                                                     |
| COA00130300177541                | Construccion De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Jesus Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Nue, Col. Nuevo Atardecer                     | 133000563          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$105,600   | \$105,600   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177551                | Construccion De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Manuel Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle, Col. Nuevo Atardecer.                       | 133000567          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$105,600   | \$105,600   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300177575                | Construccion De 40.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Jose Guadalupe Ortiz Martinez Entre Avenida Del Sol Y Ultima Casa Al Norte, Col. Valle De Las Flores Popular | 133000568          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$70,500    | \$70,500    | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metro Lineal    | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177626                | Construccion De 146.0 M.L. De Línea De Agua Potable En Lacalle Roberto Lopez Rodriguez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer            | 133000569          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$19,270    | \$192,720   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300177651                | Construccion De 149.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Privada 42 Entre Periferico Lea, Calle San Francisco Y Tope De Privada, Col. Lourdes.                       | 133000586          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$196,680   | \$196,680   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177656                | Construccion De 130.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Maria Del Carmen De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Amanecer         | 133000587          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$171,600   | \$171,600   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 43            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177659                | Construccion De 100.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Maria Elena Flores Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer              | 133000588          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$132,000   | \$132,000   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 33            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177676                | Construccion De 103.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Mariana De La Cruz Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer                | 133000589          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$135,960   | \$135,960   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 34            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177681                | Construccion De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Oscar Canacho Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer           | 133000590          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$105,600   | \$105,600   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 26            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177685                | Construccion De 1,020 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle San Ignacio Entre Calle 30 Y Prolongacion Otilio Gonzalez, Col. San Ignacio                                 | 133000591          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$1,346,400 | \$1,346,400 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 340           | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177687                | Construccion De 123.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Higinio Cisneros Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.                 | 133000592          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$168,960   | \$168,960   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 41            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177693                | Construccion De 170.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Victor Jesus Valdez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer.            | 133000593          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$224,400   | \$224,400   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 56            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300177695                | Construccion De 80.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Roberto Lopez Rodriguez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer.         | 133000594          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$105,600   | \$105,600   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| COA00130300177697                | Construccion De 175.0 M.L. De Línea De Agua Potable En Calle Juan Arcos De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer               | 133000595          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$231,000   | \$231,000   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177699                | Construccion De 68.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Santa Aurora Entre Santa Barbara Y Santa Rita, Col. Las Margaritas.                                          | 133000596          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$89,760    | \$89,760    | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |
| COA00130300177701                | Construccion De 131.0 M.L. De Línea De Agua Potable En La Calle Juan Francisco Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col.                           | 133000597          | Coahuila de Zaragoza | Salttillo | Cobertura municipal | Subsidios | Subsidios       | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |                                      | 23- Provisiones Salariales y Económica | DESARROLLO SOCIAL     | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013              | \$172,920   | \$172,920   | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    | \$0           | 0.00      | \$0              | Metros Lineales | 18            | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro:                                   |

Total: 28

| Información General del Proyecto |                                                                                                                                                                |                    |                      |           |                     |           |                 |                                       |                                         |                                  |                                                                |                  |         | Avance Financiero |             |             |                        |              |           |           |           | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto                                                                                                                                            | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio               | Programa Fondo Convenio - Especifico    | Ramo                             | Institución Ejecutora                                          | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado                                                                                         |
| COA00130300177703                | Construccion De 135.0 M.L. De Linea De Agua En La Calle Juan Rivera Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer.                 | 133000598          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL                | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución     | 2013    | \$178,200         | \$178,200   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Lineales  | 18        | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro:                                                                          |
| COA00130300177705                | Construccion De 130.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Juan Arcos De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer | 133000599          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL                | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución     | 2013    | \$171,600         | \$171,600   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Lineales  | 18        | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro:                                                                          |
| COA00130300177706                | Construccion De 120.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Prolongacion Abasco Entre Blvd. Nazario S. Ortiz Garza Y Tope De Calle, Col. Alpes.            | 133000600          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL                | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución     | 2013    | \$158,400         | \$158,400   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Metros Lineales  | 18        | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro:                                                                          |
| COA00130300177708                | Rehabilitacion De Plaza En Calle Fausto Vega Santander Y Subteniente Jose Ortiz Alvarez, Col. Constitucionalista.                                              | 133000536          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2013    | \$619,983         | \$619,938   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Plaza            | 220       | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro:                                                                          |
| COA00130300177709                | Rehabilitacion De Plaza En Calle Artemio De Valle Arizpe Y Jesus Silva Herzog, Col. Satellite Sur.                                                             | 133000537          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2013    | \$548,821         | \$548,821   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Plaza            | 600       | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro:                                                                          |
| COA00130300177711                | Rehabilitacion De Plaza En Calle Jorge Godoy, Carlos Gonzalez Y Juan Garcia Ponce, Col. Satellite Sur.                                                         | 133000538          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2013    | \$623,515         | \$623,515   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Plaza            | 600       | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro:                                                                          |
| COA00130300177713                | Rehabilitacion De Plaza En Calle Emilio Carballido Y Carlos Pereira, Col. Satellite Sur.                                                                       | 133000539          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2013    | \$769,440         | \$769,440   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Plaza            | 600       | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.                                                 |
| COA00130300177716                | Rehabilitacion De Plaza En Calle Jupiter, Firul, Alamo Y Membrillo, Col.Salttillo 2000.                                                                        | 133000540          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2013    | \$1,699,797       | \$1,699,797 | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Plaza            | 530       | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro:                                                                          |
| COA00130300177721                | Rehabilitacion De Plaza En Calle Libra Y Triton, Col. Satellite Norte.                                                                                         | 133000541          | Coahuila de Zaragoza | Saltillo  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL                | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución     | 2013    | \$938,444         | \$938,444   | \$0         | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Plaza            | 580       | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro:                                                                          |
| COA00130300216599                | Construcción Del Parque De Besibol Infantil Agujita, Coahuila.                                                                                                 | 1                  | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS | Educación y deporte                                            | En Ejecución     | 2013    | \$1,200,000       | \$1,200,000 | \$1,200,000 | \$955,861              | \$955,861    | \$955,861 | \$955,861 | \$955,861 | 79.66         | \$0       | Obra             | 0         | 100.00        | 75.00        | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| COA00130300216641                | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Centenario, Sabinas Coahuila                                                                                     | 2                  | Coahuila de Zaragoza | Sabinas   | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución     | 2013    | \$4,800,000       | \$4,800,000 | \$4,800,000 | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Obra             | 0         | 100.00        | 60.00        | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.            |
| COA00130300223682                | Extraccion Y Conduccion De Agua Potable Cabezera Municipal De Guerrero, Coahuila                                                                               | 131200008          | Coahuila de Zaragoza | Guerrero  | Cobertura municipal | Subsidios |                 | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23- Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUERRERO, COAHUILA  | Agua y saneamiento                                             | En Ejecución     | 2013    | \$8,196,990       | \$8,196,990 | \$8,196,990 | \$8,196,990            | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | OBRA             | 2,091     | 100.00        | 0.00         | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO EL PROYECTO EXITOSAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |