

Total: 27

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COA00130300186550	Construcción De Red De Agua Potable Para El Ejido San Salvador De Arriba	130900041	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$222,260	\$222,260	\$222,260	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	705	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186563	Equipamiento Electromecánico De Pozo Profundo Existente Reparación Tanque De Almacenamiento Coloración Y Línea De Interconexión Ej La Noria De La Sabina	131100012	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$777,057	\$777,057	\$777,057	\$738,331	\$591,123	\$591,123	\$392,167	76.07	\$0	Obra	92	100.00	92.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186576	Equipamiento E Interconexión De Pozo Profundo (Agua Potable) Para El Ejido La Trinidad	131100037	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,353	\$104,353	\$104,353	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	285	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186591	Perforación De Pozo Profundo Equipamiento Electromecánico Cloración Y Líneas De Interconexión En El Ejido Tanque De San Vicente (1a Etapa)	131100038	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$593,168	\$593,167	\$593,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	129	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186609	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De Tanque De Almacenamiento Reposición De Red Tomas Domiciliarias Líneas	131100043	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,546	\$527,546	\$527,546	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	143	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186622	Reposición De Red De Agua Potable Construcción De Tomas Domiciliarias Equipamiento De Pozo Profundo Y Rehabilitación De Planta Purificadora Ej Hedionda	131100039	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$788,639	\$788,639	\$788,639	\$682,164	\$400,161	\$400,161	\$400,161	50.74	\$0	Obra	213	100.00	70.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186640	Reposición De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial La Carbonera Al Ejido San José Del Refugio (1a Etapa)	131100046	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	257	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186673	Reposición De Red Construcción De Tanque De Almacenamiento Tomas Domiciliarias Líneas De Conducción Y Caseta De Cloración Ej La Risa	131100042	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,066,380	\$1,066,380	\$1,066,380	\$1,023,729	\$488,884	\$488,884	\$307,119	45.85	\$0	Obra	348	100.00	42.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186728	Construcción De Una Caseta Con Equipo De Ósmosis Inversa Para Dotar De Agua Purificada Al Ejido Santa Rita	131500010	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$222,934	\$222,934	\$222,933	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro: sin observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186968	Construcción De Una Caseta Con Equipo De Ósmosis Inversa De Agua Purificada A La Congregación De Don Matín	131500009	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$299,333	\$299,333	\$299,333	\$297,279	\$122,475	\$122,475	\$122,475	40.92	\$0	Obra	0	100.00	59.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 27

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA00130300188137	Construccion De Caseta Con Equipo De Cmosis Inversa Tanque De Agua Cruda Producto Y Cerca De Proteccion Ejido Hormiguero	131700168	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$311,064	\$311,064	\$311,064	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,069	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189593	Construcción De Tanque Elevado De 30,000 Litros En Ejido San Isidro	132100021	Coahuila de Zaragoza	Nadadores	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$451,500	\$451,500	\$451,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	147	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189620	Perforacion Desarrollo Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable (1a Etapa) Para El Ejido El Mimbre	132400035	Coahuila de Zaragoza	Parras	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$608,747	\$608,747	\$608,747	\$585,556	\$585,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	204	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085072	Reposición De Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial "Ojo Negro" Al Tanque De Almacenamiento "El Pilo" (1a Etapa) En La Localidad De Arteaga	120400033	Coahuila de Zaragoza	Arteaga	Arteaga	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,225,379	\$6,225,379	\$6,225,379	\$6,225,379	\$6,225,379	\$6,225,379	\$6,225,379	100.00	\$0	Obra	7,500	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085080	Reposición Del Colector De Aguas Residuales Donato Guerra (2a Etapa) En La Zona Sur De La Ciudad De Matamoros, Coahila	121700124	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$112,321	\$1,127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	\$1,127,321	100.00	\$0	Obra	3,580	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA AL 100 DE AVANCE FISICO OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085082	Construcción De Atarjeas Y 50 Descargas Domiciliarias En Calles Que Faltan Con Este Servicio De La Col. Santa Isabel	121800105	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$352,192	\$351,960	\$351,960	\$351,960	\$351,960	\$351,960	\$351,960	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085083	Construcción De Atarjeas Y 35 Descargas En Calle Adolfo López Mateos Entre 16 De Sep. Y Álvaro Obregón Del Fracc. Aguilar. 3er Sector	121800106	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$139,047	\$139,047	\$139,047	\$139,047	\$139,047	\$139,047	\$139,047	100.00	\$0	Alcantarilla	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085084	Construcción De Red Y 38 Tomas En Calle 30 De Abril Entre Calles Ciprés Y Abetos De La Col. El Roble, 3er Sector.	121800107	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$69,409	\$69,409	\$69,409	\$69,409	\$69,409	\$69,409	\$69,409	100.00	\$0	Obra	253	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085086	Construcción De Atarjeas Y 30 Descargas En Calles Río Bravo Y Río Nilo Entre Av. Revolución Y Río Altar En La Col. Lomas De La Gloria	121800110	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$469,199	\$781,999	\$781,999	\$448,497	\$448,497	\$448,497	\$448,497	57.35	\$0	Obra	640	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085129	Const. Y Rehab. De La Línea De Conducción, Alimentación Y Red De Dist. Eq. Electromecánico De Pozo Con Bomba Sumergible.	121100020	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	El Tejocote	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	\$1,695,872	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: sin observaciones / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Total: 27

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA12130100085139	Equipamiento De Pozo Con Equipo Fotovoltaico, Tanque De Almacenamiento Y Lineas E Interconexion En El Ejido Boquillas Del Carmen	122300037	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Boquillas del Carmen	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otra obra pBlica	En Ejecución	2012	\$474,670	\$474,670	\$474,670	\$474,670	\$474,670	\$474,670	\$474,670	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: avance físico al 100% obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085142	Suministro E Instalacion De Electroboombas Sumergible Completa	122400034	Coahuila de Zaragoza	Parras	El Siete de Enero (El Mezquite)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,085,052	\$1,085,052	\$1,085,052	\$942,717	\$359,865	\$359,865	\$359,865	33.17	\$0	Obra	1	100.00	35.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085144	Construccion De Obras De Agua Potable Para Abastecimiento De Ejido Talia	122400041	Coahuila de Zaragoza	Parras	Talia	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,156,558	\$1,156,558	\$1,156,558	\$1,005,506	\$670,365	\$670,365	\$670,365	57.96	\$0	Obra	1	100.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: AVANCE FISCO DEL 80 % / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085151	Reposicion De La Linea De Alimentacion Y Red De Distribucion De Agua Potable	123300013	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Aguiles Serdán	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,520,240	\$1,520,240	\$1,520,240	\$1,015,418	\$1,015,418	\$1,015,418	\$1,015,418	66.79	\$0	Obra	800	100.00	90.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085152	Construccion De La Linea De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Frontera	123300100	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	Frontera	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$383,852	\$383,852	\$383,852	\$383,852	\$383,852	\$383,852	\$383,852	100.00	\$0	Obra	684	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152167	Diseño Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo No. 6r	133500125	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,787,458	\$2,787,458	\$2,787,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	5,500	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160121	Supervisión Técnica De La Construcción De Las Obras Del Programa Para La Sostenibilidad De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento	134500029	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	\$362,150	100.00	\$0	Supervisión	85,000	100.00	100.00	Financiera: acción terminada. / Física: acción terminada. / Registro: acción terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.