

Total: 59

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300177241	Prolongacion O Construcción Del Colector De Aguas Residuales Con Construcción De 130 Descargas Domiciliarias Y Construcción Carcamo De Bombeo	121200021	Coahuila de Zaragoza	Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,977,844	\$2,977,844	\$2,977,844	\$2,647,269	\$2,647,269	\$2,647,269	\$2,647,269	88.90	\$0	Obra	959	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA00130300182426	Construcción De La Red De Atarjea En Libramiento Carlos Salinas (1era. Etapa A Un Costado De Takata) Colonia Regidores.	131000038	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,414	\$938,414	\$938,414	\$918,568	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	0.00	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182521	Construcción De La Red De Agua Potable Y 56 Tomas En Calles De La Colonia Nueva Ampliación Occidental.	131000041	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$436,446	\$254,980	\$254,980	\$254,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	184	100.00	0.00	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182552	Construcción De Red De Atarjeas Calle 16 Septiembre Colonia Occidental.	131000039	Coahuila de Zaragoza	Frontera	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$412,650	\$412,650	\$412,650	\$379,174	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	0.00	Financiera: sin observacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182621	Construcción Del Sistema Pluvial Cuanajuato (1a. Etapa) Ubicado En La Carretera A Los Pinos	132700103	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,056,777	\$14,056,777	\$14,056,777	\$14,054,168	\$7,520,350	\$6,535,818	\$0	46.50	\$0	Metro Lineal	15,000	100.00	0.10	Financiera: sin observacion / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183066	Construcción De Colector Pluvial Aeropuerto (1a. Etapa)	132700088	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,156,452	\$1,156,452	\$1,156,452	\$1,156,452	\$619,007	\$538,445	\$346,936	46.56	\$0	Sistema	10,000	100.00	0.10	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183083	Colector Pluvial Mabe (1a. Etapa) Ubicado Al Norte De La Ciudad	133000524	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	0	100.00	0.00	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183181	Construcción De La Canalización Del Arroyo Ceballos Del Km. 0000 Al 2071.25	133000532	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$19,806,304	\$40,126,595	\$40,126,595	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	110,000	100.00	0.00	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183252	Construcción De La Obra De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Sectores Del Municipio (Corralitos Ampliación , Las Vegas, Fresno Del Norte Col. Madero,	130900044	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,099,747	\$6,099,747	\$6,099,747	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,298	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183270	Construcción De Drenaje Y 11 Descargas Domiciliarias En Calles Matías Ramos Y Juan Tovar Entre Av. Leandro Valle Y Josefa Ortiz De Domínguez Col. Leandro Valle.	131800088	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$155,117	\$155,117	\$155,117	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	54,043	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186553	Construcción De La Línea De Alimentación Y Red De Distribuir Para Abastecer El Ejido La Pinta	130900043	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,890,997	\$3,890,997	\$3,890,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,165	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186556	Construcción De Red De Agua Potable En Ejido La Florida	130900040	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$230,966	\$230,966	\$230,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	110	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 59

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA00130300187849	Reposicion De Un Tanque De Concreto Armadon De 30 M3 De Capacidad De 10 Mts De Altura Con Lineas De Interconexion En Ejido Alamo	131500011	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$318,426	\$318,426	\$318,426	\$318,426	\$250,192	\$68,234	\$68,234	21.43	\$0	Obra	92	100.00	0.21	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188770	Construccion De Atarjeas Y 19 Descargas Domiciliarias En Privada 2 Entre Calle 7 Y Fraccionamiento Alamos Ll En La Colonia Otillio Montaña	131800089	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$122,353	\$122,353	\$122,353	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	95	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188832	Construccion De Atarjeas Y 7 Descargas En Calle Nueva Orleans Entre Calles Bangadesh Y Nuevo Mexico Colonia Estableros Del Norte	131800092	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$99,442	\$99,442	\$99,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	35	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193197	Perforacion De Pozo Profundo Y Equipamiento E Interconexion Para Abasto De Agua Potable Del Ejido Rancho Alegre	133500218	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,633,080	\$3,633,080	\$3,633,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,228	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050373	Reubicacion De Instalaciones De Media Tension, Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Gas Natural	123000218	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$2,719,680	\$2,719,680	\$2,719,680	20.92	\$0	Obra	577,352	100.00	24.00	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085071	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Colonia Eduardo Montemayor De La Ciudad De Allende , Coahuila	120300003	Coahuila de Zaragoza	Allende	Allende	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2013	\$1,646,662	\$1,646,662	\$1,646,662	\$1,646,662	\$1,646,662	\$1,646,662	100.00	\$0	Obra	2,912	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COA12130100085075	Const Del Emisor De Presión De Aguas Res Desde La Ptar De Castaños Al Sitio Final De Desc En El Colector Pte Para Aprovech De Las A.R.En La Ptar De M	120600014	Coahuila de Zaragoza	Castaños	Castaños	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2013	\$5,622,507	\$5,622,507	\$5,622,507	\$3,483,298	\$3,483,298	\$3,483,298	\$3,483,298	61.95	\$0	Obra	27,702	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085076	Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Col. Profr. Humberto Moreira Valdez Al Fomente Del Ej Virginias Del Mpio De F	120900045	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2013	\$248,286	\$248,286	\$248,286	\$248,286	\$248,286	\$248,286	\$248,286	100.00	\$0	Red de Distribución	428	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085078	Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Álamo (3a Etapa Final) De La Localidad De General Cepeda, Coahuila	121100021	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,464,132	\$1,464,132	\$1,464,132	\$1,464,132	\$1,461,970	\$1,461,970	\$1,237,810	99.85	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: sin observaciones / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085079	Suministro De Medidores Domiciliarios Para Su Instalación Por El Organismo Operador De La Ciudad De Matamoros, Coahuila	121700085	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$801,810	\$801,810	\$801,810	\$478,514	\$478,514	\$478,514	\$478,514	59.68	\$0	Medidor	6,750	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085081	Construcción De Subcolector, Atarjeas Y 100 Descargas Domiciliarias En Calles De La Colonia Oscar Flores Tapia (Segunda Etapa ) En La Cd. De Monclova,	121800104	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$301,897	\$301,897	\$301,897	\$301,897	\$301,897	\$301,897	\$301,897	100.00	\$0	Obra	665	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA CONCLUSION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085088	Incorporación Del Pozo De Bombeo Nadadores N° 1 (2a Etapa) Para Abastecer De Agua Potable A La Localidad De Nadadores, Coahuila	122100012	Coahuila de Zaragoza	Nadadores	Nadadores	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,542,832	\$1,542,832	\$1,542,832	\$1,392,832	\$890,512	\$890,512	\$890,512	57.72	\$0	Pozo	7,521	100.00	99.00	Financiera: obra concluida / Física: AVANCE AL 99 % / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Total: 59

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA12130100085089	Reposición Del Equipo De Bombeo Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Bosques	122200022	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$676,619	\$676,169	\$676,169	\$650,420	\$650,420	\$650,420	\$650,420	96.19	\$0	Metro Lineal	780	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085091	Amp. De La Red De Agua Potable En La Col. V. Carranza Sector Plan De Ayala Con Const. De Tanque Elevado De 20 M3 Y 1,400 M.L. de Red Distribución	122200028	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$732,474	\$732,474	\$732,474	\$419,999	\$419,999	\$419,999	\$419,999	57.34	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085092	Suministro De 800 Medidores Domiciliarios Y Piezas De Cuadro Para Medidor En El Sistema Ocampo, Coahuila	122300002	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$230,509	\$230,509	\$230,509	\$230,509	\$230,073	\$230,073	\$230,073	99.81	\$0	Pieza	3,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: avance al 100% obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085093	Construcción De Subcolector De Aguas Residuales Pemex (1 Etapa)	122500133	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,371,036	\$2,371,095	\$2,371,095	\$2,371,095	\$1,964,010	\$1,964,010	\$1,964,010	82.83	\$0	Obra	5,000	100.00	86.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085094	Reposición De Colector General De 107 Cms Marginal Al Arroyo Blanco-Aguillilla (2a Etapa)	122800014	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,821,324	\$3,445,000	\$3,445,000	\$2,753,379	\$2,753,378	\$2,753,378	\$2,753,378	79.92	\$0	Colector	47,933	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085096	Sistema Fluvial La Tortola Ubicado En El Periférico Luis Echeverría Álvarez, Tramo Calles: Hidalgo, Nava, Sierra Mojada Y Abasolo En Saltillo Coahuila.	123000459	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$18,308,252	\$18,308,252	\$18,308,252	\$17,610,756	\$17,610,756	\$17,610,756	\$17,610,756	96.19	\$0	Obra	1	100.00	96.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085097	Suministro De 1,000 Medidores Domiciliarios Y Piezas De Cuadro Para Medidor En El Sistema San Buenaventura, Coahuila	123100010	Coahuila de Zaragoza	San Buenaventura	San Buenaventura	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	100.00	\$0	Medidor	4,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085099	Construcción De La Red De Atarjeas En Calle Pedro G. Garza Entre Calzada Las Rosas Y Calle Anibal Flores De La Ciudad De San Pedro De Las Colonias, Co	123300017	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$358,661	\$358,661	\$358,661	\$358,661	\$358,661	\$358,661	\$358,661	100.00	\$0	Obra	14,811	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085102	Reposición De La Red De Atarjeas Y Subcolector De Aguas Residuales Incluyendo Desazolve De Infraestructura Existente (1a Etapa) En La Localidad De Vieca	123600031	Coahuila de Zaragoza	viesca	viesca	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$865,841	\$865,842	\$865,842	\$865,842	\$865,842	\$865,842	\$864,842	100.00	\$0	Obra	720	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085103	Construcción Del Colector De Aguas Residuales Oriente (1a Etapa)	123700008	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$225,912	\$2,225,912	\$2,225,912	\$2,225,912	\$2,225,910	\$2,225,910	\$2,225,910	100.00	\$0	Obra	8,532	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085104	Construcción Del Colector De Aguas Residuales Oriente (1a Etapa Complementaria) Para La Localidad De Villa Unión, Coahuila	123700015	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$897,311	\$897,311	\$897,311	\$897,311	\$897,310	\$897,310	\$897,310	100.00	\$0	Obra	8,532	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085140	Ampliación De La Red De Drenaje Emisor Carcamo De Bombeo Y Planta De Tratamiento (Etapa Final) Ejido Chulavista Municipio De Ocampo.	122300047	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Chula Vista	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,715,000	\$1,715,000	\$1,715,000	\$1,540,323	\$484,812	\$484,812	\$484,812	28.27	\$0	Obra	1	100.00	7.00	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Total: 59

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COA12130100124398	Suministro De Medidores Domiciliarios Para Su Instalación Por El Organismo Operador De La Ciudad De Matamoros, Coahuila	121700085	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$267,270	\$267,270	\$267,270	\$159,505	\$159,505	\$159,505	\$159,505	59.68	\$0	Medidor	6,750	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE DEL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124448	Construcción De La Red De Atarjeas En Calle Pedro G. Garza Entre Calzada Las Rosas Y Calle Amibal Flores De La Ciudad De San Pedro De Las Colonias, Co	123300017	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$123,058	\$96,563	\$96,563	\$96,563	\$96,563	\$96,563	\$96,563	100.00	\$0	Alcantarilla	14,811	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116418	Construcción De La Canalización Del Arroyo Charquillo (Segunda Etapa) En La Ciudad De Saltillo, Coahuila.	133000250	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,745,013	\$5,745,013	\$5,745,013	\$5,689,882	\$3,982,918	\$1,706,965	\$1,706,965	29.71	\$0	Obra	30,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142441	Construcción De La Obra De Alcantarillado Sanitario Para La Universidad Politécnica	132500100	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,686,120	\$2,810,202	\$2,810,202	\$2,552,205	\$1,902,743	\$649,462	\$153,060	23.11	\$0	Metro Lineal	2,750	100.00	23.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142739	Construcción De Las Obras De Infraestructura De Agua Potable En Tanque Agua Azul Tanque Doctores	132500103	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,855,347	\$18,038,631	\$18,038,631	\$15,118,063	\$15,078,063	\$40,000	\$40,000	0.22	\$0	Obra	6,116	100.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142752	Suministro E Instalación De Un Equipo De Medición Y Fase Adicional Para Transformador (Obra Complementaria) En La Incorporación Del Nuevo Pozo Profundo Como Abastecimiento De Agua Potable	130700019	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$215,993	\$215,993	\$215,993	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	6,171	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143420	Perforación De Pozo Profundo Electromecánico Y Obras Complementarias (Agua Potable)	131700095	Coahuila de Zaragoza	Matamoros			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,409,524	\$2,409,524	\$2,409,524	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	54,043	100.00	0.00	Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro: sin observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143719	Construcción De Atarjeas Y 13 Descargas Domiciliarias En Calle Tamulipas Y Coahuila Entre Blvd. Pape Y Pco. I, Madero En La Colonia lo. De Mayo	131800091	Coahuila de Zaragoza	Monclova			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$93,686	\$12,937	\$12,937	\$12,937	13.48	\$0	Metros Lineales	65	100.00	48.00	Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro: sin observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143791	Construcción De Línea De Alimentación Y Red De Distribución De Agua Potable Para Abastecer La Col.	133000365	Coahuila de Zaragoza	Saltillo			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,104,534	\$2,104,534	\$2,104,534	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	575	100.00	0.00	Financiera: sin observación / Física: sin observación / Registro: sin observación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143873	Construcción De La Red De Agua Potable Y 7 Tomas En Calle Nueva Orleans Entre Bangladesh Y Nuevo Mexico	131800101	Coahuila de Zaragoza	Monclova			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$69,473	\$69,473	\$69,473	\$69,473	\$44,801	\$24,672	\$24,672	35.51	\$0	Metro Lineal	35	100.00	36.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143889	Construcción De Red Y 5 Tomas En Calle Daniel Rios Zertuche Con Calle Minería En La Colonia Monclova 400	131800096	Coahuila de Zaragoza	Monclova			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,365	\$85,366	\$85,366	\$85,366	\$63,450	\$21,915	\$21,915	25.67	\$0	Metro Lineal	25	100.00	16.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143910	Construcción Del Sistema Pluvial La Fragua Ubicado En El Periferico Luis Echeverría Álvarez Tramo Calles Abasolo	133000349	Coahuila de Zaragoza	Saltillo			Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,139,389	\$13,139,389	\$13,139,389	\$12,461,351	\$7,441,504	\$5,019,848	\$5,019,848	38.20	\$0	Obra	50,000	100.00	0.18	Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 59

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA13130200143922	Construcción De Red De Atarjeas Y 14 Descargas Domiciliarias En Calle Nueva Entre Calle Lázaro Cárdenas E Hidalgo	131800095	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$78,232	\$54,269	\$23,963	\$23,963	26.63	\$0	Metro Lineal	70	100.00	31.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143954	Construcción De Atarjea Y 20 Descargas En Calle Narciso Entre Av. Leandro Valle Y Privada De La Colonia Elsa Hernández	131800100	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$102,894	\$59,080	\$43,814	\$43,814	40.57	\$0	Metro Lineal	100	100.00	48.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143980	Construcción De Atarjeas Y 3 Descargas En Calle 2 Entre Privada 4 Y Calle Piedra Azul En La Colonia Revolución	131800099	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$32,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	15	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145803	Construcción De Red De Agua Potable Y 19 Tomas En Privada Foo. Mendoza Con Calle Alamo	131800097	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,192	\$80,192	\$80,192	\$80,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	95	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145829	Ampliación De Red Y 2 Tomas En Calle Gregorio Lozano Entre Calles Genaro Mata Y Cuadra Tadeo En La Colonia 23 De Abril	131800090	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,264	\$13,264	\$13,264	\$13,264	\$8,150	\$5,114	\$5,114	38.55	\$0	Metro Lineal	10	100.00	39.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145886	Construcción De Atarjeas Solamente 107.30 Ml Y 9 Descargas En Privada Foo. Mendoza Con Calle Alamo	131800087	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$43,303	\$24,438	\$18,866	\$18,866	37.43	\$0	Metros Lineales	45	100.00	38.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145917	Construcción De Atarjeas Y 17 Descargas Domiciliarias En Av. Constitución Entre Calle Progreso Y Abasolo	131800086	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$377,123	\$305,359	\$71,764	\$71,764	18.40	\$0	Metro Lineal	85	100.00	20.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145936	Construcción De Atarjeas Y 10 Descargas En Calle Río Nazas Entre Calles Esther Zuno Y Eulalio Gutiérrez	131800093	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$128,441	\$31,565	\$31,565	\$31,565	22.87	\$0	Metro Lineal	50	100.00	44.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200146103	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De Planta Ii A Tanque Año 2000	132500102	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$6,267,927	\$5,148,966	\$1,118,961	\$1,118,961	17.85	\$0	Metro Lineal	92,500	100.00	26.00	Financiera: sin observacion / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200146609	Construcción De Las Obras Pluviales En La Cuenca Del Arroyo El Cuatro (1era. Etapa)	133000356	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,078,316	\$16,078,316	\$16,078,316	\$16,068,156	\$11,247,709	\$4,820,447	\$4,820,447	29.98	\$0	Obra	30,000	100.00	0.05	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152044	Terminación De La Obra De Equipamiento Electromecánico Del Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales " Los Filtros" (Colonia Humberto Moreira)	133200024	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$601,250	\$601,250	\$601,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	4,650	100.00	0.00	Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.