

Total: 30

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COA12130100070944	Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Guelatao"	121100042	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$268,013	\$225,645	\$225,645	\$225,645	\$225,645	\$225,645	\$225,645	\$225,645	100.00	\$0	Cancha	90	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070945	Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Pilar De Richardson"	121100040	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$268,013	\$255,891	\$225,891	\$215,511	\$215,511	\$215,511	\$215,511	\$215,511	84.22	\$0	Cancha	1,000	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070946	Construcción De Cancha De Basquet Bol En La Cabecera Municipal	121100043	Coahuila de Zaragoza	General Cepeda	General Cepeda	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$268,013	\$225,891	\$225,891	\$225,891	\$204,221	\$204,221	\$204,221	\$204,221	90.41	\$0	Cancha	800	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070949	Construcción De Cancha De Basquet-Bol En La Unidad Deportiva De Hidalgo, Municipio De Hidalgo, Coahuila.	121300014	Coahuila de Zaragoza	Hidalgo	Hidalgo	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$267,935	\$220,868	\$220,868	\$220,868	\$220,868	\$220,868	\$220,868	\$220,868	100.00	\$0	Cancha	1,000	100.00	2.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070950	Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Madero Del Río"	121400018	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$267,942	\$266,962	\$266,962	\$266,962	\$263,963	\$263,963	\$263,963	\$263,963	98.88	\$0	Cancha	1,000	100.00	6.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070951	Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Muralla".	121400019	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$267,942	\$266,962	\$266,962	\$241,403	\$241,403	\$241,403	\$241,403	\$241,403	90.43	\$0	Cancha	1,000	100.00	6.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070952	Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Santa María"	121400017	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$267,942	\$266,963	\$266,963	\$247,850	\$247,850	\$247,850	\$247,850	\$247,850	92.84	\$0	Cancha	1	100.00	6.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070953	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En El Ejido "San Carlos",	121400016	Coahuila de Zaragoza	Jiménez	Jiménez	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,978	\$449,765	\$449,765	\$367,602	\$367,601	\$367,601	\$367,601	\$367,601	81.73	\$0	Cancha	1,000	100.00	7.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070954	Construcción De Cancha De Basquet Bol En Av. Madero Y Av. Juárez.	121500023	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$221,956	\$221,956	\$221,956	\$221,956	\$221,956	\$221,956	\$221,956	\$221,956	100.00	\$0	Cancha	890	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070955	Construcción De Cancha De Basquet Bol En Av. Sarabia Y Av. Niños Héroes.	121500022	Coahuila de Zaragoza	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$224,645	\$224,645	\$224,645	\$224,645	\$224,645	\$224,645	\$224,645	\$224,645	100.00	\$0	Cancha	890	100.00	2.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070957	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Lamadrid	121600012	Coahuila de Zaragoza	Lamadrid	Lamadrid	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$450,000	\$403,158	\$403,158	\$333,986	\$333,986	\$333,986	\$333,986	\$333,986	82.84	\$0	Cancha	1,000	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SE TIENE UN AVANCE DEL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070958	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "Sacrificio", Municipio De Matamoros, Coahuila.	121700136	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$450,000	\$401,627	\$401,627	\$395,024	\$395,024	\$395,024	\$395,024	\$395,024	98.36	\$0	Cancha	250	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE DEL 99 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070959	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Jardines Del Oriente, Municipio De Matamoros, Coahuila.	121700135	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Matamoros	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$433,680	\$433,680	\$433,680	\$334,742	\$334,742	\$334,742	\$334,742	\$334,742	77.19	\$0	Cancha	650	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE 99% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070960	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido Colonia Leandro Valle	121800113	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$441,538	\$441,538	\$441,538	\$369,699	\$369,699	\$369,699	\$369,699	\$369,699	83.73	\$0	Cancha	2,270	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: avance al 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070961	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido Colonia Chinameca	121800114	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$441,538	\$441,538	\$441,538	\$369,699	\$369,699	\$369,699	\$369,699	\$369,699	83.73	\$0	Cancha	200	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: avance al 100% obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070962	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En La Colonia Mezquital Del Valle En Monclova	121800115	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$441,538	\$441,538	\$441,538	\$396,699	\$396,699	\$396,699	\$396,699	\$396,699	89.84	\$0	Cancha	1,300	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: avance al 100 obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070965	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia Las Torres De Nava.	122200034	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$428,645	\$426,845	\$426,845	\$294,697	\$294,697	\$294,697	\$294,677	\$294,677	69.04	\$0	Cancha	1,000	100.00	4.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070966	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia 2 De Agosto.	122200035	Coahuila de Zaragoza	Nava	Nava	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$436,208	\$436,208	\$436,208	\$302,260	\$302,260	\$302,260	\$302,260	\$302,260	69.29	\$0	Cancha	1,000	100.00	4.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA12130100070968	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Zona Centro De Ocampo, Coahuila.	122300022	Coahuila de Zaragoza	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,758	\$449,758	\$449,758	\$433,185	\$433,185	\$433,185	\$433,185	96.32	\$0	Cancha	3,000	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070969	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En Zona Centro De Parras	122400045	Coahuila de Zaragoza	Parras	Parras de la Fuente	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$447,625	\$447,625	\$447,625	\$303,498	\$303,498	\$303,498	\$303,498	67.80	\$0	Cancha	1,000	100.00	99.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO DEL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070970	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido Y Graderías En La Colonia Las Palmas II En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila.	122500198	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Piedras Negras	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$900,000	\$585,805	\$585,805	\$585,805	\$585,805	\$585,805	\$585,805	100.00	\$0	Cancha	6,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070988	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En "Villa De Agujita" Barrio 2, Municipio De Sabinas, Coahuila.	122800024	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$448,995	\$448,995	\$448,995	\$415,438	\$415,438	\$415,438	\$415,438	92.53	\$0	Cancha	1,000	100.00	2.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100105098	Construcción De Arena De Deportes De Combate En La Cd. Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova	121800132	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,729,137	\$2,729,137	\$2,729,137	\$2,148,278	\$2,148,278	\$2,148,278	\$2,148,278	78.72	\$0	Obra	14,650	100.00	97.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105101	Remodelación Del Estadio Infantil De Beis-Bol En Sabinas, Coahuila	122800027	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,287,499	\$1,287,499	\$1,287,499	\$1,183,679	\$1,183,679	\$1,050,594	\$1,050,594	81.60	\$0	Obra	182,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100105106	Construcción Y Rehabilitación De Gimnasio De Box Y Lucha En Unidad Deportiva Venustiano Carranza	123000458	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$718,432	\$718,432	\$718,432	\$718,432	\$718,432	\$718,432	\$718,432	100.00	\$0	Obra	73,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100105108	Rehabilitación De Pista (Tartán) De Atletismo En Área De Salto En El Estadio Olímpico De La Ciudad Deportiva En Saltillo	123000473	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Saltillo	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$363,364	\$363,364	\$363,364	\$274,767	\$243,952	\$243,952	\$243,952	67.14	\$0	Obra	14,600	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100105122	Construcción De Techo En Ganchas De Basquetbol En La Ciudad Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova	121800161	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,392,218	\$4,392,218	\$4,392,218	\$4,389,663	\$4,389,663	\$4,389,663	\$4,389,663	99.94	\$0	Cancha	46,720	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105123	Mejoramiento De La Alberca De La Ciudad Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova	121800160	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,069,520	\$1,069,520	\$1,069,520	\$1,068,418	\$1,068,418	\$1,068,418	\$1,068,418	99.90	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105124	Mejoramiento Del Gimnasio Municipal "Milo Martínez De La Rosa" En El Municipio De Monclova	121800159	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,987,647	\$3,987,647	\$3,987,647	\$3,971,808	\$2,018,058	\$2,018,058	\$2,018,058	50.61	\$0	Obra	216,000	100.00	98.00	Financiera: proceso / Física: proceso / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105134	Construcción De "Cancha De Futbol 7" De 20 X 50 Mts En El Municipio De Cuatrociénegas Coahuila	120700023	Coahuila de Zaragoza	Cuatro Ciénegas	Cuatro Ciénegas de Carranza	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2013	\$981,448	\$981,238	\$981,238	\$680,448	\$680,448	\$680,448	\$680,448	69.35	\$0	Cancha	14,600	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.