

Total: 44

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300187324	Pavimentacion Asfaltica	050351ME003	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,348	\$550,348	\$165,104	\$165,104	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189697	Pavimentacion Asfaltica	050351ME006	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,454	\$189,454	\$56,836	\$56,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	38	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189766	Pavimentacion Asfaltica	050351ME008	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$209,416	\$209,416	\$62,824	\$62,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189796	Pavimentacion Asfaltica	050351ME009	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$301,357	\$301,357	\$90,407	\$301,357	\$90,407	\$90,407	\$90,407	30.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189855	Pavimentacion Asfaltica	050351ME010	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$367,978	\$367,978	\$110,393	\$110,393	\$110,393	\$110,393	\$110,393	30.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	74	100.00	30.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189921	Pavimentacion Asfaltica	050351ME011	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$218,813	\$218,813	\$65,643	\$65,643	\$65,643	\$65,643	\$65,643	30.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	44	100.00	30.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189959	Ampliacion De Red Electrica	050351ME031	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$518,723	\$518,723	\$155,616	\$155,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	104	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190023	Pavimentacion Asfaltica	050351ME033	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$160,341	\$160,341	\$48,102	\$48,102	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190049	Colocacion De Pavimento Asfaltico	050351ME041	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$293,516	\$293,516	\$88,054	\$88,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190097	Pavimentacion Asfaltica	050351ME042	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$263,436	\$263,436	\$79,030	\$79,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	53	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190119	Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico	050351ME049	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$14,566	\$14,566	\$4,369	\$4,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidrúlico	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190148	Pavimentacion Asfaltica	050351ME008	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$110,241	\$110,241	\$33,072	\$33,072	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	19	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190184	Sendros Peatonales	050351ME012	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$182,021	\$182,021	\$54,606	\$54,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	47	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190212	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351ME013	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,191	\$340,191	\$102,057	\$102,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	87	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 44

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300190243	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351ME014	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$37,418	\$37,418	\$11,225	\$11,225	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190276	Andadores Seguros(Colocacion De Concreto Hidraulico)	050351ME015	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$141,160	\$141,160	\$42,348	\$42,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	37	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190305	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351ME016	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$42,447	\$42,447	\$12,734	\$12,734	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190393	Andadores Seguros	050351ME019	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,420	\$90,420	\$27,126	\$27,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190513	Andadores Seguros	050351ME020	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$117,978	\$117,978	\$35,393	\$35,393	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190529	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351ME021	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,968	\$104,968	\$31,490	\$31,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190542	Andadores Seguros	050351ME022	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,935	\$34,935	\$10,480	\$10,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190558	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351ME032	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$288,398	\$288,398	\$86,519	\$86,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190574	Andadores Seguros	050351ME036	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,513	\$23,513	\$7,053	\$7,053	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190611	Colocacion De Pavimento Hidraulico	050351ME050	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131,639	\$131,693	\$39,491	\$39,491	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190629	Colocacion De Pavimento Hidraulico	050351ME052	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$34,441	\$34,441	\$10,332	\$10,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190667	Colocacion De Pavimento Hidraulico	050351ME053	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$139,123	\$139,123	\$41,736	\$41,736	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	37	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190687	Colocacion De Concreto Hidraulico	050351ME060	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$81,511	\$81,511	\$24,453	\$24,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190707	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351ME063	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,433	\$170,433	\$51,129	\$51,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 44

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300190728	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351ME064	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$73,980	\$73,980	\$22,194	\$22,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	19	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190746	Senderos Peatonales(Concreto Estampado)	050351ME065	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$201,882	\$201,882	\$60,564	\$60,564	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190763	Pavimentacion Asfaltica	050351ME026	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$420,578	\$420,578	\$126,173	\$126,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190786	Pavimentacion Asfaltica	050351ME040	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$370,693	\$370,693	\$111,207	\$111,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190810	Pavimento Hidraulico	050351ME044	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$202,684	\$202,684	\$60,805	\$60,805	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	43	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190826	Pavimentacion Asfaltica	050351ME046	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99,278	\$99,278	\$29,783	\$29,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	19	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190850	Pavimentacion Asfaltica	050351ME054	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$228,607	\$228,607	\$68,582	\$68,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	46	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190871	Pavimentacion Asfaltica	050351ME055	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,198	\$388,198	\$271,739	\$271,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	78	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190896	Ampliacion De Red De Agua Potable	050351ME056	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$33,549	\$33,549	\$10,064	\$10,064	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190912	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	050351ME057	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,278	\$90,278	\$27,083	\$27,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	19	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190947	Colocacion De Concreto Hidraulico	050351ME061	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$119,954	\$119,954	\$35,986	\$35,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190967	Ampliacion De Red De Agua Potable	050351ME062	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$87,700	\$87,700	\$26,310	\$26,310	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191027	Pavimentacion Asfaltica	050351ME066	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$313,320	\$313,320	\$93,996	\$93,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	62	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191041	Pavimentacion Asfaltica	050351ME067	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$121,581	\$121,581	\$36,474	\$36,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 44

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COA00130300191063	Pavimentacion Asfaltica	050351ME069	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$420,911	\$420,911	\$126,273	\$126,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191227	Pavimentacion Asfaltica	050351ME071	Coahuila de Zaragoza	Torreón	Torreón	Urbano	Subsidios	S048 Programa Habitat		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$723,797	\$723,797	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	145	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.