

Total: 27

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
COA00130300182508	Construcción De Plaza Y Cancha De Usos Múltiples En La Calle 20 Entre Calle San Pablo Y Calle Santo Tomas Col. Santa Maria	05030EMF002	Coahuila de Zaragoza	Salttillo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$757,199	\$757,199	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182520	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Calle Albarcón Entre Calle 11 Y Calle 12 Amp. Herradura	05030EMF003	Coahuila de Zaragoza	Salttillo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$277,800	\$277,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.40	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300182530	Construcción De Plaza Y Cancha De Usos Múltiples En La Calle Ave. La Torre Entre La Calle Alamos Y Calle Encinos Privadas La Torre	05030EMF004	Coahuila de Zaragoza	Salttillo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$677,211	\$677,211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300182540	Construcción De Plaza Y Cancha De Usos Múltiples Calle Valle Hermoso Entre Calle Altamira Y Calle Reynosa Col. Nuevo Mirasiera	05030EMF005	Coahuila de Zaragoza	Salttillo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$582,789	\$582,789	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300182547	Rehabilitación De Plaza En La Calle Mario Bulalio Gutiérrez Entre Calle Oscar Pimentel Gonzalez Y Calle Abraham Cepeda Izaguirre Col. Maria De Leon	05030EMF001	Coahuila de Zaragoza	Salttillo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COA00130300218170	Rehabilitación General De La Cancha Deportiva "Cámara Junior" Ubicada En La Av. Independencia Y Pabellón, Primera Etapa, En La Zona Centro De Matamoros Coahuila	131700153	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$220,000	\$600,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	36.67	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	36.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300218289	Rehabilitación General De La Plaza Pública De La Col. Meriano Matamoros (Ubicada En Av. Gustavo Díaz Ordaz Y Av. José López Portillo Entre Calle Sexta Y Calle Séptima), En Matamoros Coahuila	131700022	Coahuila de Zaragoza	Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$660,000	\$1,800,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	36.67	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070928	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En La Escuela Preparatoria "Emsad"	120500016	Coahuila de Zaragoza	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2013	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	\$348,023	100.00	\$0	Cancha	300	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070929	Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	120500015	Coahuila de Zaragoza	Candela	Candela	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2013	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	\$320,899	100.00	\$0	Cancha	200	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070931	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido	120200072	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Ciudad Acuña	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$449,765	\$449,761	\$449,761	\$424,336	\$424,333	\$424,333	\$424,333	\$424,333	94.35	\$0	Cancha	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070938	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En El Ejido "Lequeitio" Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila.	120900056	Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	Francisco I. Madero (Chávez)	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otra obra pública	Terminado	2012	\$449,765	\$449,765	\$449,765	\$327,271	\$327,271	\$327,271	\$327,271	\$327,271	72.77	\$0	Cancha	300	100.00	1.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070963	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido	121900017	Coahuila de Zaragoza	Morelos	Morelos	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	\$449,764	100.00	\$0	Cancha	1,500	100.00	2.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070973	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Fraccionamiento Analco I	122700082	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,568	\$449,568	\$449,568	\$326,676	\$326,676	\$326,676	\$326,676	\$326,676	72.66	\$0	Cancha	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COA12130100070974	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "Paredón", Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila.	122700069	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$339,645	\$339,645	\$339,645	\$339,645	\$339,645	\$339,645	\$339,645	100.00	\$0	Cancha	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070986	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Fraccionamiento La Hacienda III En Ramos Arizpe, Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila.	122700083	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Ramos Arizpe	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$450,000	\$449,956	\$449,956	\$314,404	\$314,404	\$314,404	\$314,404	69.87	\$0	Cancha	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070987	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Plaza De La Colonia La Joya,	122800025	Coahuila de Zaragoza	Sabinas	Sabinas	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$449,133	\$449,133	\$449,133	\$449,133	\$449,133	\$449,133	\$449,133	100.00	\$0	Cancha	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070989	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En La Colonia Margarita González Vda. De Cantú	122900010	Coahuila de Zaragoza	Sacramento	Sacramento	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$450,000	\$442,141	\$442,141	\$442,141	\$442,141	\$442,141	\$442,141	100.00	\$0	Cancha	1,050	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070995	Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En La Colonia Dávila Moncada En Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas.	123200030	Coahuila de Zaragoza	San Juan de Sabinas	San Juan de Sabinas	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$448,041	\$448,041	\$448,041	\$420,917	\$420,917	\$420,917	\$420,917	93.95	\$0	Cancha	10,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070996	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "La Rosita", Municipio De San Pedro, Coahuila.	123300103	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$445,861	\$445,861	\$445,861	\$346,923	\$346,923	\$346,923	\$346,923	77.81	\$0	Cancha	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070997	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "Luchana", Municipio De San Pedro, Coahuila.	123300102	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$438,186	\$438,136	\$438,136	\$339,248	\$339,248	\$339,248	\$339,248	77.43	\$0	Cancha	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070998	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "San Miguel", Municipio De San Pedro, Coahuila.	123300104	Coahuila de Zaragoza	San Pedro	San Pedro	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$341,677	\$341,677	\$341,677	\$341,677	\$341,677	\$341,677	\$341,677	100.00	\$0	Cancha	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070999	Construcción De Cancha Múltiple Frente Escuela Secundaria Técnica # 32 En El Km 187 Carretera "Finisterre-Sierra Mojada", Municipio De Sierra Mojada.	123400014	Coahuila de Zaragoza	Sierra Mojada	Sierra Mojada	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$434,215	\$441,290	\$441,290	\$434,215	\$434,215	\$434,215	\$434,215	98.40	\$0	Cancha	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071004	Construcción De Cancha De Basquet-Bol En El Ejido "Flor De Mayo", Municipio De Viesca, Coahuila.	123600073	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$267,934	\$267,729	\$267,729	\$257,613	\$257,613	\$257,613	\$257,613	96.22	\$0	Cancha	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071005	Construcción De Cancha De Basquet-Bol En El Ejido "Presa De Yentí", Municipio De Viesca, Coahuila.	123600071	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$267,935	\$267,729	\$267,729	\$267,729	\$267,729	\$267,729	\$267,729	100.00	\$0	Cancha	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071006	Construcción De Cancha De Basquet-Bol En El Ejido "Venustiano Carranza", Municipio De Viesca, Coahuila.	123600072	Coahuila de Zaragoza	Viesca	Viesca	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$267,935	\$268,292	\$268,292	\$268,292	\$268,292	\$268,292	\$268,292	100.00	\$0	Cancha	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071007	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En Cabecera Del Municipio	123700018	Coahuila de Zaragoza	Villa Unión	Villa Unión	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$450,000	\$337,516	\$337,516	\$337,516	\$337,516	\$337,516	\$337,516	100.00	\$0	Cancha	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100071008	Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia Presidentes	123800016	Coahuila de Zaragoza	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	20- Desarrollo Social	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$450,000	\$449,764	\$449,764	\$388,111	\$388,111	\$388,111	\$388,111	86.29	\$0	Cancha	1,000	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.