

Total: 4

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COA13130200154278	Elaboración De Los Proyectos Ejecutivos De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Una Capacidad De Cuando Menos 18 Lps (Uaana)	133000354	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,150,520	\$6,150,520	\$6,150,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta, Celda Solar, Vivienda	7,755	100.00	0.00	Financiera: sin observacion / Físico: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160154	Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Monclova-Frontera, A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 650 L.P.S. En La Ciudad De Monclova, Coahuila	131800110	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$7,386,188	\$3,634,184	\$3,634,184	49.20	\$0	Subsidio	192,554	100.00	65.00	Financiera: en proceso / Físico: en proceso / Registro: accion en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160204	Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Acuña, A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 400 L.P.S. En La Ciudad De Acuña, Coahuila	130200052	Coahuila de Zaragoza	Acuña	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$5,975,380	\$2,909,535	\$2,909,535	48.69	\$0	Subsidio	12,268	100.00	50.00	Financiera: obra en proceso / Físico: en proceso / Registro: en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160225	Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Piedras Negras A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 500 L.P.S. En La Cd. De Piedras	132500161	Coahuila de Zaragoza	Piedras Negras	Cobertura municipal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,295,530	\$7,295,530	\$7,295,530	\$7,295,530	\$7,295,530	\$0	\$0	0.00	\$0	Subsidio	143,915	100.00	75.00	Financiera: PAGO EN TRAMITE. / Físico: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.