

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
COA00130400254840	Rehabilitación Del Camino A Casa De Retiro Viejos Amigos (Balleño Sanitario)	130300048	Coahuila de Zaragoza	Allende	Cobertura municipal	Convenios	Convenios			9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$482,500	\$482,500	\$482,500	\$478,812	\$478,812	\$478,812	\$478,812	99.24	80	Obra	22,675	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.