

**ANEXO III**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>5-COAHUILA DE ZARAGOZA RECURSO 2010</b>																								
<b>SUBSIDIOS 1 REGISTROS</b>																								
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN												1,444,286	1,398,836	1,398,836	1,195,060	85.4%	0	0		1.00	0.85	85.0%	
<b>DEPORTE</b>																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
44053	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO COMUNITARIO Y CANCHA URUGUAYA DE PASTO SINTÉTICO EN FRACCIONAMIENTO LA JOYA	35-TORREÓN	TORREÓN	URBANO	103500516	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN	2000 PERSONAS	11- EDUCACIÓN PÚBLICA   100-SECRETARÍA	1,444,286	1,398,836	1,398,836	1,195,060	85.4%	0	0	CANCHA	1.00	0.85	85.0%	